

| Nr. | Vorg | Vorgangsname                                                                      | Anfang              | Ende                |              |     |     |      |     |     |              |     |     |              |     |     |              |  |  |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----|-----|------|-----|-----|--------------|-----|-----|--------------|-----|-----|--------------|--|--|
|     |      |                                                                                   |                     |                     | 4. Qtl, 2026 |     |     | 2027 |     |     | 1. Qtl, 2027 |     |     | 2. Qtl, 2027 |     |     | 3. Qtl, 2027 |  |  |
|     |      |                                                                                   |                     |                     | Okt          | Nov | Dez | Jan  | Feb | Mrz | Apr          | Mai | Jun | Jul          | Aug | Sep |              |  |  |
| 0   |      | <b>FHS Cham Raumlos 1 und Raumlos 2</b>                                           | <b>Mon 12.10.26</b> | <b>Die 31.08.27</b> |              |     |     |      |     |     |              |     |     |              |     |     |              |  |  |
| 1   |      | <b>Planungsleistungen</b>                                                         | <b>Mon 12.10.26</b> | <b>Mit 20.01.27</b> |              |     |     |      |     |     |              |     |     |              |     |     |              |  |  |
| 2   |      | <b>Erstellung Ausführungsunterlagen</b>                                           | <b>Mon 12.10.26</b> | <b>Mit 20.01.27</b> |              |     |     |      |     |     |              |     |     |              |     |     |              |  |  |
| 3   |      | Vorlage der vollständigen genehmigungsfähigen Ausführungsunterlagen               | Mit 20.01.27        | Mit 20.01.27        |              |     |     |      |     |     |              |     |     |              |     |     |              |  |  |
| 4   |      | <b>Felssicherung Cham</b>                                                         | <b>Fre 15.01.27</b> | <b>Fre 14.05.27</b> |              |     |     |      |     |     |              |     |     |              |     |     |              |  |  |
| 5   |      | <b>Felssicherungsarbeiten (kalendertäglich von 7:00 bis 20:00 Uhr)</b>            | <b>Fre 15.01.27</b> | <b>Fre 14.05.27</b> |              |     |     |      |     |     |              |     |     |              |     |     |              |  |  |
| 6   |      | Beginn auf der Baustelle                                                          | Fre 15.01.27        | Fre 15.01.27        |              |     |     |      |     |     |              |     |     |              |     |     |              |  |  |
| 7   |      | Baustelleneinrichtung herstellen                                                  | Fre 15.01.27        | Sam 03.04.27        |              |     |     |      |     |     |              |     |     |              |     |     |              |  |  |
| 8   |      | Vegetationsarbeiten                                                               | Sam 03.04.27        | Don 08.04.27        |              |     |     |      |     |     |              |     |     |              |     |     |              |  |  |
| 9   |      | Sperrpausen gem. Anlage 3.15                                                      | Don 01.04.27        | Fre 14.05.27        |              |     |     |      |     |     |              |     |     |              |     |     |              |  |  |
| 10  |      | <b>Felssicherungsarbeiten Raumlos 1</b>                                           | <b>Don 01.04.27</b> | <b>Fre 14.05.27</b> |              |     |     |      |     |     |              |     |     |              |     |     |              |  |  |
| 11  |      | Ankerbohrungen für Übernetzungen, Spritzbetonunterfangungen und Einzelsicherungen | Fre 09.04.27        | Mit 28.04.27        |              |     |     |      |     |     |              |     |     |              |     |     |              |  |  |
| 12  |      | Verpressen der Anker                                                              | Die 20.04.27        | Fre 30.04.27        |              |     |     |      |     |     |              |     |     |              |     |     |              |  |  |
| 13  |      | Spritzbeton anbringen                                                             | Mit 28.04.27        | Die 04.05.27        |              |     |     |      |     |     |              |     |     |              |     |     |              |  |  |
| 14  |      | Montage Übernetzungen                                                             | Mit 28.04.27        | Sam 08.05.27        |              |     |     |      |     |     |              |     |     |              |     |     |              |  |  |
| 15  |      | Fertigstellung Einzelsicherungen                                                  | Don 06.05.27        | Sam 08.05.27        |              |     |     |      |     |     |              |     |     |              |     |     |              |  |  |
| 16  |      | Bahnseitengraben beräumen und profilieren                                         | Mon 10.05.27        | Fre 14.05.27        |              |     |     |      |     |     |              |     |     |              |     |     |              |  |  |
| 17  |      | Neubau Randweg                                                                    | Mon 10.05.27        | Fre 14.05.27        |              |     |     |      |     |     |              |     |     |              |     |     |              |  |  |
| 18  |      | TE spülen und mit Kamera befahren                                                 | Mon 10.05.27        | Fre 14.05.27        |              |     |     |      |     |     |              |     |     |              |     |     |              |  |  |
| 19  |      | Fertigstellung Fels- und Hangsicherung                                            | Fre 14.05.27        | Fre 14.05.27        |              |     |     |      |     |     |              |     |     |              |     |     |              |  |  |
| 20  |      | <b>Felssicherungsarbeiten Raumlos 2</b>                                           | <b>Don 01.04.27</b> | <b>Fre 14.05.27</b> |              |     |     |      |     |     |              |     |     |              |     |     |              |  |  |
| 21  |      | Ankerbohrungen für Übernetzungen und Abrollschutz                                 | Fre 09.04.27        | Fre 23.04.27        |              |     |     |      |     |     |              |     |     |              |     |     |              |  |  |
| 22  |      | Verpressen der Anker                                                              | Mon 19.04.27        | Mon 26.04.27        |              |     |     |      |     |     |              |     |     |              |     |     |              |  |  |
| 23  |      | Montage Übernetzung und Abrollschutz                                              | Don 22.04.27        | Die 04.05.27        |              |     |     |      |     |     |              |     |     |              |     |     |              |  |  |
| 24  |      | Bahnseitengraben beräumen und profilieren                                         | Die 04.05.27        | Sam 08.05.27        |              |     |     |      |     |     |              |     |     |              |     |     |              |  |  |
| 25  |      | Fertigstellung Fels- und Hangsicherung                                            | Fre 14.05.27        | Fre 14.05.27        |              |     |     |      |     |     |              |     |     |              |     |     |              |  |  |
| 26  |      | <b>Nacharbeiten</b>                                                               | <b>Sam 15.05.27</b> | <b>Don 15.07.27</b> |              |     |     |      |     |     |              |     |     |              |     |     |              |  |  |
| 27  |      | Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflächen räumen, Entsorgung             | Sam 15.05.27        | Don 15.07.27        |              |     |     |      |     |     |              |     |     |              |     |     |              |  |  |
| 28  |      | <b>Abnahmereife Fertigstellung aller Leistungen auf der Baustelle</b>             | <b>Don 15.07.27</b> | <b>Don 15.07.27</b> |              |     |     |      |     |     |              |     |     |              |     |     |              |  |  |
| 29  |      | <b>Übergabe der vollständigen Bestandsunterlagen</b>                              | <b>Sam 14.08.27</b> | <b>Sam 14.08.27</b> |              |     |     |      |     |     |              |     |     |              |     |     |              |  |  |
| 30  |      | <b>Ende der vertraglichen Leistungen</b>                                          | <b>Die 31.08.27</b> | <b>Die 31.08.27</b> |              |     |     |      |     |     |              |     |     |              |     |     |              |  |  |