

Anlage 3.01

	Bauablauf Baubeginn: Februar 2026 Bauende: Januar 2028 Totalsperrung: 15.10.-22.10.2027 und 12.11.-10.12.2027 Belastungstopfgang: TSP am 08.04.2028 von 6:00 - 16:00 Uhr	Bauphase	1. Jahr (2026)						2. Jahr (2027)												3. Jahr (2028)				
			7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	
Leitungsverlegungen	1 Verlegung der Leitungen in Straßenmitte (durch EWR):	10.08.-16.10.2026																							
	2 Herstellung Wasserleitung (durch EWR): während Auffüllung/Herstellung Gehweg	Dez 27																							
Kampfmittelerkundung	1 Rodungsarbeiten (AN Rodungsarbeiten)	Okt 26																							
	2 Sondierung außerhalb der Gleise (AN Kampfmittelsondierung)	bis 02/2027																							
	3 Sondierung Gleisbereich und OLA-Standorte während TSP (AN Kampfmittelsondierung)	15.10. - 22.10.2027 7 Tage																							
Bau AN KIB	1 Baufeld vorbereiten																								
	2 Seitliche Herstellung der EÜ																								
	3 Herstellung Kabelhilfsbrücke (nach Kampfmittelsondierung)																								
	4 Abbruch Bestand, Vershub der EÜ in Endlage, Hinterfüllung, Wiederherstellung Oberbau (Totalsperrung)	19.11. - 05.12.2027 17 Tage																							
	5 Endausbau																								
	6 Belastungstopfgang	08.04.2028 (6-16 Uhr)																							
Fachgewerke LST / TK / OLA	1 BauAN OLA																								
	Vorarbeiten OLA: Herstellung neue Mastfundamente (aufgrund Aushärtezeit)	15.10. - 22.10.2027 7 Tage																							
	Bauzustand OLA: Errichtung Interimsmasten, Umlegung Speiseleitung, Rückbau OLA, OLA-Gründung	12.11. - 18.11.2027 7 Tage																							
	Endzustand OLA: Wiederherstellung OLA (am Ende der TSP)	06.12. - 10.12.2027 5 Tage																							
	2 BauAN LST																								
	Vorarbeiten LST	15.10. - 22.10.2027 7 Tage																							
	Rückbau LST	12.11. - 18.11.2027 7 Tage																							
	LST Endzustand	bis Ende TSP																							
	3 BauAN TK																								
	Vorarbeiten TK: Mehrlänge in Muffengrube auflösen und zur EÜ ziehen	15.10. - 22.10.2027 7 Tage																							
	TK-Kabel auf Hilfsbrücke legen. Nach Rückbau OLA im Bereich der EÜ	12.11. - 18.11.2027 7 Tage																							
	Umlegung in neue Kabeltrasse. Mehrlänge in Muffengrube ablegen	bis Ende TSP																							
										12 Monate															