

Richtlinie														Baubetriebsplanung, Betra und La													
Bahnbetrieb														406.1103V03													
Betrieb und Bau koordinieren																											
Anmeldung zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement und Baubetriebsmanagement																											
Gleissperrungen -- Logistikgleise -- Ausschaltung Oberleitung -- Langsamfahrstellen -- Änderungen / Abmeldungen																											
Anmeldung einer Baumaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement und Baubetriebsmanagement																											
Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten																											
</																											

Richtlinie																											
Bahnbetrieb														Baubetriebsplanung, Betra und La													
Betrieb und Bau koordinieren														406.1103V03													
Anmeldung zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement und Baubetriebsmanagement																											
Gleissperrungen -- Logistikgleise -- Ausschaltung Oberleitung -- Langsamfahrstellen -- Änderungen / Abmeldungen																											
Anmeldung einer Baumaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement und Baubetriebsmanagement																											
Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten																											
Ifd. Nr.	PzE tVE ID-Nr.	BBP-neo tVE ID-Nr.	MN aus: SKM MKM KM-2 KM-1 KKM	VzG-Str. Nr.	Gleis-sperr OI aus La	von / in Betriebsstelle	von Sig W km Lf2 Spitze Grz	bis Sig W km Lf2 Spitze Grz	Art und Umfang der Arbeiten Oberleitungsarbeiten Angaben zur La	erford. Zeit Dauer [Std.]	vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Sperrung / Wirkung		OI aus [SG / fr. Strecke]	Vorschlag zur Betriebsweise		Geschwindigkeits- und Lichtraum-beschränkungen		Bemerkungen z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. nach [min], Anz. und Ausgabeorte für Ggl Bef., nicht bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten im Betr.-gl., zusätzl. Personal erforderlich					
											Datum	Zeit	Datum	Zeit	durchgehend schichtweise in Zuggapausen	Wochen-tag(e)		GWB / GWB v, Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FZmst / FZmst X, Tsp, Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh. Signalabh., Dienstruhe	Vzul / VLa	Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) (ja / nein, Art)							
6		1539999 LÜ 1543449 OLA 1544178	KM-2	5362-2 5421-0	Gleis-sperr	MLI, Lindau-Insel	Ls 67L735X 66P810	MALI, Li-Aeschach Abzw	Ls 66L3606 Y	Mastgründungen Strecke 5362 Gegenrichtungsgleis - ESP Str 5362	2x 10 h	Di. 07.09.27	18:00	Do. 09.09.27	4:00	schichtweise		SG 402, 404, 432	Sp d Hgl		LÜ C+D 5362-1	Aufgrund der Weichen 605 - 606 muss für die Mastgründungsarbeiten auch die Strecke 5421 gesperrt werden. Es findet keine Gründungsarbeiten auf der Strecke 5421.1x Winkelmast [Großrohrbohrung 6h + Rammfahlkopf 4h = 10h]1x Flachmast [Großrohrbohrung 6h + Rammfahlkopf 4h = 10h]					
7		1500276 LÜ 1543340 OLA 1544013	KM-2	5362-1 5362-2 5421-0	Gleis-sperr	MLI, Lindau-Insel MLIR, Lindau-Reutin	Ls 67L735X Ls 67L736X 66P810	MALI, Li-Aeschach Abzw	66ZR2 66ZR1	Maststellen und -ausrüsten sowie Umbau Kettenwerk und Bahnenergieleitungsarbeiten der Strecken 5362 und 5421	177 h	So. 17.10.27	20:00	Mo. 25.10.27	5:00	durchgehend		SG 401, 402, 403, 404, 432	Sp d Hgl		LÜ C+D 5420-2	5310x Flachmast stellen & erden [8h], 2x Abspannung b/b montieren [7h], 7x Ausleger montieren [7h], Kettenwerk umbauen - 7 Stützpunkte [16h]Rückbau 1x Flachmast & 6x Winkelmast [10h], 10x Ausleger [5h], 6x BEL-Stützpunkte [6h]71 h3x Winkelmast stellen & erden [6h], 2x Abspannung b/b montieren [7h], 9x Ausleger montieren [9h], Kettenwerk umbauen - 8 Stützpunkte [18h], 1x BEL-DA [2h], 130m 15kV-Kabel verlegen [14h]Rückbau 2x Flachmast & 2x Winkelmast [7h], 9x Ausleger [5h], 3x BEL-Stützpunkte [3h]53 h3x Ausleger montieren [3h], Kettenwerk umbauen - 3 Stützpunkte [8h], 1x BEL-DA [2h], 250m 15kV-Kabel verlegen [23h]Rückbau 2x					

Richtlinie																	Baubetriebsplanung, Betra und La									
Bahnbetrieb																	406.1103V03									
Betrieb und Bau koordinieren																										
Anmeldung zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement und Baubetriebsmanagement																										
Gleissperrungen -- Logistikgleise -- Ausschaltung Oberleitung -- Langsamfahrstellen -- Änderungen / Abmeldungen																										
Anmeldung einer Baumaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement und Baubetriebsmanagement																										
lfd. Nr.	PzE tVE ID-Nr.	BBP-neo tVE ID-Nr.	MN aus: SKM MKM KM-2 KM-1 KKM	VzG-Str. Nr.	Gleis-sperr OI aus La	von / in Betriebsstelle	von Sig W km Lf2 Spitze Grz	bis Sig W km Lf2 Spitze Grz	Art und Umfang der Arbeiten Oberleitungsarbeiten Angaben zur La	erford. Zeit Dauer [Std.]	vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Sperrung / Wirkung		OI aus [SG / fr. Strecke]	Vorschlag zur Betriebsweise		Geschwindigkeits- und Lichtraum-beschränkungen		Bemerkungen				
											Datum	Zeit	Datum	Zeit	durchgehend schichtweise in Zugpausen	Wochen-tag(e)		GWB / GWB v, Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FZmst / FZmst X, Tsp, Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh. Signalabh., Dienstruhe	V _{zul} / V _{La}	Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) (ja / nein, Art)						
8		1503184 LÜ 1543403 OLA 1544092	KM-2	5362-2	Gleis-sperr	MLI, Lindau-Insel	Ls 67L735X	Grz 66W606	Westseite - Unterbauten SÜ und Stützwände GRI Gleis Str 5362 Jahr 2027	1152 h	Mo. 25.10.27	0:00	Sa. 11.12.27	23:59	durchgehend		SG 402, 404	Sp d Hgl		LÜ C+D 5362-1	Diese tVE ist bis zum 18.08.2028 notwendig. Die Anmeldung vom 12.12.2027 bis zum 18.08.2028 ist noch außer des Zeitrahmen n-2 und konnte noch nicht durchgeführt werden. Während dieser ESP wird entweder eine Bauweiche von RiG in GRiG bei ca. km 151 gebaut oder die Verkehre werden von Lindau Insel in Lindau Reutin fahren, dort wenden und über die Strecke 5421 Richtung					
9		1536811 OLA 1544112 LÜ 1902217	KM-2	5421-0 5362-2	Gleis-sperr	MALI, Li-Aeschach Abzw	66ZR2	MLIR, Lindau-Reutin	Gleislängsverbau Widerlager West	5x 6 h	Mi. 03.11.27	0:00	Di. 09.11.27	6:00	schichtweise		SG 404, 432	Strsp		LÜ C+D 5420-2 5362-1	50 m Gleislängsverbau WL West, Spundwand, Einbringen vom Gleis aus					
10		1536823 OLA 1544133 LÜ 1902217	KM-2	5421-0 5362-2	Gleis-sperr	MALI, Li-Aeschach Abzw	66ZR2	MLIR, Lindau-Reutin	Tiefgründung Widerlager West	23x 6 h	Mi. 10.11.27	0:00	Sa. 11.12.27	6:00	schichtweise		SG 404, 432	Strsp		LÜ C+D 5420-2 5362-1	Herstellung Tiefgründung Widerlager West (SÜ und FÜ), 15 Bohrrpfähle d=120 cm, L=20 m. Herstellung vom Gleis aus, Erschweris Bohrhindernisse LSW-Gründungen					
11		1542828 OLA 1544226 LÜ 1543474	KM-2	5362-1	Gleis-sperr	MALI, Li-Aeschach Abzw	66L1615 Y	Ls 67L736X	Verbau Strecke 5362 Richtungsgleis	4x 10 h	Di. 07.12.27	18:00	Sa. 11.12.27	4:00	schichtweise		SG 403, 401	Sp d Hgl		LÜ C+D 5362-2	115 GEWI-Stäbe in Schwellenfächer einbauen, Gurtung herstellen, spannen - 10h Schichten nachts					

Richtlinie														Baubetriebsplanung, Betra und La												
Bahnbetrieb														406.1103V03												
Betrieb und Bau koordinieren																										
Anmeldung zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement und Baubetriebsmanagement																										
Gleissperrungen -- Logistikgleise -- Ausschaltung Oberleitung -- Langsamfahrstellen -- Änderungen / Abmeldungen																										
Anmeldung einer Baumaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement und Baubetriebsmanagement																										
lfd. Nr.	PzE tVE ID-Nr.	BBP-neo tVE ID-Nr.	MN aus: SKM MKM KM-2 KM-1 KKM	VzG-Str. Nr.	Gleis-sperr OI aus La	von / in Betriebsstelle	von Sig W km Lf2 Spitze Grz	bis bis Betriebsstelle	bis Sig W km Lf2 Spitze Grz	Art und Umfang der Arbeiten Oberleitungsarbeiten Angaben zur La	erford. Zeit Dauer [Std.]	vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Sperrung / Wirkung		OI aus [SG / fr. Strecke]	Vorschlag zur Betriebsweise		Geschwindigkeits- und Lichtraum-beschränkungen		Bemerkungen			
												Datum	Zeit	Datum	Zeit	durchgehend schichtweise in Zugpausen	Wochen-tag(e)		GWB / GWB v, Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FZmst / FZmst X, Tsp, Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh. Signalabh., Dienstruhe	Vzul / VLa	Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) (ja / nein, Art)					
										2028 Anmeldung zum Kapazitätsmanagement hA- und mA-Netz IB(n-2) G.016181851 Anmeldung-455169 (2. Kp) Anmeldung-540508 (3. Kp)																
12		2188103	KM-2	5420	Logi-stik	MLIR, Lindau-Reutin	68L808Y	Gleis 808	68L808 X	Logistikgleis	364 Tage	So. 12.12.27	0:01	Sa. 09.12.28	23:59	durchgehend										
13		2188100	KM-2	5362	Logi-stik	MLI, Lindau-Insel	67ZW7 67ZW8	Gleise 707+708	GLA GLA	Logistikgleis	277 Tage	So. 12.12.27	0:01	Do. 14.09.28	6:00	durchgehend			Sp Ngl							
14		2245646 OLA 2245754	KM-2	5362-1	Gleis-sperr	MALI, Li-Aeschach Abzw	66L1615 Y	MLI, Lindau-Insel	Ls 67L736X	Verbau Strecke 5362 Richtungsgleis	11x 10 h	So. 12.12.27	18:00	Do. 23.12.27	4:00	schichtweise		SG 403, 401	Sp d Hgl						115 GEWI-Stäbe in Schwellenfächer einbauen, Gurtung herstellen, spannen - 10h Schichten nachts	
15		2261833	KM-2	5362-2	OL aus	MLI, Lindau-Insel		MALI, Li-Aeschach Abzw		Abschaltung OLA Einbau Iso höhe Mast 151-33	3 h	So. 12.12.27	0:01	So. 12.12.27	3:00	durchgehend		SG 404								
16		2246076 OLA 2246239 Lü 2246247	KM-2	5362-2	Gleis-sperr	MLI, Lindau-Insel	Ls 67L735X	MALI, Li-Aeschach Abzw	66L1616 Y	Neubau SÜ Holderegggenstraße Westseite	5784 h	So. 12.12.27	0:01	Fr. 21.07.28	21:00	durchgehend		SG 402 + SG 404 gekürzt	Sp d Hgl				Lü C+D 5362-1		Andienung über gesperrtes Gleis und BÜ s im Einbahnverkehr	
17		2246258 OLA 2246274 Lü 2246285	KM-2	5421-0	Gleis-sperr	MALI, Li-Aeschach Abzw	66ZR2	MLIR, Lindau-Reutin	68L810Y	Schalung stellen und ausrichten. Länge ca. 40 m	4x 6 h	Fr. 14.01.28	0:01	Mo. 17.01.28	6:00	schichtweise		SG 404, 432	Strsp				Lü C+D 5420-2 5362-1			

Richtlinie														Baubetriebsplanung, Betra und La													
Bahnbetrieb														406.1103V03													
Betrieb und Bau koordinieren																											
Anmeldung zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement und Baubetriebsmanagement																											
Gleissperrungen -- Logistikgleise -- Ausschaltung Oberleitung -- Langsamfahrstellen -- Änderungen / Abmeldungen																											
Anmeldung einer Baumaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement und Baubetriebsmanagement																											
Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten																						Vorschlag zur Betriebsweise		Geschwindigkeits- und Lichtraum-beschränkungen		Bemerkungen	
lfd. Nr.	PzE tVE ID-Nr.	BBP-neo tVE ID-Nr.	MN aus: SKM MKM KM-2 KM-1 KKM	VzG-Str. Nr.	Gleis-sperr OI aus La	von / in Betriebsstelle	von Sig W km Lf2 Spitze Grz	bis Sig W km Lf2 Spitze Grz	Art und Umfang der Arbeiten Oberleitungsarbeiten Angaben zur La	erford. Zeit Dauer [Std.]	vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Sperrung / Wirkung		OI aus [SG / fr. Strecke]	GWB / GWB v, Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FZmst / FZmst X, Tsp, Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh. Signalabh., Dienstruhe	Vzul / VLa	Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) (ja / nein, Art)							
18		2246292 OLA 2246296 Lü 2246302	KM-2	5421-0	Gleis-sperr	MALI, Li-Aeschach Abzw	66ZR2	MLIR, Lindau-Reutin	68L810Y	6 h	Mo. 10.04.28	0:01	Mo. 10.04.28	6:00	durchgehend		SG 404, 432	Strsp		Lü C+D 5420-2 5362-1							
19		2390578 OLA 2390592 Lü 2390596	KM-2	5362-2	Gleis-sperr	MLI, Lindau-Insel	Ls 67L735X	MALI, Li-Aeschach Abzw	66L1616 Y	435 h	Fr. 21.07.28	21:00	Di. 08.08.28	23:59	durchgehend		SG 402 + SG 404 gekürzt	Sp d Hgl		Lü C+D 5362-1	Andienung über gesperrtes Gleis und BÜ s im Einbahnverkehr						
20		2261906	KM-2	5362-2	OL aus	MLI, Lindau-Insel		MALI, Li-Aeschach Abzw		3 h	Di. 08.08.28	20:00	Di. 08.08.28	23:59	durchgehend		SG 404										
21	X	2544564 OLA 2544624	3. Kp	5362-1	Gleis-sperr	MALI, Li-Aeschach Abzw	66L1615 Y	MLI, Lindau-Insel	Ls 67L736X	24 h	Sa. 05.08.28	17:00	So. 06.08.28	17:00	durchgehend		SG 403, 401	TSP									
				5362-2	Gleis-sperr	MLI, Lindau-Insel	Ls 67L735X	MALI, Li-Aeschach Abzw	66ZR2								SG 402, 404										
				5421-0	Gleis-sperr	MALI, Li-Aeschach Abzw	Grz 66W606	MLIR, Lindau-Reutin	68P810								SG 432	Strsp									
22		2246306 OLA 2246314 Lü 2246321	KM-2	5362-1 5362-2 5421-0	Gleis-sperr	MLI, Lindau-Insel MLIR, Lindau-Reutin	Ls 67L735X Ls 67L736X 66P810	MALI, Li-Aeschach Abzw	66ZR2 66ZR1	5x 8 h	Do. 07.09.28	22:00	Di. 12.09.28	6:00	durchgehend		SG 401, 402, 403, 404, 432	Sp d Hgl		Lü C+D 5420-2							

Richtlinie														Baubetriebsplanung, Betra und La																																					
Bahnbetrieb														406.1103V03																																					
Betrieb und Bau koordinieren																																																			
Anmeldung zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement und Baubetriebsmanagement																																																			
Gleissperrungen -- Logistikgleise -- Ausschaltung Oberleitung -- Langsamfahrstellen -- Änderungen / Abmeldungen																																																			
Anmeldung einer Baumaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement und Baubetriebsmanagement																																																			
Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten																																																			
Iffd. Nr.	PzE tVE ID-Nr.	BBP-neo tVE ID-Nr.	MN aus: SKM MKM KM-2 KM-1 KKM	VzG-Str. Nr.	Gleis-sperr OI aus La	von / in Betriebsstelle	von Sig W km Lf2 Spitze Grz	bis Sig W km Lf2 Spitze Grz	Art und Umfang der Arbeiten Oberleitungsarbeiten Angaben zur La	erford. Zeit Dauer [Std.]	vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Sperrung / Wirkung		OI aus [SG / fr. Strecke]	Vorschlag zur Betriebsweise		Geschwindigkeits- und Lichtraum-beschränkungen		Bemerkungen z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. nach [min], Anz. und Ausgaberte für Ggl Bef., nicht bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten im Betr-gl., zusätzl. Personal erforderlich																													
											Datum	Zeit	Datum	Zeit	durchgehend schichtweise in Zuggapausen	Wochen-tag(e)		GWB / GWB v, Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FZmst / FZmst X, Tsp, Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh. Signalabh., Dienstruhe	Vzul / VLa	Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) (ja / nein, Art)																															
23		2246324 OLA 2246325 Lü 2246326	KM-2	5421-0	Gleis-sperr	MALI, Li-Aeschach Abzw	66ZR2	MLIR, Lindau-Reutin	68L810Y	Feste Absperrung Ostseite	6 h	Fr. 22.09.28	0:01	Fr. 22.09.28	6:00	durchgehend		SG 404, 432	Strsp		Lü C+D 5420-2 5362-1	In Betriebsruhe																													
24	X		KKM	5421-0	Gleis-sperr	MALI, Li-Aeschach Abzw	66ZR2	MLIR, Lindau-Reutin	68L810Y	Anpassung der LSW Bereich Mast 151-29n	7 h					durchgehend		SG 404, 432	Strsp		Lü C+D 5362-1	Noch in Abstimmung																													
			KKM	5362-2	Gleis-sperr	MLI, Lindau-Insel	Ls 67L735X	MALI, Li-Aeschach Abzw	66ZR2		4 h					durchgehend		SG 402, 404	GWB																																
										2029 Anmeldung zum Kapazitätsmanagement hA- und mA-Netz IB(n-2) G.016181851 Anmeldung	<table><tr><th>Bautaktphase</th><th>Container-ID [gem. letzter Modellrechnung]</th><th>Container-Name [gem. letzter Modellrechnung]</th><th>Projekt-/Maßnahmen-Nr.</th><th>Suchraum der Bautaktphase [gem. letzter Modellrechnung]</th><th>Beginn</th></tr><tr><td>1772-(MK29)-01</td><td>1983-MKM2029</td><td>01983-MK29 (N)</td><td>G.016181851</td><td>S161 - Lindau Reutin - Aeschach</td><td>05.10.2029</td></tr><tr><td>1772-(MK29)-02</td><td>1983-MKM2029</td><td>01983-MK29 (N)</td><td>G.016181851</td><td>S161 - Lindau Reutin - Aeschach</td><td>26.10.2029</td></tr><tr><td>1988-(MK29)-01</td><td>1863-MKM2029</td><td>01863-MK29 (N)</td><td>G.016181851</td><td>S467 - Friedrichshafen - Lindau</td><td>26.10.2029</td></tr><tr><td>1988-(MK29)-02</td><td>1863-MKM2029</td><td>01863-MK29 (N)</td><td>G.016181851</td><td>S467 - Friedrichshafen - Lindau</td><td>05.10.2029</td></tr></table>											Bautaktphase	Container-ID [gem. letzter Modellrechnung]	Container-Name [gem. letzter Modellrechnung]	Projekt-/Maßnahmen-Nr.	Suchraum der Bautaktphase [gem. letzter Modellrechnung]	Beginn	1772-(MK29)-01	1983-MKM2029	01983-MK29 (N)	G.016181851	S161 - Lindau Reutin - Aeschach	05.10.2029	1772-(MK29)-02	1983-MKM2029	01983-MK29 (N)	G.016181851	S161 - Lindau Reutin - Aeschach	26.10.2029	1988-(MK29)-01	1863-MKM2029	01863-MK29 (N)	G.016181851	S467 - Friedrichshafen - Lindau	26.10.2029	1988-(MK29)-02	1863-MKM2029	01863-MK29 (N)	G.016181851	S467 - Friedrichshafen - Lindau	05.10.2029
Bautaktphase	Container-ID [gem. letzter Modellrechnung]	Container-Name [gem. letzter Modellrechnung]	Projekt-/Maßnahmen-Nr.	Suchraum der Bautaktphase [gem. letzter Modellrechnung]	Beginn																																														
1772-(MK29)-01	1983-MKM2029	01983-MK29 (N)	G.016181851	S161 - Lindau Reutin - Aeschach	05.10.2029																																														
1772-(MK29)-02	1983-MKM2029	01983-MK29 (N)	G.016181851	S161 - Lindau Reutin - Aeschach	26.10.2029																																														
1988-(MK29)-01	1863-MKM2029	01863-MK29 (N)	G.016181851	S467 - Friedrichshafen - Lindau	26.10.2029																																														
1988-(MK29)-02	1863-MKM2029	01863-MK29 (N)	G.016181851	S467 - Friedrichshafen - Lindau	05.10.2029																																														
30			2. Kp	5420	Logistik	MLIR, Lindau-Reutin	68L808Y	Gleis 808	68L808 X	Logistikgleis	364 Tage	So. 10.12.28	0:01	Sa. 08.12.29	23:59	durchgehend																																			
31			2. KP	5362-1	Gleis-sperr	MALI, Li-Aeschach Abzw	66L1615 Y	MLI, Lindau-Insel	Ls 67L736X	Verfahren Überbau / Einhub	8 h	Di. 15.05.29	22:00	Mi. 16.05.29	6:00	durchgehend		SG 403, 401	TSP																																
				5362-2	Gleis-sperr	MLI, Lindau-Insel	Ls 67L735X	MALI, Li-Aeschach Abzw	66ZR2									SG 402, 404																																	
				5421-0	Gleis-sperr	MALI, Li-Aeschach Abzw	Grz 66W606	MLIR, Lindau-Reutin	68P810									SG 432	Strsp																																

Richtlinie														Baubetriebsplanung, Betra und La									
Bahnbetrieb														406.1103V03									
Betrieb und Bau koordinieren																							
Anmeldung zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement und Baubetriebsmanagement																							
Gleissperrungen -- Logistikgleise -- Ausschaltung Oberleitung -- Langsamfahrstellen -- Änderungen / Abmeldungen																							
Anmeldung einer Baumaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement und Baubetriebsmanagement																							
Ifd. Nr.	PzE tVE ID-Nr.	BBP-neo tVE ID-Nr.	MN aus: SKM MKM KM-2 KM-1 KKM	VzG-Str. Nr.	Gleissperr OI aus La	von / in Betriebsstelle	von Sig W km Lf2 Spitze Grz	bis bis Betriebsstelle	bis Sig W km Lf2 Spitze Grz	Art und Umfang der Arbeiten Oberleitungsarbeiten Angaben zur La	erford. Zeit Dauer [Std.]	vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Sperrung / Wirkung		OI aus [SG / fr. Strecke]	GWB / GWB v, Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FZmst / FZmst X, Tsp, Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh. Signalabh., Dienstruhe	Geschwindigkeits- und Lichtraum-beschränkungen		Bemerkungen	
												Datum	Zeit	Datum	Zeit	durchgehend schichtweise in Zugpausen	Wochentag(e)			Vzul / VLa	Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) (ja / nein, Art)		
32			2. KP	5421-0	Gleissperr	MALI, Li-Aeschach Abzw	66ZR2	MLIR, Lindau-Reutin	68L810Y	Einheben Überbauten FÜ - werkseitig hergestellt, Anlieferung über Holdereggengstraße	3x 8 h	Fr. 05.10.29		Di. 09.10.29		schichtweise		SG 404, 432	Strsp		Lü C+D 5362-1		
				5362-2	Gleissperr	MLI, Lindau-Insel	Ls 67L735X	MALI, Li-Aeschach Abzw	66ZR2									SG 402, 404	GWB				
33			2. KP	5362-1	Gleissperr	MALI, Li-Aeschach Abzw	66L1615 Y	MLI, Lindau-Insel	Ls 67L736X	Rückbau BÜ-Ausplattung	8 h	Mi. 31.10.29	22:00	Do. 01.11.29	6:00	durchgehend		SG 403, 401	TSP				
				5362-2	Gleissperr	MLI, Lindau-Insel	Ls 67L735X	MALI, Li-Aeschach Abzw	66ZR2									SG 402, 404					
				5421-0	Gleissperr	MALI, Li-Aeschach Abzw	Grz 66W606	MLIR, Lindau-Reutin	68P810									SG 432	Strsp				
34			2. KP	5362-1	Gleissperr	MALI, Li-Aeschach Abzw	66L1615 Y	MLI, Lindau-Insel	Ls 67L736X	Rückbau Asphalt im Kreuzungsbereich	3x 8 h	Fr. 02.11.29	22:00	Mo. 05.11.29	6:00	schichtweise		SG 403, 401	TSP				
				5362-2	Gleissperr	MLI, Lindau-Insel	Ls 67L735X	MALI, Li-Aeschach Abzw	66ZR2									SG 402, 404					
				5421-0	Gleissperr	MALI, Li-Aeschach Abzw	Grz 66W606	MLIR, Lindau-Reutin	68P810									SG 432	Strsp				
35				5421-0	Info	MALI, Li-Aeschach Abzw	Grz 66W606	MLIR, Lindau-Reutin	68P810	Rückbau feste Absperrung bahnrechts (Westseite)		Mo. 05.11.29	22:00	Di. 06.11.29	6:00	durchgehend						in Zugpausen	

Richtlinie													Baubetriebsplanung, Betra und La												
Bahnbetrieb													406.1103V03												
Betrieb und Bau koordinieren																									
Anmeldung zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement und Baubetriebsmanagement																									
Gleissperrungen -- Logistikgleise -- Ausschaltung Oberleitung -- Langsamfahrstellen -- Änderungen / Abmeldungen																									
Anmeldung einer Baumaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement und Baubetriebsmanagement																									
Iffd. Nr.	PzE IVE ID-Nr.	BBP- neo IVE ID-Nr.	MN aus: SKM MKM KM-2 KM-1 KKM	VzG- Str. Nr.	Gleis- sperr OI aus La	von / in Betriebsstelle	von Sig W km Lf2 Spitze Grz	bis Sig W km Lf2 Spitze Grz	Art und Umfang der Arbeiten Oberleitungsarbeiten Angaben zur La	erford. Zeit Dauer [Std.]	vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Sperrung / Wirkung		OI aus [SG / fr. Strecke]	Vorschlag zur Betriebsweise		Geschwindigkeits- und Lichtraum- beschränkungen		Bemerkungen z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. nach [min], Anz. und Ausgaberte für Ggl Bef., nicht bedienbare APS-/IAV- Gleise, Anz. Logistikfahrten im Betr-gl., zusätzl. Personal erforderlich			
											Datum	Zeit	Datum	Zeit	durchgehend schichtweise in Zugpausen	Wochen- tag(e)		GWB / GWB v, Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FZmst / FZmst X, Tsp, Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh. Signalabh., Dienstruhe	V _{zul} / V _{La}	Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) (ja / nein, Art)					
36			2. KP	5362-1	Gleis- sperr	MALI, Li-Aeschach Abzw	66L1615 Y	MLI, Lindau-Insel	Ls 67L736X	Rückbau Schrankenantriebe, Drahtzugleitung, BÜ-Beleuchtung, Beschilderung	2x 8 h	Fr. 09.11.29	22:00	So. 11.11.29	6:00	schichtweise		SG 403, 401	TSP						
				5362-2	Gleis- sperr	MLI, Lindau-Insel	Ls 67L735X	MALI, Li-Aeschach Abzw	66ZR2	Entfernen der vorh. Fahrbahnmarkierung								SG 402, 404							
37			2. KP	5362-1	Gleis- sperr	MALI, Li-Aeschach Abzw	66L1615 Y	MLI, Lindau-Insel	Ls 67L736X	Montage Schrankenantriebe Montage Lichtzeichen	2x 8 h	Mo. 26.11.29		Mi. 28.11.29		schichtweise		SG 403, 401	GWB						
38			2. KP	5362-1	Gleis- sperr	MALI, Li-Aeschach Abzw	66L1615 Y	MLI, Lindau-Insel	Ls 67L736X	Errichtung Beleuchtungsmasten einschl. Fundament	2x 8 h	Mo. 26.11.29	22:00	Mi. 28.11.29	6:00	durchgehend		SG 403, 401	TSP						
				5362-2	Gleis- sperr	MLI, Lindau-Insel	Ls 67L735X	MALI, Li-Aeschach Abzw	66ZR2	Montage Schrankenantriebe Montage Lichtzeichen								SG 402, 404							
39			2. KP	5362-2	Gleis- sperr	MLI, Lindau-Insel	Ls 67L735X	MALI, Li-Aeschach Abzw	66ZR2		2x 8 h	Mi. 28.11.29		Fr. 30.11.29		schichtweise		SG 402, 404							
40			2. KP	5362-1	Gleis- sperr	MALI, Li-Aeschach Abzw	66L1615 Y	MLI, Lindau-Insel	Ls 67L736X	Lieferung und Aufstellung BSH	8 h	Fr. 30.11.29	22:00	Sa. 01.12.29	6:00	durchgehend		SG 403, 401	GWB						
										2030 Anmeldung zum Kapazitätsmanagement hA- und mA-Netz IB(n-2) G.016181851 Anmeldung-															
			1. Kp	5420	Logi- stik	MLIR, Lindau- Reutin	68L808Y	Gleis 808	68L808 X	Logistikgleis		So. 09.12.29	0:01	Mi. 31.07.30	23:59	durchgehend									

Richtlinie												Baubetriebsplanung, Betra und La 406.1103V03											
Bahnbetrieb												Betrieb und Bau koordinieren											
Anmeldung zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement und Baubetriebsmanagement																							
Gleissperrungen -- Logistikgleise -- Ausschaltung Oberleitung -- Langsamfahrstellen -- Änderungen / Abmeldungen																							
Anmeldung einer Baumaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement und Baubetriebsmanagement																							
Iffd. Nr.	PzE tVE ID-Nr.	BBP-neo tVE ID-Nr.	MN aus: SKM MKM KM-2 KM-1 KKM	VzG-Str. Nr.	Gleis-sperr OI aus La	von / in Betriebsstelle	von Sig W km Lf2 Spitze Grz	bis Sig W km Lf2 Spitze Grz	Art und Umfang der Arbeiten Oberleitungsarbeiten Angaben zur La	erford. Zeit Dauer [Std.]	vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Sperrung / Wirkung		OI aus [SG / fr. Strecke]	Vorschlag zur Betriebsweise		Geschwindigkeits- und Lichtraum-beschränkungen		Bemerkungen z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. nach [min], Anz. und Ausgabeorte für Ggl Bef, nicht bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten im Betr-gl., zusätzl. Personal erforderlich	
											Datum	Zeit	Datum	Zeit	durchgehend schichtweise in Zugpausen	Wochen-tag(e)		GWB / GWB v, Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FZmst / FZmst X, Tsp, Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh. Signalabh., Dienstruhe	Vzul / VLa	Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) (ja / nein, Art)			
			2. KP	5362-1	Gleis-sperr	MALI, Li-Aeschach Abzw	66L1615 Y	MLI, Lindau-Insel	Ls 67L736X	Errichtung Beleuchtungsmasten einschl. Fundament	8 h	Mo. 10.12.29	22:00	Mi. 12.12.29	6:00	durchgehend		SG 403, 401	TSP				
			5362-2	Gleis-sperr	MLI, Lindau-Insel	Ls 67L735X	MALI, Li-Aeschach Abzw	66ZR2	SG 402, 404														
			2. KP	5362-1	Gleis-sperr	MALI, Li-Aeschach Abzw	66L1615 Y	MLI, Lindau-Insel	Ls 67L736X	Herstellung der Fahrbahnmarkierung	8 h	Fr. 14.12.29	22:00	Mi. 12.12.29	6:00	durchgehend		SG 403, 401	TSP				
			5362-2	Gleis-sperr	MLI, Lindau-Insel	Ls 67L735X	MALI, Li-Aeschach Abzw	66ZR2	SG 402, 404														
Sonstige Einschränkungen																							
(Hinweis: "Sonstige Einschränkungen" sind gemäß Richtlinie 406 keine Betriebsweisen. Sie sind aber für die örtliche Abwicklung des Betriebs von Wichtigkeit. Dazu zählen beispielsweise: nicht nutzbare Rangierwege für Zugpersonal. Dauer der Sperrung von Bahnübergängen, nicht nutzbare Tankstellen und Elektranten etc. (Diese Einschränkungen bitte in dieses Feld in Freitextform eintragen)																							