

Anlage 08.02. - Gesamtterminplan GUw Liw

Projektnummer: V.031065512

Projektname: Gleichstromunterwerk Lichterfelde West, Ersatzneubau



Nr.	Name	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger	Logistik, Zwischenlager	Leistungsgerät
0	GUw Lichterfelde West Ersatzneubau	2963 Tage	Don 31.10.24	Die 13.05.36				
8	Vertragstermine tGUw Lichterfelde West	1159 Tage	Mon 18.08.25	Don 28.02.30				
9	tGUw - Beginn der Ausführung der Planungsleistungen durch den AN	0 Tage	Mon 18.08.25	Mon 18.08.25				
10	tGUw - Beginn der Ausführung an der Baustelle	0 Tage	Don 01.07.27	Don 01.07.27 51AA				
11	tGUw - HdF	0 Tage	Fre 01.12.28	Fre 01.12.28 73AA				
12	tGUw - IBS	0 Tage	Mit 30.05.29	Mit 30.05.29 77AA				
13	tGUw - Inbetriebnahme	0 Tage	Die 30.10.29	Die 30.10.29 82AA				
14	tGUw - Fertigstellung der Bestandsunterlagen	0 Tage	Mit 27.02.30	Mit 27.02.30 89AA				
15	tGUw - Fertigstellung der vertraglichen Leistungen	0 Tage	Don 28.02.30	Don 28.02.30 91AA				
39	Ausführungsplanung tGUw	415 Tage	Mon 18.08.25	Mon 19.04.27				
40	Erstellung und Übergabe der Pflichtenhefte an AG	30 Wochen	Mon 18.08.25	Fre 27.03.26 3		41		
41	Freigabe der Pflichtenhefte inkl. Überarbeitungsläufe	20 Wochen	Mon 30.03.26	Mon 17.08.26 4EE;40		42		
42	tGUw Ausführungsplanung Finalisiert	22 Wochen	Die 18.08.26	Mon 01.02.27 41		43		
43	tGUw Ausführungsplanung freigegeben	11 Wochen	Die 02.02.27	Mon 19.04.27 42		51EA+53 Tage		
48	Bauphase 0 - vorbereitende Maßnahmen	280 Tage	Fre 14.08.26	Don 23.09.27				
49	Vergrämnungsmaßnahmen Beginn	0 Tage	Fre 14.08.26	Fre 14.08.26 51AA-44 Wochen		50EA+113 Tage		
50	Grünschnitt und Baumfällung	10 Tage	Mit 03.02.27	Die 16.02.27 49EA+113 Tage		18AA+6 Wochen;22AA-2 Woc		
51	VT: Baubeginn tGUw	0 Tage	Don 01.07.27	Don 01.07.27 43EA+53 Tage		52;10AA;49AA-44 Wochen		
52	Baufeldfreimachung	5 Tage	Fre 02.07.27	Don 08.07.27 51		53		
53	Herstellung der BE-Flächen und Zufahrten zum Baufeld	10 Tage	Fre 09.07.27	Don 22.07.27 52		54		
54	Rückbau stillgelegte Gleise	10 Tage	Fre 23.07.27	Don 05.08.27 53		55		
55	Umverlegung 30kV-Trasse	30 Tage	Fre 06.08.27	Don 16.09.27 54		56		
56	Anpassung Werkzäune für Bauzeit	5 Tage	Fre 17.09.27	Don 23.09.27 55		58		
57	Bauphase 1 - Errichtung tGUw	393 Tage	Fre 24.09.27	Don 29.03.29				
58	Herrichtung tGUw Aufstellfläche einschl. Kabeltiefbau für tGUw	30 Tage	Fre 24.09.27	Don 04.11.27 56		59		
59	Erstellung Tiefenerder für tGUw	5 Tage	Fre 05.11.27	Don 11.11.27 58		60		
60	Anlieferung und Einhub tGUw Lichterfelde West	5 Tage	Die 15.02.28	Mon 21.02.28 59		61;70		
61	Montage Außentreppe und Gitterrostsicherung	8 Tage	Die 22.02.28	Don 02.03.28 60		62		
62	Errichtung von Kabelverteilschränken	5 Tage	Fre 03.03.28	Don 09.03.28 61		63		
63	Anpassung Kabelschacht KS 2	5 Tage	Fre 10.03.28	Don 16.03.28 62		64		
64	Herstellung 30kV-Kabeltrasse	5 Tage	Fre 17.03.28	Don 23.03.28 63		65		
65	Herstellung 750V-Kabeltrasse	5 Tage	Fre 24.03.28	Don 30.03.28 64		66		
66	Herstellung RL-Kabeltrasse	5 Tage	Fre 31.03.28	Don 06.04.28 65		67		
67	Herstellung NS-Kabeltrasse	3 Tage	Fre 07.04.28	Die 11.04.28 66		68		
68	Herstellung Signalkabeltrasse	2 Tage	Mit 12.04.28	Don 13.04.28 67		69		
69	Kabelziehen ins tGUw	20 Tage	Fre 14.04.28	Fre 12.05.28 68				
70	Interne Verkabelung tGUw, interne Funktionsprobe	140 Tage	Die 22.02.28	Die 05.09.28 60		71		
71	Umschwenken Kabel auf Kabelverteilschränke systemweise	30 Tage	Mit 06.09.28	Mit 18.10.28 70		72		
72	Puffer	6 Wochen	Fre 20.10.28	Don 30.11.28 71				
73	VT: HdF tGUw	0 Tage	Fre 01.12.28	Fre 01.12.28		76EA+105 Tage;11AA;74EA+2		
74	Abnahmeleistungen tGUw	3 Monate	Fre 05.01.29	Don 29.03.29 73EA+25 Tage				
75	Bauphase 2 - tGUw Probebetrieb und Restarbeiten	218 Tage	Fre 27.04.29	Don 28.02.30				
76	Herstellung und Anschluss 1x 30kV System ans tGUw	3 Tage	Fre 27.04.29	Mit 02.05.29 73EA+105 Tage				
77	VT: Inbetriebsetzung tGUw, Start des Probebetriebs	0 Tage	Mit 30.05.29	Mit 30.05.29		78;12AA		
78	tGUw DC-Schutzeinstellung (Ri. GUw Steglitz und Mexicoplatz)	25 Tage	Mit 30.05.29	Die 03.07.29 77		79		
79	Probebetrieb tGUw	56 Tage	Mit 04.07.29	Mit 19.09.29 78		80		
80	Restleistungen tGUw	25 Tage	Don 20.09.29	Don 25.10.29 79		81		
81	Herstellung und Anschluss 1x 30kV System ans tGUw	3 Tage	Fre 26.10.29	Die 30.10.29 80				
82	VT: Inbetriebnahme tGUw	0 Tage	Die 30.10.29	Die 30.10.29		13AA;83;85		
83	Abschluss der Arbeiten am GUw Lichterfelde West	0 Tage	Die 30.10.29	Die 30.10.29 82				
84	Dokumentation tGUw	87 Tage	Die 30.10.29	Mit 27.02.30				
85	Schlussvermessung durchführen	15 Tage	Die 30.10.29	Mon 19.11.29 82		86		
86	Abschluss Vermessungsleistung und Dokumentation	5 Tage	Die 20.11.29	Mon 26.11.29 85		87		
87	Abschluss Beweissicherungen und Dokumentation	5 Tage	Die 27.11.29	Mon 03.12.29 86		88		
88	Erstellung und Übergabe Bestandsdokumentation / Bestandsunterlagen	60 Tage	Die 04.12.29	Mon 25.02.30 87		89EA+2 Tage		
89	VT: Fertigstellung der Bestandsunterlagen tGUw	0 Tage	Mit 27.02.30	Mit 27.02.30 88EA+2 Tage		90;14AA		
90	VOB-Abnahme tGUw Gesamt	1 Tag	Don 28.02.30	Don 28.02.30 89		91		
91	VT: Fertigstellung der vertraglichen Leistungen tGUw	0 Tage	Don 28.02.30	Don 28.02.30 90		15AA		

Kritisch in Arbeit

Vorgang

Unterbrechung

Vorgang in Arbeit



Manueller Vorgang

Geplant

Geplanter Meilenstein

Meilenstein



Sammelvorgang in Arbeit

Sammelvorgang

Manueller Sammelvorgang

Projektsammelvorgang



Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag



