

Nr.	Ausführender	Vorgangsname	Anfang	Ende	09.26	10.26	11.26	12.26	01.27	02.27	03.27	04.27	05.27	06.27	07.27	08.27	09.27	10.27	11.27	12.27	01.28	02.28	03.28	04.28
1	AN	Beginn der Ausführung der Planungsleistungen durch den AN	Son 01.11.26	Son 01.11.26			◆ 01.11																	
2	AN	Erstellung Ausführungsunterlagen	Son 01.11.26	Fre 02.04.27																				
3	AN	Vorlage der vollständigen, genehmigungsfähigen Ausführungsunterlagen	Fre 02.04.27	Fre 02.04.27																				
4		Erneuerung Stützwand km 23,400	Fre 04.12.26	Don 16.12.27																				
5		Beginn Ausführung auf der Baustelle	Fre 04.12.26	Fre 04.12.26																				
6	AG	Vorlaufende Maßnahmen Umweltschutz	Fre 04.12.26	Fre 18.12.26																				
7	AG	Vorlaufende Rodungsarbeiten	Mon 15.02.27	Mon 12.04.27																				
8	-	Ende Vergrämuungszeitraum Haselmaus - Frühester Beginn Baufeldfreimachung	Fre 30.04.27	Fre 30.04.27																				
9		Beginn Baumaßnahme	Mon 03.05.27	Mon 03.05.27																				
10	AN	Durchführung Baumaßnahme inkl. Baufeldfreimachung und Räumen	Mon 03.05.27	Fre 10.12.27																				
11	AN	Fertigstellung zur IBN	Fre 03.12.27	Fre 03.12.27																				
12	AN	Abnahmereife Fertigstellung aller Leistungen auf der Baustelle	Don 16.12.27	Don 16.12.27																				
13	AN	Übergabe der vollständigen Bestandsunterlagen	Don 16.12.27	Don 16.12.27																				
14	AN	Fertigstellung der vertraglichen Leistungen	Mit 01.03.28	Mit 01.03.28																				