


Erneuerung der Stützwände

km7,750 - 7,791**km 10,440 - 10,450****km 23,400 - 23,550**

BAUERMINPLAN

Nr.	Vorgangsi	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	1. Hälfte												2. Hälfte				1. Hälfte												2. Hälfte			
								Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez			
1		 Stützwand km 7,750 - 7,791 und Stützwand km 10,440 - 10,450	192 Tage	Mon 11.01.27	Mon 20.09.27																																		
2		 Planungsleistungen	140 Tage	Mon 11.01.27	Fre 23.07.27																																		
3		 Erstellung Ausführungsplanung	60 Tage	Mon 11.01.27	Fre 02.04.27																																		
4		 BVB + Bautechnische Prüfung	50 Tage	Mon 05.04.27	Fre 11.06.27	3																																	
5		 Einarbeitung Prüfvermerke	10 Tage	Mon 14.06.27	Fre 25.06.27	4																																	
6		 Freie Planunterlagen	1 Tag	Fre 25.06.27	Fre 25.06.27	5EA-1 Tag																																	
7		 Vorlauf AN Bau (Dispoition)	20 Tage	Mon 28.06.27	Fre 23.07.27	6																																	
8		 Vorbereitende Maßnahmen	35 Tage	Mon 11.01.27	Fre 26.02.27																																		
9		 Rodungsarbeiten	35 Tage	Mon 11.01.27	Fre 26.02.27																																		
10		 Baumaßnahme	52 Tage	Mon 26.07.27	Mon 20.09.27																																		
11		 Baustelleneinrichtung	5 Tage	Mon 26.07.27	Fre 30.07.27	7																																	
12		 Vorbereitende Erdarbeiten	5 Tage	Mon 02.08.27	Fre 06.08.27	11																																	
13		 Reinigen der Oberflächen / Ausgleichsmaßnahmen	4 Tage	Mon 09.08.27	Don 12.08.27	12																																	
14		 Nachsperrpausen (22:00 Uhr bis 05:59 Uhr): 13.08 - 14.08.27 / 14.08. - 15.08.27 / 15.08. -16.08.27 // Eingleisige Sperrung (22:00 Uhr bis 22:00Uhr): 16.08. - 13.09.2027 // Totalsperrung (22:00 Uhr bis 05:59 Uhr): 13.09. - 14.09.2027	32 Tage	Fre 13.08.27	Die 14.09.27																																		
15		 Herstellung der Mikropfähle (ca. 70 Stück)	5 Tage	Fre 13.08.27	Die 17.08.27	13																																	
16		 Aushärten Mikropfähle / Reserve	4 Tage	Mit 18.08.27	Sam 21.08.27	15																																	
17		 Herstellen der Vernadelung	4 Tage	Mit 18.08.27	Sam 21.08.27	15																																	
18		 Schal- und Betonierarbeiten Vorsatzschale Block 1 + 3	5 Tage	Son 22.08.27	Don 26.08.27	17																																	
19		 Schal- und Betonierarbeiten Vorsatzschale Block 2 + 4	5 Tage	Fre 27.08.27	Die 31.08.27	18																																	
20		 Aushärten der Vorsatzschale	2 Tage	Mit 01.09.27	Don 02.09.27	19																																	
21		 Schal- und Betonierarbeiten Kopfplatte Block 1 + 3	4 Tage	Fre 03.09.27	Die 07.09.27	20																																	
22		 Schal- und Betonierarbeiten Kopfplatte Block 2 + 4	4 Tage	Mit 08.09.27	Sam 11.09.27	21																																	
23		 Herstellung Mulde	1 Tag	Son 12.09.27	Son 12.09.27	22																																	
24		 Herstellung Kalksteinschroppen	1 Tag	Mon 13.09.27	Mon 13.09.27	23																																	
25		 Geländermontage / Restarbeiten	2 Tage	Mon 13.09.27	Die 14.09.27	23																																	
26		 Baustelle räumen (BE-Fläche)	6 Tage	Mit 15.09.27	Mon 20.09.27	25																																	
27		 Stützwand km 23,400 - 23,550	251 Tage	Mon 11.01.27	Fre 10.12.27																																		
28		 Planungsleistungen	129 Tage	Mon 11.01.27	Don 08.07.27																																		
29		 Erstellung Ausführungsplanung	3 Monate	Mon 11.01.27	Fre 02.04.27																																		
30		 Fertigstellung Ausführungsplanung AN	0 Tage	Fre 02.04.27	Fre 02.04.27	29																																	
31		 BVB + Bautechnische Prüfung	3 Monate	Mon 08.03.27	Fre 28.05.27	29AA+8 Wochen																																	
32		 Einarbeitung Prüfvermerke	10 Tage	Mon 31.05.27	Fre 11.06.27	31																																	
33		 Freie Planunterlagen	0 Tage	Fre 11.06.27	Fre 11.06.27	32EA-1 Tag																																	
34		 Vorlauf AN Bau (Dispoition)	20 Tage	Fre 11.06.27	Don 08.07.27	33																																	
35		 Vorbereitende Maßnahmen	10 Tage	Mon 15.02.27	Fre 26.02.27																																		
36		 Rodungsarbeiten	10 Tage	Mon 15.02.27	Fre 26.02.27																																		
37		 Baumaßnahme	171 Tage	Mon 03.05.27	Fre 10.12.27																																		
38		 Start Baumaßnahme	0 Tage	Mon 03.05.27	Mon 03.05.27																																		
39		 Baustelleneinrichtung	5 Tage	Mon 03.05.27	Fre 07.05.27	38																																	
40		 Vorbereitende Arbeiten (Erdarbeiten, Reinigen der Oberflächen, etc.)	10 Tage	Mon 10.05.27	Fre 21.05.27	39																																	
41		 Spezialtiefbauarbeiten	30 Tage	Mon 24.05.27	Fre 02.07.27																																		
42		 Herstellung der Mikropfähle (ca. 70 Stück)	15 Tage	Mon 24.05.27	Fre 11.06.27	40																																	
43		 Herstellung der Vernadelung	15 Tage	Mon 14.06.27	Fre 02.07.27	42																																	
44		 Schal- und Betonierarbeiten Vorsatzschale	55 Tage	Mon 05.07.27	Mit 08.09.27																																		
45		 Vorsatzschale Block 1 + 5 + 11	10 Tage	Mon 05.07.27	Fre 16.07.27	43																																	
46		 Vorsatzschale Block 2 + 6 + 12	10 Tage	Mon 19.07.27	Fre 30.07.27	45																																	
47		 Vorsatzschale Block 3 + 7 + 13	10 Tage	Mon 02.08.27	Fre 13.08.27	46																																	
48		 Vorsatzschale Block 4 + 8 + 14	10 Tage	Sam 14.08.27	Mon 23.08.27	47																																	

Nr.		Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen													1. Hälfte						2. Hälfte						1. Hälfte						2. Hälfte								
								Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez										
49			Vorsatzschale Block 5 + 9 + 15	10 Tage	Die 24.08.27	Don 02.09.27	48																																							
50			Aushärten der Vorsatzschale	5 Tage	Fre 03.09.27	Mit 08.09.27	49																																							
51			Schal- und Betonierarbeiten Kopfbalken	34 Tage	Don 09.09.27	Mit 20.10.27																																								
52			Kopfbalken Block 1 + 5 + 11	5 Tage	Don 09.09.27	Mon 13.09.27	50																																							
53			Kopfbalken Block 2 + 6 + 12	5 Tage	Die 14.09.27	Sam 18.09.27	52																																							
54			Kopfbalken Block 3 + 7 + 13	5 Tage	Son 19.09.27	Don 23.09.27	53																																							
55			Block Kopfbalken 4 + 8 + 14	5 Tage	Fre 24.09.27	Don 30.09.27	54																																							
56			Kopfbalken Block 5 + 9 + 15	5 Tage	Die 05.10.27	Mon 11.10.27	55EA+2 Tage																																							
57			Aushärten der Kopfplatten	5 Tage	Don 14.10.27	Mit 20.10.27	56EA+2 Tage																																							
58			Ausbauarbeiten	35 Tage	Mon 25.10.27	Fre 10.12.27																																								
59			Herstellung Mulde	11 Tage	Mon 25.10.27	Mon 08.11.27	57EA+2 Tage																																							
60			Herstellung Kalksteinschroppen	11 Tage	Mon 25.10.27	Mon 08.11.27	57EA+2 Tage																																							
61			Geländermontage	5 Tage	Don 11.11.27	Mit 17.11.27	59EA+2 Tage																																							
62			Restarbeiten	10 Tage	Mon 22.11.27	Fre 03.12.27	61EA+2 Tage																																							
63			Baustelle räumen	5 Tage	Mon 06.12.27	Fre 10.12.27	62																																							

Projekt: Baeterminplan Stützwä
Datum: Don 15.10.26

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein







Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang







Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang







Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang







Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge







Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit







Manueller Fortschritt

