

Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten																		
lfd. Nr	IB BK	VE-Art	VzG-Str.	Betriebsstelle	von	Betriebsstelle	bis	Art der Arbeiten	Dauer (h)	Datum	Zeit	Datum	Zeit	Sperrung	Schaltgruppe	V _{zul} V _{La}	Bemerkungen	tVE BBPneo
1	BK	Strsp	1150	ALBG	Esig K400	ABCH	Esig 26B	GE km 131,946 - 133,951 GE km 135,555 - 144,388 GOS km 154,000 - 155,419 Stahlbau Brückenarbeiten	2355 h	05.02.2027	21:00	14.05.2027	21:00	durchgehend				2013528 (Unsere Anmelde- daten bis 23.04) Rest ist Container
2	BK	Sp dg Hgl im Bf	1150	ALBG Gl. 203	Sig N204	ALBG	Esig K400	GE 2 km 131,946 - 133,951	1829 h	05.02.2027	23:30	23.04.2027	05:15	durchgehend	SG 707		IAV	2013529
3	BK	Ol aus	1150	ALBG Gl. 203+204+205	W67	ALBG Gl. 203+204+205	Esig K40	SG 7 aus zur Aufteilung Spitze W 169	5 h	05.02.2027	23:45	06.02.2027	05:00	durchgehend	SG 7 (SG27)		APS, IAV	2013530
neu	BK	Ol aus	1150	ALBG Gl. 203+204+205	W67	ALBG Gl. 203+204+205	Esig K40	Arbeiten an W169 (Ein- oder Ausfädeln, Schienen usw.)	32 x 5 h	06.02.2027	23:45	22.04.2027	05:00	schichtweise	SG 7 (SG27)		Mo+Mi+Fr	
4	BK	Ol aus	1150	ALBG Gl. 203+204+205	W67	ALBG Gl. 203+204+205	Esig K40	SG 7 aus zur Zusammenführung	5 h	22.04.2027	23:45	23.04.2027	05:00	durchgehend	SG 7 (SG27)		APS, IAV	2023468
5	BK	La	1150	ALBG	km 135,4	ALBG	km 144,400	Nachlauf-La (2,4m Schwellen)	155 h	14.05.2027	21:00	21.05.2027	08:00	durchgehend		120 / 70		2013531
neu	BK	La	1150	ALBG	km 131,94	ALBG	km 133,96	Nachlauf-La (2,4m Schwellen)	155 h	14.05.2027	21:00	21.05.2027	08:00	durchgehend		120 / 70		
neu	BK	La	1150	ALBG	km 154,0	ALBG	km 155,45	Nachlauf-La (2,4m Schwellen)	155 h	14.05.2027	21:00	21.05.2027	08:00	durchgehend		120 / 70		
								ca. 8000 to/d										
6	BK	Strsp	1150	ALBG	Esig K40	ALAU	Esig 98A	Dua	5 x 6 h	13.03.2028	23:00	18.03.2028	05:00	schichtweise			wegen LST	ggf. ein Pause



