

Auszug Rahmenterminplan

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
373	Projektphase: Realisierungsphase	1104 Tage	Die 01.10.24	Sam 09.12.28
374	Übergeordnetes/Übergeordnete Meilensteine	694 Tage	Fre 24.04.26	Sam 09.12.28
375	Operative Anpassung Gesamtbauablauf, Ausregelung L	122 Tage	Fre 23.06.28	Sam 09.12.28
376				
377	Anzeigen	181 Tage	Fre 24.04.26	Don 31.12.26
378	EG-Prüfung beauftragen	66 Tage	Don 01.10.26	Don 31.12.26
379	Prüfung Oberbau	66 Tage	Don 01.10.26	Don 31.12.26
380	Prüfung ESTW/TK	66 Tage	Don 01.10.26	Don 31.12.26
381	Prüfung BÜ	66 Tage	Don 01.10.26	Don 31.12.26
382	Prüfung OLA	66 Tage	Don 01.10.26	Don 31.12.26
383	Prüfung 50Hz	66 Tage	Don 01.10.26	Don 31.12.26
384	Prüfung KIB	66 Tage	Don 01.10.26	Don 31.12.26
385	Prüfung Personenverkehrsanlagen	66 Tage	Don 01.10.26	Don 31.12.26
386	IBV beauftragen	49 Tage	Fre 24.04.26	Die 30.06.26
387	-> Anzeige nach EIGV ist gestellt	0 Tage	Fre 17.07.26	Fre 17.07.26
388				
389	Bauvorbereitende Maßnahmen / Vorabmaßnahme	551 Tage	Don 24.09.26	Die 24.10.28
390	Beginn Baustelleneinrichtung für KTB ab 24.09.	0 Tage	Don 24.09.26	Don 24.09.26
391	-> Baubeginn Vorabmaßnahmen	0 Tage	Don 24.09.26	Don 24.09.26
392	Bauausführung Kabeltiefbau ab 24.09.2026	462 Tage	Don 24.09.26	Don 22.06.28
393	Kabeltiefbau Ahrensburg (Abhängigkeit von der S4 -> S	390 Tage	Fre 02.04.27	Mit 20.09.28
394	Bauausführung Hochbau & Freianlagen	542 Tage	Mon 28.09.26	Son 15.10.28
395	Bauausführung LWL bahnlinks & bahnrechts	132 Tage	Die 30.11.27	Die 30.05.28
396	Bauausführungen KIB	201 Tage	Mit 19.01.28	Die 24.10.28
397	Bauausführung Ertüchtigung Abstellung Bad Oldesloe (i	156 Tage	Son 11.07.27	Fre 24.09.27
398	Vorarbeiten OLA (Gründungen)	217 Tage	Mon 29.03.27	Mon 17.01.28
399	Vorarbeiten 50 Hz ZAS	91 Tage	Mit 01.09.27	Don 30.12.27
400	Vorbereitende Arbeiten BÜ (BSH an separaten Standorten, ZAS-Stellung)	216 Tage	Don 05.08.27	Fre 26.05.28
401	Materialbestellung abgeschlossen	0 Tage	Fre 31.12.27	Fre 31.12.27
402				
403	Hauptsperrepause 23.06.2028 - 08.12.2028	1104 Tage	Die 01.10.24	Sam 09.12.28
404	BE-Flächen freimachen (Rückschnitt, Boden etc.)	110 Tage	Fre 01.10.27	Mon 28.02.28
405	-> Baubeginn KS	0 Tage	Fre 23.06.28	Fre 23.06.28
406	Bauausführung gemäß Machbarkeit/Bauablaufplan	122 Tage	Fre 23.06.28	Sam 09.12.28
407	Risiko GS013 (Planungsqualität SMR) -> HdF Erklärung	0 Tage	Die 01.10.24	Die 01.10.24
408	-> Inbetriebnahme erfolgreich durchgeführt	0 Tage	Sam 09.12.28	Sam 09.12.28
409	Risiko GS006 (komplexe Schnittstelle S4) -> Inbetriebnahme	0 Tage	Sam 09.12.28	Sam 09.12.28
410	-> QG Abnahmebeginn erfolgreich durchgeführt (QG AE0	0 Tage	Fre 01.09.28	Fre 01.09.28
411				
412	Projektphase: Nachlaufende Maßnahmen und Projektabschluss	1307 Tage	Mon 11.12.28	Die 13.12.33
413	Mängel abstellen und Restleistung abschließen	525 Tage	Mon 11.12.28	Fre 13.12.30
414	-> Abschl. Bauarb./Ausrüstungsleist./Techn. Fertigst. Für Beginn Bestandsplanrückf.	0 Tage	Fre 13.12.30	Fre 13.12.30
415	Erstellung Bestandspläne und Ablage in IZ-Plan abgeschlossen	93 Tage	Mon 26.08.30	Mit 01.01.31
416	-> QG Vorbereitung Projektabschluss (PA)	0 Tage	Mit 01.01.31	Mit 01.01.31
417	Flächenmanagement abgeschlossen	400 Tage	Mon 16.12.30	Fre 25.06.32
418	Umweltauflagen umgesetzt	400 Tage	Mon 16.12.30	Fre 25.06.32
419	Schlussrechnung geprüft und anerkannt	220 Tage	Mon 16.12.30	Fre 17.10.31
420	EKRG-Maßnahmen abgerechnet	382 Tage	Mon 28.06.32	Die 13.12.33
421	-> Projektabschluss (PAM abgeschlossen)	0 Tage	Die 13.12.33	Die 13.12.33
422	Ende@	0 Tage	Die 13.12.33	Die 13.12.33