

Bauzeitenfenster Kabeltiefbau WHZ Hagen-Hamm

Für den Kabeltiefbau für die Weichenheizungen Hagen-Hamm wird es zwei Totalsperrungen geben, in denen die Arbeiten durchgeführt werden können. Dazu wurde ein Gesamtablaufplan erstellt, aus diesem ergeben sich die Zeitfenster, in denen in den jeweiligen Oberleitungslosen gearbeitet werden kann. Die erste Sperrpause ist vom 14.05.2027 – 09.07.2028, die zweite ist vom 21.01.2028 bis zum 23.06.2028.

Los	Abschnitt	Maßnahme / Hinweis	Zeitraum / Bauzeit
Los 1	Hagen Vorhalle - Hagen - Westhofen	Bauzeit 2027	14.05.2027 - 09.07.2027
Los 1	Hagen Vorhalle - Hagen - Westhofen	Einbau KK, Querungen	15.05.2027 - 01.07.2027
Los 1	Hagen Vorhalle - Hagen - Westhofen	Bauzeit 2028	21.01.2028 - 23.06.2028
Los 1	Hagen Vorhalle - Hagen - Westhofen	KIBDL Sicherungen Kabel	22.01.2028 - 23.01.2028
Los 1	Hagen Vorhalle - Hagen - Westhofen	Allgemeine Kabelarbeiten	22.01.2028 - 01.02.2028
Los 1	Hagen Vorhalle - Hagen - Westhofen	KIBDL Wiederherstellung KK, Umverlegung Kabel	05.03.2028 - 07.03.2028
Los 2	Westhofen - Schwerte - Holzwickede	Bauzeiten 2027	14.05.2027 - 09.07.2027
Los 2	Westhofen - Schwerte - Holzwickede	Einbau KK, KS Sockel, Querungen	15.05.2027 - 08.07.2027
Los 2	Westhofen - Schwerte - Holzwickede	Bauzeiten 2028	21.01.2028 - 23.06.2028
Los 2	Westhofen - Schwerte - Holzwickede	Einbau KK, Querungen	22.01.2028 - 17.03.2028
Los 2	Westhofen - Schwerte - Holzwickede	Kabelzug	09.02.2028 - 22.02.2028
Los 2	Westhofen - Schwerte - Holzwickede	Wiederherstellung Kabelkanal, Neubau KK Versickerungsmulde, Kabelumverlegung	13.03.2028 - 14.03.2028
Los 2	Westhofen - Schwerte - Holzwickede	Allgemeine Kabelarbeiten	17.03.2028 - 27.03.2028

Es ist sicherzustellen, dass ausreichend Personal und die erforderlichen Arbeitsmittel eingeplant und zur Verfügung gestellt werden, damit die Arbeiten entsprechend dem vorgesehenen Bauzeitenplan ausgeführt werden können. Hierzu ist die Baubeschreibung zu beachten.