

Entwurfsplanung - Bauzeitenplan Hangsicherungen I bis III (6-Tage-Woche, zwei Bohrgeräte)																																					
Nr.		Vorg.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende																															
							27.11.10	18.10	25.10	November 2027				Dezember 2027				Januar 2028				Februar 2028				März 2028											
1			Hangsicherungen Neckarzimmern	116 Tage	Fre 15.10.27	Mon 28.02.28																															
2			Hangsicherung Bahnhof (ca. 1200m²) km 45,880-45,955 (12h-Schichten)	49 Tage	Fre 15.10.27	Fre 10.12.27																															
3			Baustelle einrichten	2 Tage	Fre 15.10.27	Sam 16.10.27																															
4			Beräumen des losen Materials aus dem Böschungsfuß und der Böschung; Abtransport des Materials	2 Tage	Mon 18.10.27	Die 19.10.27																															
5			Ankerbohrungen (ca. 272 St, Raster 2,3m x 2,3m)	16 Tage	Mit 20.10.27	Sam 06.11.27																															
6			Umsetzen der Geräte	1 Tag	Mon 08.11.27	Mon 08.11.27																															
7			Aushärtezeiten	8 Tage	Die 09.11.27	Mit 17.11.27																															
8			Ausführung Zugversuche (3%)	4 Tage	Don 18.11.27	Mon 22.11.27																															
9			Anbringen Netz, Krallplatten, Randseil montieren	6 Tage	Die 23.11.27	Mon 29.11.27																															
10			Puffer witterungsbedingt	8 Tage	Die 30.11.27	Mit 08.12.27																															
11			Räumen der Baustelle	2 Tage	Don 09.12.27	Fre 10.12.27																															
12			Inbetriebnahme	0 Tage	Mon 28.02.28	Mon 28.02.28	28.02																														
13																																					
14			Hangsicherung Brücken (ca. 520m²) km 45,395-45,435 (8h-Schichten)	49 Tage	Fre 15.10.27	Fre 10.12.27																															
15			Baustelle einrichten	2 Tage	Fre 15.10.27	Sam 16.10.27																															
16			Beräumen des losen Materials aus dem Böschungsfuß und der Böschung; Abtransport des Materials	2 Tage	Mon 18.10.27	Die 19.10.27																															
17			Spritzbetonarbeiten	3 Tage	Mit 20.10.27	Fre 22.10.27																															
18			Ankerbohrungen (ca. 190 St, Raster 2,0m x 2,0m)	15 Tage	Sam 23.10.27	Die 09.11.27																															
19			Umsetzen der Geräte	1 Tag	Mit 10.11.27	Mit 10.11.27																															
20			Aushärtezeiten	8 Tage	Don 11.11.27	Fre 19.11.27																															
21			Ausführung Zugversuche (3%)	3 Tage	Sam 20.11.27	Die 23.11.27																															
22			Anbringen Netz, Krallplatten, Randseil montieren	6 Tage	Mit 24.11.27	Die 30.11.27																															
23			Puffer witterungsbedingt	8 Tage	Mit 01.12.27	Don 09.12.27																															
24			Räumen der Baustelle	1 Tag	Fre 10.12.27	Fre 10.12.27																															
25			Inbetriebnahme	0 Tage	Mon 28.02.28	Mon 28.02.28	28.02																														
26																																					
27			Hangsicherung Gewerbegebiet (ca. 2400m²) km 43,501-43,701 (12h-Schichten)	96 Tage	Fre 15.10.27	Don 03.02.28																															
28			Baustelle einrichten	3 Tage	Fre 15.10.27	Mon 18.10.27																															
29			Herstellen 2 Zugangsschneisen oberhalb Hang	7 Tage	Die 19.10.27	Die 26.10.27																															
30			Beräumen des losen Materials aus dem Böschungsfuß und der Böschung; Abtransport des Materials	11 Tage	Mit 27.10.27	Mon 08.11.27																															
31			Ankerbohrungen (ca. 545 St, Raster 2,25m x 2,25m)	28 Tage	Die 09.11.27	Fre 10.12.27																															
32			Pause aufgrund n.v. Gleissperrung	24 Tage	Sam 11.12.27	Fre 07.01.28																															
33			Aushärtezeiten (mindestens)	8 Tage	Sam 11.12.27	Mon 20.12.27																															
34			Ausführung Zugversuche (3%)	5 Tage	Sam 08.01.28	Don 13.01.28																															
35			Anbringen Netz, Krallplatten, Randseil montieren	8 Tage	Fre 14.01.28	Sam 22.01.28																															
36			Puffer witterungsbedingt	6 Tage	Mon 24.01.28	Sam 29.01.28																															
37			Kabelkanal ersetzen und Bahnseitengraben herstellen	2 Tage	Mon 31.01.28	Die 01.02.28																															
38			Räumen der Baustelle	2 Tage	Mit 02.02.28	Don 03.02.28																															
39			Inbetriebnahme	0 Tage	Mon 28.02.28	Mon 28.02.28	28.02																														
Don 20.11.25							Emch+Berger GmbH - Karlsruhe																					Seite 1									