



BOHRPROTOKOLL											
Bauvorhaben:	Marl, Erkundung EÜ Herbertsheider Weg					GbE Grundbau Essen GmbH Econova-Allee 23 45356 Essen					
Auftraggeber:	Grundbauinstitut Biedebach										
Fachbauleitung:	Grundbauinstitut Biedebach										
Bohrung:	KB 1 (7)	100 gon	90 °	Datum:	01.06.2026	Tagesbericht - Nr.:		10			
Schreibende Registrierung:					nein						
Bohrgerät:		ROTOMAX XL		Geräteführer:		Hr. M. Hölscher		Bohrverfahren:		Trockenbohrung/ Seilkernbohrung	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[8]	[9]		
Bodenart und -beschaffenheit	von	bis	Bohrlänge	Tiefe seiger	Durchmesser	Seilkernbohrung	PVC -Filterrohr	PVC-Vollrohr	Einrichten		
	[m]	[m]	[m]	[m]	[mm]	[mm]	[m]	[m]	[Stk]		
Auffüllungen	0,00	0,60	0,60	0,60	324				1		
Mittelsand	0,60	4,90	4,30	4,30	324						
Sand, schluffig	4,90	6,00	1,10	1,10	324						
Sand, schluffig	6,00	7,80	1,80	1,80		146					
Mergel	7,80	8,00	0,20	0,20		146					
Mergel, Sand	8,00	8,70	0,70	0,70		146					
Sand, schluffig	8,70	10,60	1,90	1,90		146					
Mergel, Sand	10,60	11,20	0,60	0,60		146					
Sand, schluffig	11,20	11,80	0,60	0,60	219						
Mergel, Sand	11,80	12,40	0,60	0,60	219						
Sand, schluffig	12,40	12,70	0,30	0,30	219						
Mergel, Sand	12,70	13,00	0,30	0,30	219						
Mergel, Sand	13,00	13,90	0,90	0,90	219						
Sand, schluffig	13,90	15,10	1,20	1,20	219						
Mergel, Sand	15,10	16,10	1,00	1,00	219						
Sand, schluffig	16,10	17,70	1,60	1,60	219						
Mergel, Sand	17,70	18,00	0,30	0,30	219						
Sand, schluffig	18,00	18,90	0,90	0,90		146					
Mergel, Sand	18,90	19,00	0,10	0,10		146					
Sand, schluffig	19,00	20,80	1,80	1,80		146					
Mergel, Sand	20,80	21,00	0,20	0,20		146					
Sand, schluffig	21,00	21,80	0,80	0,80		146					
Mergel, Sand	21,80	22,10	0,30	0,30		146					
Sand, schluffig	22,10	23,70	1,60	1,60		146					
Mergel, Sand	23,70	24,00	0,30	0,30		146					
Sand, schluffig	24,00	24,40	0,40	0,40		146					
Mergel, Sand	24,40	24,60	0,20	0,20		146					
Sand, schluffig	24,60	25,10	0,50	0,50		146					
Mergel, Sand	25,10	25,20	0,10	0,10		146					
Sand, schluffig	25,20	25,40	0,20	0,20		146					
Mergel, Sand	25,40	25,50	0,10	0,10		146					
Sand, schluffig	25,50	27,60	2,10	2,10		146					
Mergel, Sand	27,60	27,80	0,20	0,20		146					
Sand, schluffig	27,80	28,90	1,10	1,10		146					
Mergel, Sand	28,90	29,00	0,10	0,10		146					
Sand, schluffig	29,00	29,80	0,80	0,80		146					
Mergel, Sand	29,80	30,00	0,20	0,20		146					
	30,00										
Seilkernbohrung:					1,0						
Trockenbohrung 219 mm:											
Bodenproben:											
SPT-Bohrlochsondierung:											
Wasserspiegel:											
Summe			30,00 m	30,00 m		3650,00 m	0,00 m	0,00 m	1 Stk		
Die Angaben in diesem Bericht werden als Aufmaß und Abrechnungsgrundlage anerkannt.											
Marl,			Marl,			Marl,			01.06.2026		
Ort, Datum, Unterschrift Auftraggeber:			Ort, Datum, Unterschrift Fachbauleitung			Ort, Datum, Unterschrift Auftragnehmer:					