

		Dauer [T]*	Art der Arbeiten	Anmerkung
Bauphase 1		4	Baustelleneinrichtung - Baustelle einrichten - Baufeld freiräumen - Umleitung einrichten (Fußgänger)	
	Vollsperrung Zufahrt Friedrich-Handel-Straße und Grundstück-zufahrt ehemalige Fernmeldeamt	20	Straßen- und Gehwegbau - vorhandenen Straßen- und Gehwegoberbau aufnehmen - vorhandenen Toranlage aufnehmen und auf der Baustelle lagern - Erdarbeiten - Straßen- und Gehwegoberbau einschließlich Einfassungen, Rinnenpflaster und Bodenindikatoren herstellen - gelagerte Toranlage aufstellen - Zaunanlage herstellen - Beschilderungs- und Markierung herstellen	
Bauphase 2		1	Baustelleneinrichtung - Baustelle einrichten - Baufeld freiräumen - Umleitung einrichten (Fußgänger) - Vollsperrung in Anlehnung Regelplan B I/4 und B I/19, RSA 21 einrichten	
	Vollsperrung Gehweg Saint-Foy-Straße K470	10	Straßen- und Gehwegbau - vorhandenen gebundenen Gehwegoberbau aufnehmen - Unterlage profilieren - Baustoff für Profilausgleich einbauen - Gehwegoberbau einschließlich Einfassungen und Rinnenplatten herstellen - Straßenabläufe an neue planmäßige Höhe anpassen	
Bauphase 3		1	Baustelleneinrichtung - Baustelle einrichten - Baufeld freiräumen - Vollsperrung in Anlehnung Regelplan B I/15, RSA 21 einrichten	
	Vollsperrung Fahrbahn Saint-Foy-Straße K470	10	Straßen- und Gehwegbau - Straßenanschluss trennen - vorhandenen gebundenen Straßenoberbau aufnehmen - Erdarbeiten - Schachtabdeckungen und Kappen an neue planmäßige Höhe anpassen - Straßenablauf einschließlich Anschluss an vorhandenen Regenwasserkanal herstellen - Unterlage profilieren - Baustoff für Profilausgleich einbauen - Straßenoberbau einschließlich Einfassungen und Rinnenplatten herstellen - Straßenanschlüsse wieder herstellen - Beschilderungs- und Markierung herstellen	