

Erneuerung Stützwände km 7,750 + km 10,440 - Strecke 5310			Rahmenterminplan des AG														Anlage 3.1 Los 1					
Nr.	Ausführender	Vorgangsname	Anfang	Ende	10.26	11.26	12.26	01.27	02.27	03.27	04.27	05.27	06.27	07.27	08.27	09.27	10.27	11.27	12.27	01.28	02.28	
1	AN	Beginn der Ausführung der Planungsleistungen durch den AN	Mon 11.01.27	Mon 11.01.27				◆ 11.01														
2	AN	Erstellung Ausführungsunterlagen	Mon 11.01.27	Die 02.03.27																		
3	AN	Vorlage der vollständigen, genehmigungsfähigen Ausführungsunterlagen	Die 02.03.27	Die 02.03.27					◆ 02.03													
4		Erneuerung Stützwände km 7,750 + km 10,440	Fre 04.12.26	Mon 04.10.27																		
5		Beginn Ausführung auf der Baustelle	Fre 04.12.26	Fre 04.12.26				◆ 04.12														
6	AG	Vorlaufende Maßnahmen Umweltschutz	Fre 04.12.26	Fre 18.12.26																		
7	AG	Vorlaufende Rodungsarbeiten	Fre 01.01.27	Fre 26.02.27																		
8	-	Ende Vergrämungszeitraum Haselmaus - Frühester Beginn Baufeldfreimachung	Fre 30.04.27	Fre 30.04.27									◆ 30.04									
9	AN	Beginn Baumaßnahme	Mon 26.07.27	Mon 26.07.27												◆ 26.07						
10	AN	Durchführung Baumaßnahme inkl. Baufeldfreimachung und Räumen	Mon 26.07.27	Mon 20.09.27																		
11	-	3 Nachtsperrpausen (Totalsperrung) jeweils 22:00 Uhr bis 05:59	Fre 13.08.27	Mon 16.08.27																		
12	-	Eingleisige Sperrung	Mon 16.08.27	Mon 13.09.27																		
13	AN	Fertigstellung zur IBN	Mon 13.09.27	Mon 13.09.27																		
14	-	Nachtsperrpause (Totalsperrung) 22:00 Uhr bis 05:59	Mon 13.09.27	Die 14.09.27																		
15	AN	Abnahmereife Fertigstellung aller Leistungen auf der Baustelle	Mon 04.10.27	Mon 04.10.27																		
16	AN	Übergabe der vollständigen Bestandsunterlagen	Mon 04.10.27	Mon 04.10.27																		
17	AN	Fertigstellung der vertraglichen Leistungen	Die 11.01.28	Die 11.01.28																		◆ 11.01