

Sicherungsübersicht für Baumaßnahme: 27 Graben-Neudorf

Bieter Name:

Vorarbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)												
Datum ¹ von		bis	Tag ¹	Arbeitszeit ¹ von		bis	Arbeitsgruppe ¹	zu sichern ¹	Bau- spitzen ¹	Tätigkeit/Örtlichkeit ¹	Sicherung ²	Material Sicherung ²
04.03.27	05.03.27		durchgehend	19:00	05:00		AG	6P	2	Einrichtung La-Stelle Gleis 2, Aufhebung La-Stelle		
05.03.27	07.03.27		schichtweise	21:00	05:00		AG	6P	2	Inbetriebnahme und Aufhebung La-Stelle Gleis 2		
07.03.27	08.03.27		durchgehend	21:00	07:00		AG	6P	2	Inbetriebnahme und Ausbau La-stelle Gleis 2		
03.05.27	14.05.27		durchgehend	07:00	18.00		AG	10P	1	Gleisbegehung auf besondere Veranlassung des AG im Zeitraum 03.05.2027 bis 14.05.2027 werktags Mo-Fr, 3 Schichten		
14.05.27	15.05.27		durchgehend	20:00	02:00		AG	3P	1	Einrichtung Baugleis		
14.05.27	15.05.27		durchgehend	20:00	02:00		AG	3P	1	Einbau Isolator und Brücke W19-W20		
14.05.27	14.05.27		durchgehend	18:00	23:59		AG	6P	2	Einrichtung und Inbetriebnahme La-Stelle Gleis 2		
Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)												
Datum ² von		bis	Tag ²	Arbeitszeit ² von		bis	Arbeitsgruppe ²	zu sichern ²	Bau- spitzen ²	Tätigkeit/Örtlichkeit ²	Sicherung ²	Material Sicherung ²
Nacharbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)												
Datum ¹ von		bis	Tag ¹	Arbeitszeit ¹ von		bis	Arbeitsgruppe ¹	zu sichern ¹	Bau- spitzen ¹	Tätigkeit/Örtlichkeit ¹	Sicherung ²	Material Sicherung ²
18.06.27	19.06.27		durchgehend	16:00	22:00		AG	3P	1	Ausbau Isolator und Brücke W19-W20		

Sicherungsübersicht für Baumaßnahme: 27 Graben-Neudorf

Bieter Name: ...

18.06.27	18.06.27	durchgehend	18:00	23:59	AG	6P	2	Aufhebung und Ausbau La-Stelle Gleis 2		
18.06.27	18.06.27	durchgehend	18:00	23:59	AG	3P	1	Aufhebung Baugleis		
19.06.27	25.06.27	durchgehend	07:00	18:00	AG	10P	1	Gleisbegehung auf besondere Veranlassung des AG im Zeitraum 19.06.2027 bis 25.06.2027 werktags Mo-Fr, 3 Schichten		
Belastungsstopfen Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)										
Datum ² von bis		Tag ²	Arbeitszeit ² von bis		Arbeitsgruppe ²	zu sichern ²	Bau- spitzen ²	Tätigkeit/Örtlichkeit ¹	Sicherung ²	Material Sicherung ²
								<i>Hinweis für AN: Aus-/Einbau Fang- und Führungsschienen unter SÜ B36 berücksichtigen [Hinweis löschen]</i>		
Parallelarbeiten des AG während des Belastungsstopfens (Angaben erfolgen durch AG)										
Datum ³ von bis		Tag ³	Arbeitszeit ³ von bis		Arbeitsgruppe ³	zu sichern ³	Bau- spitzen ³	Tätigkeit/Örtlichkeit ³	Sicherung ²	Material Sicherung ²
25.09.27	26.09.27		22:00	05:00	AG	3P	1	Aus-/Einbau von Gleisschaltmitteln, LST-Freigabe, Belastungsstopfgang Gleis 4		
26.09.27	27.09.27		22:00	05:00	AG	3P	1	Aus-/Einbau von Gleisschaltmitteln, LST-Freigabe, Belastungsstopfgang Gleis 3		
26.07.27	27.07.27		20:00	07:00	AG	6P	2	Einrichtung und Ausbau La-Stelle Gleis 2		

1) wird vom AG und vom Bieter ausgefüllt

2) wird vom Bieter ausgefüllt

3) wird vom AG ausgefüllt