

Anlage 3.1 Rahmenterminplan des AG



Nr.	Vorgangsname	Anfang	Dauer	Ende	November 2026	Dezember 2026	Januar 2027	Februar 2027	März 2027	April 2027	Mai 2027	Juni 2027	Juli 2027	August 2027	September 2027	Oktober 2027
1	Beauftragung	Mit 09.12.26	0 Tage	FMit 09.12.26		◆ 09.12										
2	Technische Bearbeitung (Werkplanung: WSH, Überdachung FAA, Verankerung etc.)	Mon 01.02.27	40 Tage	Fre 10.03.27		2										
3	Prüfung der Werkplanung	Mon 01.02.27	40 Tage	Fre 10.03.27		3										
4	Gleichstellung der Planung	Sa 11.03.27	5 Tage	Fre 16.03.27			4									
5	Beprobung des Bahnsteigbelags sowie Untersuchung (Laboranalyse) und Auswertung des Chloridgehalts.	Mon 17.05.27	40 Tage	Fre 25.06.27							5					
6	Beginn auf der Baustelle	Mon 05.07.27	0 Tage	Mon 05.07.27									◆ 05.07			
7	Baustelle einrichten	Mon 05.07.27	5 Tage	Fre 09.07.27								7				
8	Durchgehende Sperrung Bahnsteig 1 und 2, 09.07.2027 21:00 Uhr bis 17.09.2027 21:00 Uhr	Fre 09.07.27	71 Tage	Fre 17.09.27									71 Tage			
9	Bahnsteig 1 Instandsetzung	Fre 09.07.27	52 Tage	Son 29.08.27												
10	Rückbau Bahnsteigausstattung, Geländer, Wetterschutzhaus, Beleuchtung etc.	Fre 09.07.27	3 Tage	Son 11.07.27									10			
11	Betonabtrag sowie Untergrundvorbereitung	Mon 12.07.27	4 Tage	Don 15.07.27									11			
12	Herstellung des Bahnsteigbelags (Betonage)	Fre 16.07.27	5 Tage	Die 20.07.27									12			
13	Aushärtung des Betons	Mit 21.07.27	28 Tage	Die 17.08.27									13			
14	Betonnachbehandlung	Mit 21.07.27	5 Tage	Son 25.07.27									14			
15	Herstellung der Bahnsteigausstattung, Geländer, Wetterschutzhaus, Beleuchtung etc.	Mon 26.07.27	5 Tage	Fre 30.07.27									15			
16	Beschichtung Bahnsteig 1	Mit 18.08.27	12 Tage	Son 29.08.27												
17	Beschichtung (OS-System)	Mit 18.08.27	5 Tage	Son 22.08.27										17		
18	Bis zur vollständige Belastung der Beschichtung	Mon 23.08.27	7 Tage	Son 29.08.27										18		
19	Keine gleisgebundenen Arbeiten mehr möglich	Mon 30.08.27	0 Tage	Mon 30.08.27											◆ 30.08	
20	Bahnsteig 2 Instandsetzung	Fre 09.07.27	52 Tage	Son 29.08.27												
21	Rückbau Bahnsteigausstattung, Geländer, Wetterschutzhaus, Beleuchtung etc.	Fre 09.07.27	3 Tage	Son 11.07.27									21			
22	Betonabtrag sowie Untergrundvorbereitung	Mon 12.07.27	4 Tage	Don 15.07.27									22			
23	Herstellung des Bahnsteigbelags (Betonage)	Fre 16.07.27	5 Tage	Die 20.07.27									23			
24	Aushärtung des Betons	Mit 21.07.27	28 Tage	Die 17.08.27									24			
25	Betonnachbehandlung	Mit 21.07.27	5 Tage	Son 25.07.27									25			
26	Herstellung der Bahnsteigausstattung, Geländer, Wetterschutzhaus, Beleuchtung etc.	Mon 26.07.27	5 Tage	Fre 30.07.27									26			
27	Beschichtung Bahnsteig 2	Mit 18.08.27	12 Tage	Son 29.08.27												
28	Beschichtung (OS-System)	Mit 18.08.27	5 Tage	Son 22.08.27										28		
29	Bis zur vollständige Belastung der Beschichtung	Mon 23.08.27	7 Tage	Son 29.08.27										29		
30	Keine gleisgebundenen Arbeiten mehr möglich	Mon 30.08.27	0 Tage	Mon 30.08.27											◆ 30.08	
31	Restarbeiten, Baustelle räumen	Mon 30.08.27	5 Tage	Fre 03.09.27										31		
32	Abnahmereife Fertigstellung aller Leistungen auf der Baustelle	So 05.09.27	0 Tage	So 05.09.27											◆ 05.09	
33	Durchführung der Abnahme(n)	Die 07.09.27	4 Tage	Fre 10.09.27										33		
34	Übergabe der vollständigen Bestandsunterlagen	Fre 10.09.27	0 Tage	Fre 10.09.27											◆ 10.09	
35	Ende der vertraglichen Leistungen	Fre 17.09.27	0 Tage	Fre 17.09.27											◆ 17.09	