

PROJEKT		STAND	BEARBEITER		
VST Meckenbeuren		18.06.2026	Daniel Breitenbach, Kinan Qazan		
Nr.	Maßnahme	Verw.	Termin	Status	Projektspezifika / Sachstand
01	Bindung BIM-Berater	PL	zu Projektstart, spätestens vor Leistungsplanung	☑ erledigt	Abstimmung mit I.IPM 4
02	BIM-Projektstartbesprechung	PL	vor Festlegung des Leistungsumfanges der Planungsleistungen	✂ noch zu erledigen	Abstimmung mit Bahnhofsmanagement, ggf. Kommune, Finanzierer, Land, Aufgabenträger etc.
03	Erstellung der Leistungs- und Vertragsplanung sowie des Vergabekonzeptes	PL	vor Ausschreibung Planungsleistung	✂ noch zu erledigen	Abstimmung mit BIM-Berater
04	Festlegen der BIM-Ziele	PL	für Projekte der VST, ING-Bauten und Hochbau in den Vorgaben enthalten	✂ noch zu erledigen	für Projekte der VST, ING-Bauten und Hochbau in den Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik enthalten
05	Festlegen der Anwendungsfälle	PL	für Projekte der VST, ING-Bauten und Hochbau in den Vorgaben enthalten	✂ noch zu erledigen	für Projekte der VST, ING-Bauten und Hochbau in den Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik enthalten
06	Erstellung „BIM-Pflichtenheft“ (planungsbezogen, baubezogen, betreiberbezogen)	PL	für Projekte der VST, ING-Bauten und Hochbau in den BIM-Vorgaben enthalten	📄 vertraut machen ggf. ergänzen	Hinweis: für Hochbau sind noch nicht alle LOIs mit der Instandhaltung abgestimmt
07	Beantragung des Projektraums und Anmeldung der Projektbeteiligten (Projektkommunikationsplattform)	PL	zu Projektstart, spätestens vor Leistungsplanung	☑ erledigt	Die Projektkommunikationsplattform ist verbindlich anzuwenden.
08	Beauftragung StarterPaket (Grundlagenermittlung aus Archiven)	PL	zu Projektstart	✂ noch zu erledigen	Unterstützung durch BIM-Berater
09	Durchführung eines Teilnahme-Wettbewerbs mit zentral vorgegebener Bewertungsmatrix bzw. BIM-Zuschlagkriterien	PL	vor Ausschreibung Planungsleistung	? Status unklar	Abstimmung mit BIM-Berater
10	Erstellung angepasster Leistungsbeschreibungen und Verträge mit Inhalten zur Anwendung der BIM-Methodik inkl. projektspezifischer Anpassung sowie BAP	PL	vor Ausschreibung Planungsleistung	✂ noch zu erledigen	Abstimmung mit BIM-Berater; für Projekte der VST, ING-Bauten im e-VergabeTool des Einkaufes enthalten
11	Erstellung von BIM-spezifischen Vertragsterminen	PL	vor Ausschreibung Planungsleistung	✂ noch zu erledigen	Abstimmung mit BIM-Berater

Nr.	Maßnahme	Verw.	Termin	Status	Projektspezifika / Sachstand
12	Bewertung der Angebote unter Verwendung der zentral vorgegebenen Bewertungsmatrix bzw. BIM-Zuschlagskriterien	PL	vor Vergabe Planungsleistungen	✂ noch zu erledigen	Abstimmung mit BIM-Berater
13	Feststellung zur Nutzung von MS Teams zur Durchführung von virtuellen Besprechungen bzw. eines technisch ausgestatteten BIM-Labs während der Projektlaufzeit	PL	unmittelbar nach Auftragsvergabe und vor Grundlagenermittlung	☑ erledigt	Unterstützung durch BIM-Berater
14	Durchführung BIM-KickOff	PL	unmittelbar nach Auftragsvergabe und vor Grundlagenermittlung	✂ noch zu erledigen	Unterstützung durch BIM-Berater und Projektdatenmanager
15	Fortschreibung des BIM-Projektabwicklungsplans (BAP) und Abstimmung mit dem AG	AN	unmittelbar nach Auftragsvergabe und vor Grundlagenermittlung	Kein Status	Unterstützung durch BIM-Berater
16	Festlegung einer projektspezifischen IT-Struktur des AG und der projektspezifischen Einrichtung, Zugangs- und Rechtemanagement			Kein Status	derzeit Nutzung von iTWO und Projektkommunikationsplattform (PKP) vorgegeben
17	Festlegung der AN-seitigen IT-Struktur (Softwareaustauschformate und Schnittstellen)	AN	ab Planungsbeginn	Kein Status	im BIM-Projektabwicklungsplan (BAP)
18	Definition der projektspezifischen Anforderungen an das Grundlagenmodell (Inhalt, Detaillierungsgrad, Attribute / Daten, Schnittstellen zur Umgebung)	AN	nach Projektstart	Kein Status	Hauptauftragnehmer Planung, i.d.R. Objektplaner in Abstimmung mit Vermesser und Projektleiter
19	Sicherstellen der Rechte an BIM-Modellen			Kein Status	in den zentral erstellten Dokumenten berücksichtigt
20	Getaktete Einladung zu BIM-Projektbesprechungen über den Leistungszeitraum	PL	nach Projektstart	Kein Status	Taktung: mindestens alle 4 Wochen
21	Durchführung der BIM-Projektbesprechungen anhand des Koordinationsmodells	AN	nach Projektstart	Kein Status	Lieferung des Koordinationsmodells mindestens 2 Arbeitstage vor BIM-Projektbesprechung; Unterstützung durch BIM-Berater
22	Bindung der Bauüberwacher mit Verpflichtung zur Anwendung der BIM-Methodik und Nutzung der PKP	PL	vor Ausführungsplanung	Kein Status	Der Ingenieurvertrag BÜW ist für die BIM-Methodik angepasst. Abstimmung mit BIM-Berater
23	Überprüfung des Ing.-Vertrags in Hinblick auf die BIM-spezifischen Leistungen	PL	vor Ausführungsplanung	Kein Status	insbesondere BIM-Leistungsbeschreibungen und ergänzende Regelung der PKP; Abstimmung mit BIM-Berater

Nr.	Maßnahme	Verw.	Termin	Status	Projektspezifika / Sachstand
24	Durcharbeiten des BIM-Einführungsplans, Planung für die Option	PL	vor Ausführungsplanung	Kein Status	Abstimmung mit BIM-Berater
25	Ziehen der Option(en) des BIM-Ing.-Vertrags für die Ausführungsphase und gegebenenfalls Ergänzungen	PL	vor Ausführungsplanung	Kein Status	