

Protokoll: Weiche 221
 Strecke: 4000 Mannheim Hbf - Basel - Konstanz
 Richtung: Begehung entgegen Kilometrierungsrichtung
 Begehung am: 08.04.2026

km Strecke	m Meßrad	Ereignis	Seite*	a[m] **	Bemerkung
171,630	175	TE-Schacht	Links	1,620	DN 600, Fließrichtung in km-Richtung, Rohrsohlen 110cm und 115cm
171,614	191	Oberleitungsmast	Rechts		171-24
171,600	205	Kabel quert	Mitte		Im Schwellenfach
171,600	205	Ende Bahnsteig	Rechts	1,580	
171,599	206	Betonpfeiler	Links	1,970	
171,597	208	Kilometerstein/Hektometrierungsstein	Rechts	2,720	km 171,6
171,596	209	W60 - 1667 - B90			
171,582	223	Ende Kabel im Schienenfuß	Rechts		
171,581	224	W60 - 1667 - w20211			
171,579	226	Weichenanfang (WA)			W221, 60-500-1:14 B
171,569	236	TE-Schacht	Links	1,950	Rohrsohlen 130cm in entgegen km-Richtung und 128cm in km-Richtung
171,543	262	Ende Kabelkanal	Rechts	2,020	
171,535	270	Ende Weiche			W221
171,526	279	W60 - 1667 - B90			
171,526	279	Letzte Weichenschwelle			W221
171,512	293	Grenzzeichen (Ra12)	Rechts		
171,508	297	Iso-Stoß			Beidseitig
171,507	298	W60 - 1667 - B70			
171,500	305	TE-Schacht	Links	1,720	Rohrsohlen 132cm und 130cm, Laufrichtung entgegen km Richtung, letzter TE Schacht der erneut wird
171,498	307	Schweißung	Mitte		Beidseitig

* Im Sinne der aufsteigenden Kilometrierung

** gemessen von Gleismitte