

Aufnahmeblatt

Strecke: 1120

Datum 24.03.2026

Abstellgruppe Bf Bad Oldesloe

Maßnahme: Gleis 39; ab W94 gerader Strang Richtung Weiche 65

Meter	GA	rechts	links	Bemerkung / Aufnahme
0,000				WA Weiche 94
32,700				WE Weiche 94 auf Kuppelschwelle / Übergang S49 / S54
34,500				Iso rechts
38,000				Itzt Wsw Weiche 94 / W54 - 1588 - B70
44,400				Schweißung rechts
45,400	2,07	x		TE DN800
48,400				GRZ links; Übergang W54 - 1588 - B70 (2.6) / W54 - 1588 - B70 (2.4)
54,000				Iso beidseitig
81,300				Schweißung beidseitig
92,700				Achszähler links
94,600				Iso beidseitig
95,400			x	OLA 24/36; Ende Gl. 38
98,700				LS 39 II hochgestellt; Indusi
131,000	rechts 2,12 KK	x		TE DN800 ; Anfang KK Größe 1IF
138,000	3,12		x	OLA 24/34
143,800				Beton Schalthaus links
145,800				KQ; Ende KK rechts; KS beidseitig
150,000				
181,000	1,4	x		TE DN800
188,000	3,12		x	OLA 24/32
196,000				Schweißung beidseitig
203,000				Übergang W54 - 1588 - B70 / Ks54 - 1588 - Holz
205,000	1,32	x		TE 1,20 m x 1,20 m rechts aSK= 0,60 m; Einbau 4 neue Holz SW (gekürzt)
206,000				Ks54 - 1588 - Holz / W54 - 1588 - B70
232,000	1,65	x		TE DN800

Aufnahmeblatt

Strecke: 1120

Datum 24.03.2026

Abstellgruppe Bf Bad Oldesloe

Maßnahme: Gleis 39; ab W94 gerader Strang Richtung Weiche 65

234,000	3,12		x	OLA 24/30
273,000	3,12		x	OLA 24/28
288,000	1,53	x		TE DN800
315,000			x	OLA 24/26; Schweißung beidseitig
338,000				Anfang Schienenfußkabel rechter Strang außen
345,000	1,66			TE DN800
350,000				
365,000	3,12		x	OLA 24/24
380,000	1,71	x		TE DN800
410,000			x	OLA 24/22
430,000	1,69	x		TE DN800
436,000				Schweißung beidseitig
460,000	3,12		x	OLA 24/20
481,000	1,69	x		TE DN800
510,000	3,12	x		OLA 24/18
529,000	1,74	x		TE DN800
549,000				an Spannbetonpfosten
556,000				Schweißung beidseitig
566,000	3,12			OLA 24/16
580,000	1,9	x		TE DN800
586,000	rechts 1,98 KK	x		Indusi; S39 ; Anfang KK AD b= 0,30 m ; Ende Schienenfußkabel
597,000				Iso rechts auf Höhe Signal bringen
599,000				Achszähler
611,000				Übergang W54 - 1588 - B70 / Ks49 - 1588 - Holz
616,000				Wiedergewinnung der SW: zum Netzbezirk bringen (Lübeck Fakenburger Allee)
626,000			x	OLA 24/14
638,000				Kabelquerung

Aufnahmeblatt

Strecke: 1120

Datum 24.03.2026

Abstellgruppe Bf Bad Oldesloe

Maßnahme: Gleis 39; ab W94 gerader Strang Richtung Weiche 65

648,000				Schweißung beidseitig / Übergang S49 / S54
650,000		x		Iso / Iso links gebrückt -> Entfaällt
651,000	2,22			Ls W65
655,000				Vermarkungspunkt
659,000				Übergang Holz / W54 - 1588 - B70; Ende Widergewinnung
660,000	1,49	x		TE DN800
661,000				WA Weiche 64; Anfang Kabelkanal rechts b= 0,30 m
667,000	1,35			Kabelschacht beidseitig; Kabelquerung
677,000			x	OLA 24/12
688,000				WE Weiche 64
690,000				Ende Kabelkanal rechts
693,000				Itzt. Wsw Weiche 64 / K54 - 1588 - B70
707,000				GRZ Weiche 64
711,000				Schweißung beidseitig
717,000		x		Vermarkungspunkt
721,000		x		OLA 24/10
725,000			x	Iso
726,000				Anfang Prellbock
729,000				Ende Prellbock
733,000				Gleisende
Abzweig zu Weiche 63				
690,000				Wvb. Weiche 64 / Weiche 63; S54/ UIC 60
693,000				Iso rechts
700,000				Iso beidseitig
702,000				WE Weiche 63