

Maßnahme/Paket/Bündel:

302396 - GA Herford Gleis 111, 112, 122; WE Herford W1, 19, 84

T.016089615 Herford Gleis 101
T.016084855 Herford Gleis 111
T.016084856 Herford Gleis 112
T.016087566 Herford Gleis 122
T.016084692 Herford W1
T.016087453 Herford W19
T.016084691 Herford W84

Streckenabschnitt/Anlage:

Str 2980 Herford

Bf Herford, Gleiserneuerung Gl. 111, km 0.3+18,3 - km 0.4+13,1

Begehung am 09.10.2025

Aufnahme in Streckenrichtung, Richtungsangaben re/li bezogen auf die Kilometrierungsrichtung

von Station (km)	bis Station (km)	Länge (m)	Aufnahme (Anlage)	Seite	Abstand (zur Gleisachse)	Bemerkung
0.3+18,3			WE Weiche 87			Stammgleis
0.3+18,3			Kabelkanal (KK)	r.d.B.		
0.3+32,0			Isolierstoß	beidseitig		
0.3+34,4			B-Mast (Beleutungsmast)	r.d.B.		
0.3+41,5			Ra12	l.d.B.		
0.3+79,9			B-Mast (Beleutungsmast)	r.d.B.		
0.3+93,5			Isolierstoß	beidseitig		
0.3+93,5			Kabelschacht	r.d.B.	a = 2,93m	
0.3+94,4			K-Merkstein (Kabelmerkstein)	r.d.B.		
0.4+13,1			WE Weiche 84			

Bf Herford, Weichenerneuerung W84, km 0.4+13,1 - km 0.4+04,7

Aufnahme entgegen der Streckenrichtung, Richtungsangaben re/li bezogen auf die Kilometrierungsrichtung

0.4+13,1			WE Weiche 84			Zweiggleis
0.4+06,5			Isolierstoß	beiseitig		
0.4+04,7			WE Weiche 85			Zweiggleis

Bf Herford, Gleiserneuerung Gl. 101, km -0.3+26,5 - km -0.1+62,0

Aufnahme entgegen der Streckenrichtung, Richtungsangaben re/li bezogen auf die Kilometrierungsrichtung

-0.3+26,5			WE Weiche 202			Stammgleis
-0.3+26,5			Kabelkanal (KK)	r.d.B.	a = 1,52m	
-0.3+05,6			OLA-Mast	r.d.B.		
-0.3+04,8			Achszähler	l. Si.		
-0.2+80,7	-0.2+78,8	-1,90	Fundament: Kabelschacht	l.d.B.	a= 1,80m	
-0.2+64,0	-0.1+76,4	-87,60	Bordstein Straße	l.d.B.	a = 1,84m	
-0.2+26,5			OLA-Mast	r.d.B.		
-0.1+97,1			Kabelschacht	l.d.B.	a = 1,52m	
-0.1+76,4			Kabelschacht	l.d.B.	a = 1,65m	
-0.1+69,1			Isolierstoß	r. Si.		
-0.1+68,8			Achszähler	l. Si.		
-0.1+68,0			Gleissperre 412	l. Si.		
-0.1+62,0			Ra12	r.d.B.		