

Maßnahme/Paket/Bündel:

302397 - GE Oberhausen Hbf Gl. 8

Streckenabschnitt/Anlage:

Str 2277: Duisburg - Dortmund

GE Oberhausen Gl. 8, km 70.3+49,8 - km 71.1+92,6
Begehung am 02.02.2026

Aufnahme entgegen der Streckenrichtung, Richtungsangaben re/li bezogen auf die Regelfahrtrichtung

von Station (km)	bis Station (km)	Länge (m)	Aufnahme (Anlage)	Seite	Abstand (zur Gleisachse)	Bemerkung
70.357,80			Prellbock	l.d.B.		
70.357,80	70.439,80	82,00	Kabelkanal	r.d.B.	a = 2,20 m	
70.357,40			WE Weiche 39			
70.377,30			Signal 502	r.d.B.		
70.399,00			Ra 12	l.d.B.		
70.405,20			WA Weiche 39			
70.439,80	70.476,00	36,20	Kabelkanal	r.d.B.	a = 2,00 m	
70.439,80			Randweg	l.d.B.	a = 1,90 m	
70.476,00	70.513,80	37,80	Kabelkanal	r.d.B.	a = 1,90 m	
70.513,80			Signal P007	r.d.B.		
70.513,80			Signal P008	l.d.B.		
70.513,80	71.034,40	520,60	Kabelkanal	r.d.B.	a = 2,00 m	
70.516,20			Kabelschrank	r.d.B.		
70.516,20			Voranzeiger	r.d.B.		
70.523,40	70.927,80	404,40	Bahnsteiganfang Bstg. 4	l.d.B.		
70.525,60	70.929,50	403,90	Bahnsteiganfang Bstg. 3	r.d.B.		
70.592,50			Mastfundament	l.d.B.		
70.610,00			OL Mast 0/99	l.d.B.		
70.667,70			Schild "11"	r.d.B.		
70.749,80			Kabelschacht	l.d.B.	a = 2,35 m	
70.746,80			Kabelschacht	r.d.B.	a = 2,20 m	
70.749,80			Kabelkanal	l.d.B.		
70.914,10			Kilometerstein 0,1	l.d.B.		
70.931,10			Kabelschacht	r.d.B.	a = 2,25 m	
70.944,80			Signal R008	r.d.B.		
70.998,00			Hektometertafel 71,0	l.d.B.		
70.999,10			Kilometerstein 71,0	l.d.B.		
71.034,40			Kabelschacht			
71.038,00	71.050,40	12,40	Kabelkanal	r.d.B.	a = 1,90 m	
71.061,80			Schutzsignal 058	r.d.B.		
71.089,40			Randweg	r.d.B.		
71.089,80			WA Weiche 144			
71.092,90			Kabelschacht in Betonfundament	l.d.B.	a = 1,40 m	
71.116,90			WE Weiche 144			
71.131,10			Ra 12	l.d.B.		
71.142,80			OL Mast 0/157	l.d.B.		
71.148,30			Schutzsignal 178	r.d.B.		
71.172,60			Ra 12	l.d.B.		
71.175,70			Kabelschacht	r.d.B.		