Richtlinie	tVE der Variante ID	263508														
Bahnbetrieb																**Baubetriebsplanung, Betra und La**
Betrieb und Bau koordinieren baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme																**406.1103V03 Seite x/x**

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

			Infrastrukturmaßnahme aus IB / BK		**Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten**														**Besonderheit**	**Vorschlag zur Betriebsweise**	**Geschwindigkeits- und Lichtraumbeschränkungen**		**Bemerkungen**	**Leistungsmengen**	**Abhängigkeiten**
					betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme								**vorgesehener Beginn**		**vorgesehenes Ende**		**Sperrung / Wirkung**								
lfd Nr.	tVE-ID	Änderung	IB BK	Bündelnummer	VzG-Str.	Gleissperr. Ol aus La Einschr.-Lü	von/in Betriebsstelle	von Sig W km Lf2 Spitze Grz	bis Betriebsstelle	bis Sig W km Lf3 Spitze Grz	Art der Arbeiten	erford. Zeit Dauer [Std.]	Start-Datum	Start-Zeit	End-Datum	End-Zeit	durchgehend Schichtweise durchgehend mit VT in Zugpausen	Wochentag (Tage)	Unterbrechung	Definierte Unterbrechung	Schaltgruppe oder SG bei freier Strecke	z.B. GWB / GWB v. Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FfZ / FfZ X, Tsp; Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh. Signalabh	Vzul/ VLa	Bau-LO mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) - ausgeschlossen sind: (A/ D/ AD/ DC/ ADC/ DCB / ADCB)	z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. Nach [min], Anz. Und Ausgabeorte bei Ggl Bef, nicht bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten im Betr-gl., zusätzl. Personal erforderlich		Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit
1	1517656	Änderung	KM (n-1)		5321	Sp Ngl	Ochsenfurt	Km 118.23	Ochsenfurt	Weichenabzweig Grz 92W10	Gleiserneuerung	***10d + 10:00h***	***05.08.2027***	***08:00***	***15.08.2027***	***18:00***	***Durchgehend***		***Nein***	***Nein***					sonstige Infrastruktur: 5321, Bf Ochsenfurt, Gl 10, Sperrung von LS 92L10X bis Prb Gl 10 Logistik Gl 10 zur Abstellung von Maschinen Logistikgleis erforderlich. APN: , Gleis 10	Gleiserneuerung: m: 0	
2	1517657	Änderung	KM (n-1)		5321	Sp Ngl	Ochsenfurt	Weichenabzweig Grz 92W11	Ochsenfurt	Km 118.496	Gleiserneuerung	***10d + 10:00h***	***05.08.2027***	***08:00***	***15.08.2027***	***18:00***	***Durchgehend***		***Nein***	***Nein***					sonstige Infrastruktur: 5321, Bf Ochsenfurt, Gl 8 und 13, von Grz W26 bis Prb Gl 13 Logistik Gl 8 und Gl 13 für Materialumschalg Logistikgleis erforderlich. APN: , Gleis Gl 8 und 13	Gleiserneuerung: m: 0	
3	1517939	Änderung	KM (n-1)		5321	Sp dg Hgl	Ochsenfurt	Hauptsignal 92P2	Ochsenfurt	Hauptsignal 92N2	sonstige Arbeiten	***6h***	***06.08.2027***	***23:00***	***07.08.2027***	***05:00***	***Durchgehend***		***Nein***	***Nein***					FA in 2 Teile (dazwischen liegt der Bahnsteig), Länge insg. ca. 450m. Währenddessen kann der Betrieb über Gl 92G303 und 92G201 erfolgen. Aufbau FA zu Gl 202 Logistikgleis nicht erforderlich		
4	1519140	Änderung	KM (n-1)		5321	Sp dg Hgl	Ochsenfurt	Weichenstamm Grz 92W02	Ochsenfurt	Hauptsignal 92P2	sonstige Arbeiten	***4h***	***07.08.2027***	***01:00***	***07.08.2027***	***05:00***	***Durchgehend***		***Nein***	***Nein***					sonstige Infrastruktur: 5321, Bf Ochsenfurt, Gl 92G202 von Sig 92P2 bis 92LW2Y Erweiterung FA (um ca. 115m, ca. auf Höhe Sig P3) und daher Sperrbereicherweiterung von Sig 92P2 bis LS 92LW2Y. Währenddessen kann der Betrieb über Gl 92G303 erfolgen. Sperrbereicherweiterung für FA an Gl 92G202 Logistikgleis nicht erforderlich		
5	1519754	Änderung	KM (n-1)		5321	Sp Hgl	Ochsenfurt	Weichenstamm Grz 92W09	Ochsenfurt	Weichenstamm Grz 92W29	Gleiserneuerung	***31h***	***07.08.2027***	***22:00***	***09.08.2027***	***05:00***	***Durchgehend***		***Nein***	***Nein***	SG 8, 18 und 708				1. Bauphase, Bereiche kurz vorm Signal 92N4 bis B90 W 92W29 bzw. kurz vorm Sig 92P4 bis B90 W 92W09. (um in der 2. Bauphase bis zu Signalen sperren zu können), GE konventionell über Nachbargleis 92G303. Nach Rü mit LST Planer (Sebastian Mayer) kann die Änderung/Einkürzung Sperrbereich Gl 4 vom 03.07.2025 weitergegeben werden. 1. Bauphase Erneuerung Gl 9204 Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung: m: 20	tVE-1519754 und tVE-1519757 müssen zeitgleich liegen. / Verladung auf Nachbargleis für die Umbaubereiche jenseits der Hauptsignale.
6	1519757	Änderung	KM (n-1)		5321	Sp dg Hgl	Ochsenfurt	Hauptsignal 92P3	Ochsenfurt	Weichenstamm Grz 92W34	Gleiserneuerung	***31h***	***07.08.2027***	***22:00***	***09.08.2027***	***05:00***	***Durchgehend***		***Nein***	***Nein***	SG 402, 404 und 2				sonstige Infrastruktur: 5321, Bf Ochsenfurt, Gleis 92303 Sperrung von LS 92LW31X bis ASig 92P3 Logistik für Baustellenabwicklung, Ausbaustoffen verladen, Einbaustoffen entladen Nachbargleis 303 für Umbau Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung: m: 0	tVE-1519757 und tVE-1519754 müssen zeitgleich liegen. / Verladung auf Nachbargleis für die Umbaubereiche jenseits der Hauptsignale.
7	1519763	Änderung	KM (n-1)		5321	Sp Hgl	Ochsenfurt	Hauptsignal 92P5	Ochsenfurt	Hauptsignal 92N5	Gleiserneuerung	***7d + 20:00h***	***07.08.2027***	***22:00***	***15.08.2027***	***18:00***	***Durchgehend***		***Nein***	***Nein***	SG 8, 18 und 708				In der 1. Bauphase zur Abstellung von Maschinen und weiter in der 2. Bauphase als Nachbargleis für Umbau Nachbargleis 5 für Umbau Logistikgleis erforderlich. APN: , Gleis 5	Gleiserneuerung: m: 0	
8.1	2138864	Änderung	KM (n-1)		5321	Aussch	Ochsenfurt	Weichenabzweig Grz 92W09	Ochsenfurt	Gleisende Gs km 118.496	Gleiserneuerung	***7d + 20:00h***	***07.08.2027***	***22:00***	***15.08.2027***	***18:00***	***Durchgehend***		***Nein***	***Nein***	SG 8, 18 und 708 AUS				Ausschaltung der SG 8, 18 und 708 während der Sperrung Gl 92G5 Logistikgleis erforderlich. APN: , Gleis	Gleiserneuerung: m: 682	
8.2	2138864	Änderung	KM (n-1)		5321	Aussch	Ochsenfurt	Gleisende Gs27 km 119.134	Ochsenfurt	Spi 92W28	Gleiserneuerung	***7d + 20:00h***	***07.08.2027***	***22:00***	***15.08.2027***	***18:00***	***Durchgehend***		***Nein***	***Nein***	SG 8, 18 und 708 AUS				Ausschaltung der SG 8, 18 und 708 während der Sperrung Gl 92G5 Logistikgleis erforderlich. APN: , Gleis	Gleiserneuerung: m: 682	
8.3	2138864	Änderung	KM (n-1)		5321	Aussch	Ochsenfurt	GEA km 118,230	Ochsenfurt	Weichenstamm Grz 92W29	Gleiserneuerung	***7d + 20:00h***	***07.08.2027***	***22:00***	***15.08.2027***	***18:00***	***Durchgehend***		***Nein***	***Nein***	SG 8, 18 und 708 AUS				Ausschaltung der SG 8, 18 und 708 während der Sperrung Gl 92G5 Logistikgleis erforderlich. APN: , Gleis	Gleiserneuerung: m: 682	
8.4	2138864	Änderung	KM (n-1)		5321	Aussch	Ochsenfurt	Spi 92W10	Ochsenfurt	Spi 92W11	Gleiserneuerung	***7d + 20:00h***	***07.08.2027***	***22:00***	***15.08.2027***	***18:00***	***Durchgehend***		***Nein***	***Nein***	SG 8, 18 und 708 AUS				Ausschaltung der SG 8, 18 und 708 während der Sperrung Gl 92G5 Logistikgleis erforderlich. APN: , Gleis	Gleiserneuerung: m: 682	
9	1519787	Änderung	KM (n-1)		5321	Sp Hgl	Ochsenfurt	Hauptsignal 92P4	Ochsenfurt	Hauptsignal 92N4	Gleiserneuerung	***6d + 13:00h***	***09.08.2027***	***05:00***	***15.08.2027***	***18:00***	***Durchgehend***		***Nein***	***Nein***	SG 8, 18 und 708				2. Bauphase Erneuerung Gl 9204 wird nur zwischen den Signalen 92N4 und 92P4 gesperrt. GE konventionell über Nachbargleis 5 2. Bauphase Erneuerung Gl 9204 inkl. Neulagenschleifen Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung: m: 662	
10	1521339	Änderung	KM (n-1)		5321	La	Ochsenfurt	Km 118.45	Ochsenfurt	Km 119.2	Gleiserneuerung	***6d + 13:00h***	***09.08.2027***	***05:00***	***15.08.2027***	***18:00***	***Durchgehend***		***Nein***	***Nein***			130 / 120		Schutz-LA für Gl 303 für Umbauarbeiten im Gl 92G4 Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung: m: 682	
11.1	1521131	Änderung	KM (n-1)		5321	E Lü	Ochsenfurt	Hauptsignal 92P2	Ochsenfurt	Hauptsignal 92N2	Gleiserneuerung	***6d + 13:00h***	***09.08.2027***	***05:00***	***15.08.2027***	***18:00***	***Durchgehend***		***Nein***	***Nein***				BCD	Lü, in der 1. und 2. Bauphase für Gl 202 und Gl 3030 Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung: m: 0	
11.2	1521131	Änderung	KM (n-1)		5321	E Lü	Ochsenfurt	Hauptsignal 92P3	Ochsenfurt	Hauptsignal 92N3	Gleiserneuerung	***6d + 13:00h***	***09.08.2027***	***05:00***	***15.08.2027***	***18:00***	***Durchgehend***		***Nein***	***Nein***				BCD	Lü, in der 1. und 2. Bauphase für Gl 202 und Gl 3030 Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung: m: 0	
12	1519780	Änderung	KM (n-1)		5321	Sp dg Hgl	Ochsenfurt	Weichenstamm Grz 92W02	Ochsenfurt	Hauptsignal 92N2	sonstige Arbeiten	***6h***	***15.08.2027***	***23:00***	***16.08.2027***	***05:00***	***Durchgehend***		***Nein***	***Nein***					sonstige Infrastruktur: 5321, Bf Ochsenfurt, Gl 92G202 von Sig 92N2 bis 92LW2Y Abbau FA zu Gl 202 Logistikgleis nicht erforderlich		
13	1519841	Änderung	KM (n-1)		5321	Sp dg Hgl	Ochsenfurt	Hauptsignal 92P3	Ochsenfurt	Weichenstamm Grz 92W31	sonstige Arbeiten	***6h***	***16.08.2027***	***23:00***	***17.08.2027***	***05:00***	***Durchgehend***		***Nein***	***Nein***					sonstige Infrastruktur: 5321, Bf Ochsenfurt, Gl 92G303 von LS 92LW31Y bis Sig 92P3 Abbau FA zu Gl 303 Logistikgleis nicht erforderlich		
14	1520444	Änderung	KM (n-1)		5321	Sp Hgl	Ochsenfurt	Hauptsignal 92P4	Ochsenfurt	Hauptsignal 92N4	Durcharbeitung von Gleisen	***8h***	***09.10.2027***	***21:00***	***10.10.2027***	***05:00***	***Durchgehend***		***Nein***	***Nein***					Bereich zw. den Hauptsignalen 92N4 und 92P4 Qualistopfg. Mitte Logistikgleis nicht erforderlich	Durcharbeitung von Gleisen: m: 0	
15	1520447	Änderung	KM (n-1)		5321	Sp dg Hgl	Ochsenfurt	Hauptsignal 92P3	Ochsenfurt	Weichenstamm Grz 92W34	Durcharbeitung von Gleisen	***4h***	***09.10.2027***	***21:00***	***10.10.2027***	***01:00***	***Durchgehend***		***Nein***	***Nein***					sonstige Infrastruktur: 5321, Bf Ochsenfurt, Gl 4 und Gl 303, Sperrbereich von LS 92W31X bis Sig 92P3 Bereich zw. 92N4 und W 29 Qualistopfg. links Logistikgleis nicht erforderlich	Durcharbeitung von Gleisen: m: 0	
16	1520449	Änderung	KM (n-1)		5321	Sp dg Hgl	Ochsenfurt	Hauptsignal 92AA	Ochsenfurt	Hauptsignal 92N3	Durcharbeitung von Gleisen	***3h***	***10.10.2027***	***01:00***	***10.10.2027***	***04:00***	***Durchgehend***		***Nein***	***Nein***					sonstige Infrastruktur: 5321, Bf Ochsenfurt, Gl 4 und Gl 303, Sperrbereich von Sig 92P3 und ASig 92AA Bereich zw. 92P4 und W 9 Qualistopfg. rechts Logistikgleis nicht erforderlich	Durcharbeitung von Gleisen: m: 0	