Auflistung der Hindernisse und Besonderheiten

Maßnahme/Paket/Bündel:

Streckenabschnitt/Anlage:

B03 Container

von Station (km)	bis Station (km)	Länge (m)	Aufnahme (Anlage)	Seite	Abstand (zur Gleisachse)	Bemerkung
Bf Moers Gleis 103						
7.767,80			Indusi	linke Si.		
7.767,80			Signal 103 I	l.d.B.		
7.767,80			Anfang Kabelkanal Gr. I	l.d.B.		
7.767,80			Anfang Kabelkanal Gr. I	r.d.B.		
7.773,10			Kabelschacht	l.d.B.		
7.773,10			Signal 102 I	r.d.B.		
7.820,50			TE-Schacht	l.d.B.	60 cm	
7.831,40			TE-Schacht	l.d.B.	50 cm	
8.015,90			Indusi	linke Si.		
8.161,20			Indusi	rechte Si.		
8.366,40			Kabelschacht	l.d.B.	85 cm	
8.366,40			Anfang Kabelkanal Gr. I i.F.	l.d.B.		
8.391,10			Signal 104 II	l.d.B.		
8.391,10			Engstelle Kabelkanal	l.d.B.	60 cm	
8.406,00			Kabelquerung & Kabelschacht	beidseitig	links: 65 cm rechts: 110 cm	
8.410,70			Indusi	rechte Si.		
8.411,40			Signal 103 II	r.d.B.		
8.412,60			RA12 Signal	l.d.B.		
8.414,00	8.422,90	8,90	Unterführung	r.d.B.	35 cm	
Bf Moers Gleis 105						
8.386,80			RA12 Signal	r.d.B.		
8.379,70			Indusi	linke Si.		
8.379,70			Signal 105 II	l.d.B.		
8.379,70	8.371,00	8,70	Kabelkanal Gr. I	l.d.B.		
8.378,70	8.318,00	60,70	Kabelkanal	r.d.B.	75 cm	
8.371,00			Kabelquerung & Kabelschacht	beidseitig	65 cm	
8.362,30			Signal 106 II	r.d.B.	45 cm	
8.354,80			Kabelschacht	l.d.B.	60 cm	
8.318,00			Kabelschacht	r.d.B.	70 cm	
8.130,30			Indusi	linke Si.		
7.991,10			Indusi	rechte Si.		
7.920,50			Kabelschacht	l.d.B.	80 cm	
7.800,20			Kabelquerung & Kabelmerkstein	r.d.B.		
7.777,50			Kabelschacht	l.d.B.	75 cm	
7.777,50	7.743,90	33,60	Kabelkanal Gr. I	l.d.B.	60 cm	
7.757,20			Kabelquerung & Kabelschacht	beidseitig	links: 85 cm rechts: 75 cm	
7.751,10			Signal 104 I	l.d.B.		
7.751,10			Engstelle Kabelkanal	l.d.B.	40 cm	
7.742,90			Indusi			
7.742,00			Signal 105 I	r.d.B.		
Bf Moers Gleis 106						
7.715,20			Indusi			
7.715,20			Signal 106 I	l.d.B.		
7.718,80			Kabelkanal Gr. I	l.d.B.		
7.741,20	7.756,60	15,40	Kabelkanal Gr. I	r.d.B.		
7.741,20			Signal 105 I	r.d.B.	55 cm	
7.742,20			Kabelquerung			
7.756,60			Kabelquerung & Kabelschacht	r.d.B.	65 cm	
7.797,70			Kabelschacht	l.d.B.	55 cm	
7.964,50			Indusi	linke Si.		
8.113,60			Indusi	rechte Si.		
8.317,70			Kabelquerung & Kabelschacht	beidseitig	links: 105 cm rechts: 72 cm	
8.317,70	8.332,60	14,90	Kabelkanal Gr. I i.F.	l.d.B.		
8.317,70	8.378,70	61,00	Kabelkanal Gr. I i.F.	r.d.B.		
8.332,60			Signal 107 II	l.d.B.		
8.361,00			Indusi	rechte Si.		
8.361,00			Signal 106 II	r.d.B.		
8.370,90			Kabelschacht	r.d.B.	50 cm	

Auflistung der Hindernisse und Besonderheiten

Maßnahme/Paket/Bündel:

Streckenabschnitt/Anlage:

B03 Container

von Station (km)	bis Station (km)	Länge (m)	Aufnahme (Anlage)	Seite	Abstand (zur Gleisachse)	Bemerkung
8.386,70			RA12 Signal	r.d.B.		
Bf Moers Gleis 110						
8.287,90			Kabelquerung & Kabelschacht	beidseitig	rechts: 23 cm	
8.287,90	8.282,60	5,30	Kabelkanal Gr. I i.F.	l.d.B.		
8.287,90	8.266,60	21,30	Kabelkanal Gr. I i.F.	r.d.B.		
8.281,90			Indusi	linke Si.		
8.281,90			Signal 111 II	l.d.B.		
8.266,60			Signal 111 II	r.d.B.		
8.219,90			Mast 8/5a			
7.921,50			Kabelschacht	r.d.B.	65 cm	
7.921,50	7.872,70	48,80	Kabelkanal Gr. I i.F.	r.d.B.		
7.919,40			Mast 7/29a mit Gleisvermarkungspunkt	l.d.B.		
7.872,70			Kabelquerung		links: > 100 cm rechts: 65 cm	
7.872,70			Kabelkanal Gr. I i.F.	l.d.B.		
7.844,30			Mast 7/27a	l.d.B.		
7.844,30			Engstelle Kabelkanal Gr. I i.F.	l.d.B.	55 cm	
7.806,00	7.800,00	6,00	Kabelkanal	r.d.B.		
7.800,00			Kabelquerung & Kabelschacht	beidseitig	links: 75 cm rechts: 50 cm	
7.799,10			Indusi	rechte Si.		
7.798,60			Signal 110 I	r.d.B.		
7.790,70			RA12 Signal	l.d.B.		
Bf Moers Gleis 204						
9.260,60			RA12 Signal	l.d.B.		
9.265,00	9.294,90	29,90	Kabelkanal Gr. I	l.d.B.	45 cm	
9.268,10			Kabelquerung im Schwellenfach			
9.306,60	9.327,60	21,00	Brücke/EÜ			
9.357,70			Kabelschacht	r.d.B.		
9.358,10			Kabelkanal Gr. III	r.d.B.	130 cm	
9.363,00			Signal P204	l.d.B.		
9.363,00			Indusi	linke Si.		
9.374,90			ehem. Signal P205	r.d.B.		
9.374,90			Alter F-Kasten	l.d.B.		
9.378,60	9.638,60	260,00	Alter Bahnsteig	l.d.B.		
9.412,60			Indusi	linke Si.		
9.430,50	9.601,90	171,40	Alte Bahnsteigkante			
9.478,90			Indusi	linke Si.		
9.724,50			Indusi	rechte Si.		
10.024,80			Indusi	rechte Si.		
10.024,80			Signal N204	r.d.B.		
Bf Trompet Gleis 8						
-116,00			Mast 4/186	l.d.B.	70 cm	
-134,20			Engstelle Kabelkanal	l.d.B.	20 cm	
-141,00			Signal N8	l.d.B.	70 cm	
-141,00			Signal N7	r.d.B.	70 cm	
-141,00	-147,20	6,20	Betonkabelkanal	r.d.B.	60 cm	
-390,60			Betonfertigteilschacht	l.d.B.	40 cm	
-396,40			Kabelschacht	l.d.B.	50 cm	
-494,00			Kabelschacht	r.d.B.	8 cm	
-494,00	-503,30	9,30	Kabelkanal, Gr. I, i.F.	r.d.B.		
Bf Trompet Gleis 7						
-494,00	-503,30	9,30	Kabelkanal, Gr. I, i.F.	r.d.B.		
-494,00			Kabelschacht	r.d.B.	9 cm	
-489,20			Signal LS 7	l.d.B.		
-484,50			Signal LS 8	r.d.B.		
-146,60			Kabelschacht	r.d.B.	75 cm	
-146,60			Kabelkanal, Gr. I, i.F.	r.d.B.		