Rahmenterminplan 26FEI88475

Gliederung	VORGANG	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	%
0		**Terminplan ERN Durchlass Bad Schönborn**	**132 Tage**	**Mon 21.01.27**	**Fre 30.07.27**	**0%**
1		**Realisierung**	**132 Tage**	**Mon 21.01.27**	**Fre 30.07.27**	
1.1	6.20.010	Baubeginn erfolgt	0 Tage	Mon 21.01.27	Mon 21.01.27	0%
1.2		Beginn der Vorbereitungsarbeiten	42 Tage	Mon 21.01.27	Mon 22.03.27	0%
1.3		Beginn der Ausführung auf der Baustelle	22 Tage	Mon 01.03.27	Fre 02.04.27	
1.4		Hauptarbeiten in TSP	4 Tage	Fre 02.04.27	Die 06.04.27	0%
1.5		Inbetriebnahme und Restarbeiten	81 Tage	Die 06.04.27	Fre 30.07.27	0%
1.5.1	7.30.070	Inbetriebnahme erfolgt	0 Tage	Die 06.04.27	Die 06.04.27	0%
1.5.2		Beantragung Wechsel Referenztermin Planrückführung (wenn erforderlich)	0 Tage	Die 06.04.27	Die 06.04.27	0%
1.5.3		Bestandsplanrückführung	80 Tage	Mit 07.04.27	Fre 30.07.27	0%
1.5.4		Restarbeiten / Mängelbeseitigung durchführen	70 Tage	Mit 07.04.27	Fre 16.07.27	0%
1.5.5	6.20.200	Abschluss der Bauarbeiten / Technische Fertigstellung ist erfolgt	0 Tage	Fre 16.07.27	Fre 16.07.27	0%
1.5.6		Letzte Abnahmeprüfung VOB / VOL erfolgt	0 Tage	Fre 30.07.27	Fre 30.07.27	0%

Notizen
Pflicht-Meilenstein gem. Ril 138.0301A30
Pflicht-Meilenstein gem. Ril 138.0301A30