Rahmenterminplan

Baustellennr.: P-302502
Strecke: 2690-1+2 Abzw. Steinstraße - Frankfurt am Main Stadion
Baustelle: Weichen 91W661 und 91W662 im Bf. Siegburg
Beschreibung: Weichenerneuerung mit vollständiger Bettungserneuerung

Stand: 12.08.2026
Bearbeiter:
Variante: 0



Name	Anzahl

Legende:

- Oberleitung regulieren (2)
- Fachdienste (Ende)
- 2. Stabilisierung Weiche
- Entspannen, Schlußschweißung, verspannen (2)
- Nacharb. — Nacharbeiten (z.B.: Beleuchtung abbauen, etc.)
- Sich. aufb. — Sicherung aufbauen
- Vorarb. — Vorarbeiten (z.B.: Beleuchtung aufbauen, etc.)
- Sich. abb. — Sicherung abbauen
- Weicheneinbau
- Grundschottereinbau mit Erdbaumaschinen (1)
- Weichenausbau
- EM-SAT — Messarbeiten mit Em-SAT
- 1. Stabilisierung Weiche
- Dynamische Gleisstabilisierung
- Bettungsausbau mit Erdbaumaschinen (1)
- Schotter aus gf. Wagen entladen (Weichen)
- Schienen auf ..... m trennen, verziehen (2)
- Fachdienste (Anfang)
- Schienen entladen
- Oberleitung regulieren (1)
- R — Schwellenfelder durchstoßen
- 1. Stabilisierung Gleis
- Entspannen, Schlußschweißung, verspannen (1)
- Einschotterung mit Altschotter (1)
- Schotter aus gf. Wagen entladen (Gleis)
- 2. Stabilisierung Gleis

Bemerkung:
Bauablaufplan als Machbarkeitsstudie.
AN muss eigenen Bauablaufplan zur Genehmigung vorlegen.

Baustellennr.: P-302502
Strecke: 2690-1+2 Abzw. Steinstraße - Frankfurt am Main Stadion
Baustelle: Weichen 91W661 und 91W662 im Bf. Siegburg

BS:
Bauüberwachung:
Bauleitung:

Auftrags-Kurznr.:
Oberbauanordnung Alt: siehe Übersichtsskizze
bzw. Weichenart/-form Neu: siehe Übersichtsskizze
Arbeitsverfahren:
Betriebsart:

Ausführung vom 14.05.2027 bis zum 09.07.2027
durch

Rahmenplan erstellt:
Aufgestellt von:
Zugestimmt:

Bearbeitungsvermerk des Unternehmers

Bearbeitet	
Gezeichnet	
Geprüft	
Maßstab	