km	m	in Begehungs-richtung links	in Begehungs-richtung rechts	Abstand aus Gleisachse (m)	Hindernisse
					<u>Weiche 91W661 Siegburg</u>
					Begehung von ca. 137m hinter WE bis ca. 57m vor WA
26,728	0,00		X		Achszähler im Gleis = Beginn der Messung
					Kabelverteiler 91-58/91-G/W661
			X		Kabelkanal nicht zu erkennen
					Oberbauform vorhanden W60-1667-B90
26,714	14,50		X		Mast 26-31
26,699	28,60			ca. 2,20	Geschwindkeitsanzeiger „160“ in Gleismitte an Betonpfosten
26,685	43,50		X	ca. 2,50	Entwässerungsschacht
					Ø Deckel= 80cm, Ø Schacht=1,00m
26,660	67,60		X	ca. 2,70	Mast 26-29
				ca. 3,30	Kabelkanal Gr. I mit innen liegenden Deckeln
					Vermutlich vom Kabelverteiler ausgehend
26,649	79,00				Mast 25-102
					Kabelkanal dahinter
26,642	86,30		X	ca. 3,10	Altes Mastfundament
					Kabelkanal dahinter
26,630	98,10				Wechsel Oberbauform auf Langschwellenteil mit Betonschwellen
26,625	103,50		X	ca. 2,70	Entwässerungsschacht
					Ø Deckel= 80cm, Ø Schacht=1,00m
					Grenzzeichen Weiche 91W661
					Kabelkanal dahinter
26,618	110,40		X	ca. 2,70	Mast 26-27 = km 26,618
			X	ca. 2,40	Kabelkanal vor dem Mast
26,615	112,70			> ca. 3,30	Hinweisschild
					Kabelkanal davor
					Ab hier gekürzte Schwellen, 6 Stück
26,612	116,30				Ende der gekürzten Schwellen
					Ende Umstellvorrichtung für Herzstück der Nachbarweiche
26,610	118,30				Beginn Schallschutzwand
				ca. 3,30	Kabelkanal davor
26,605	123,50				Kabelverteiler W662/W661
26,604	124,40		X	ca. 2,80	Kabelschacht
					Ggf. Kabelquerung
26,603	125,05		X		Achszähler in der Verbindung
					Achszähler
26,601	126,80		X		Siemens-Achszähler im Stammgleis
					Siemens-Achszählerim Abzweig
			X		Gleisanschlussgehäuse
26,599	128,60				Betonpfosten 8x8
26,596	132,30	X			Siemens-Achszähler im Satmmgleis 91W662
		X			Siemens-Achszähler im Abzweig
					Verbindung komplett mit geteilten Schwellen mit Verbindungsplatten
26,595	133,50		X	ca. 2,80	Kabelschacht
					Ggf. Kabelquerung
26,591	137,00				WE Weiche 91W661
26,589	139,50		X	ca. 2,60	Entwässerungsschacht
					Ø Deckel= 80cm, Ø Schacht=1,00m
					Kabelkanal dahinter
					Schallschutzwand direkt hinter dem Kabelkanal
26,587	141,00				Gleisanschlussgehäuse
					Kabel im Schwellenfach für Weichenheizung
				ca. 2,10	Beginn Schotterfang des beweglichen Herzstücks
26,583	145,30				Konux-Kontakt auf der Schwelle (LST?)
					2 Gleisanschlussgehäuse
26,580	148,00		X		Mast 26-25 hinter dem Kabelkanal
					Kabelkanal hinter dem Schotterfang
26,578	150,00				Ende Schotterfang
					Kabelkanal im Bereich des Herzstückes breiter, Gr. II
					Winkelstützen angebracht, ca. 50cm hoch und stehen ca. 20cm über

26,573	155,20			Grenzzeichen Weiche 91W662
				Schwellenverbindungsplatten verlaufen durch die Weiche
26,571	157,50			Ende Schwellenverbindungsplatten
		X	ca. 3,30	Kabelkanal verläuft weiter
		X	ca. 3,80	Schallschutzwand
26,550	178,50	X	ca. 2,00	Beginn Schotterfang der ZgV
26,543	185,30	X		Mast 26-23 hinter dem Schotterfang
				Kabelkanal müsste zwischen Mast und Schotterfang verlaufen
26,541	187,00		ca. 2,90	Schotterfang verspringt auf
26,538	189,80			Beginn Umstellvorrichtung ZgV
		X		Gleisanschlussgehäuse
26,531	197,00	X		Gleisanschlussgehäuse
				Im Bereich der ZgV: HV73 vorhanden
26,525	203,00			Ende Umstellvorrichtung in Gleismitte
		X		Gleisanschlussgehäuse
26,525	203,50			WA 91W661
26,524	204,00	X	ca. 2,30	Entwässerungsschacht
				In diesem Bereich endet der Schotterfang
			ca. 2,50	Hinter dem Schacht verläuft der Schotterfang weiter, jedoch
26,522	206,00	X		Mast 24-132 hinter dem Schotterfang
		X		Kabelkanal verläuft zwischen Schotterfang und Mast
		X		Schallschutzwand hinter dem Mast
				Kabelverteiler WUE/W661
26,505	223,00			Mast 26-21
				Schotterfang und Kabelkanal davor
				Schallschutzwand hinter dem Mast
26,504	224,00			Ende Schotterfang
				Kabelkanal verläuft weiter, jedoch näher an der Schallschutzwand
26,497	231,30			Wechsel Oberbauform auf W60-1667-B90 (2000)
26,468	260,00	X		Mast 26-19 = Ende der Aufnahme
				Kabelkanal ist nicht zu erkennen