Baustellennr.:

Strecke: 4801 Stuttgart Hbf - Bietigheim-Bissingen, W270

Baustelle: Stuttgart Feuerbach - Stuttgart Zuffenhausen

Beschreibung: QSS-Maßnahme Feuerbach - Ertüchtigung S-Bahn Neubau Weichenverbindung W108 / W109

Stand: 21.08.2026

Bearbeiter: DB E&C

SOG

Datum | Gleis 122/120/106 | Gleis 121/111/151/131 | Gleis 125/132/130 | Uhrzeit

1 : 68000 — 1 : 3265 — 1 : 83333

Stuttgart-Nord — Baustellenanfang km 4.9 + 62 — Baustellenende km 5.1 + 39 — Stg-Zuffenhausen

Gleis 132/130 — 108 (IBW) — 104 — 115 — Gleis 116

Gleis 121/111/151/131 — 109 (ABW) — 102 — 103

Gleis 122/120/106 — 101

Stg Nord

Sa. 11.09.2027

Gleissperrungen ab 20 Uhr (Gleis 122/120/106, Gleis 121/111/151/131, Gleis 125/132/130)

Fachdienste OL, EEA, LST
inkl.Einbau Isolator in SG 413 und Ausrüstung Mast 5-3en

km 5.0 + 62 — 69 m — km 5.1 + 31
Weiche 109

Oberleitung im Gleis 130/132:
Ausrüstung Mehrgleisausleger
inkl. Ausleger
parallel zum Einbau Weiche 109
im Gleis 111/151/131

So. 12.09.2027

Oberleitung im Gleis 132/130, 111/151/131, 120/106
Anpassung OLA Gleis 111/131 (KW, Abspannung)
Anpassung OLA Gleis 106/131 (Abspannung, Festpunkte)
Rückbau Mast 5-2b (Rückbau Fundament im Zuge Gleisbau)

Weiche 109 soweit stopfen, dass sich die Oberleitung mit Fahrzeugen im Gleis 111/151bewegen kann.

Mo. 13.09.2027

Gleis 122/120/106 bis 05 Uhr

km 4.9 + 62 — km 5.1 + 39
Weiche 108 + Gleis
177 m

Di. 14.09.2027

Gleis 122/120/106: 20 – 05

LST im Gleis 131/151/111
Montage Ls 131 II und Signal A

Mi. 15.09.2027

Gleis 122/120/106: 20 – 05

Kabeltrassenarbeiten im Gleis 131/151/111
parallel Oberbauarbeiten im Gleis 132/130

Do. 16.09.2027

Gleis 122/120/106: 20 – 05

Kabeltrassenarbeiten im Gleis 130/132

Oberleitung im Gleis 132/130, 111/151/131
Montage Weichenkettenwerk WV 108/109
Anpassung OLA BEL am Mast 5-4en

Fr. 17.09.2027

Gleis 122/120/106: 20 – 05

Montagearbeiten LST im Gleis 132/130 und 111/151/131

Sa. 18.09.2027

Anpassung OLA BEL am Mast 5-4en

Montagearbeiten LST und Prüfung und Abnahmme Oberleitung

So. 19.09.2027

Prüfung und Abnahme LST

Mo. 20.09.2027

Fachdienste OL, EEA, LST
Ausbau Isolator in SG 413

Gleissperrungen Gleis 121/111/151/131 und Gleis 125/132/130 bis 05 Uhr

erstellt mit SOG 7.3.1.1822

Name	Anzahl

Legende:

- Schotter einb - MFS v.K.
- Schotter verf - FCS
- PSS einb - konventionell
- Erdbau, ausb - ZWB auf BW im N-GLeis
- Schotter entl - FANS aus N-Gleis
- Planum - Verlege - ZWB, Walze
- Spannungsausgleich
- Os,Th,2Tr,bis10K,Neumat, Weiche
- Planum - Erd - ZWB, Walze, Geotextil auslegen
- Stopfen,WSM 08, II.Stabi, B-Sw
- Planum - Erd - ZWB, Walze
- Weiche + Joche, einb. - Sk
- Weiche + Joche, ausb. - Sk
- PSS entl - FANS aus N-Gleis
- Stopfen,WSM 08,verdichten B-Sw
- Bettung aufn - MFS v.K
- Erdbau, ausb - ZWB v.K. auf MFS
- Si brennen Weichengroßteile
- Stopfen,WSM 08, I.Stabi, B-Sw
- Bettung aufn - N-Gleis auf Wagen verl
- TE - Graben, Rohr, verfüllen

Baustellennr.:

Strecke: 4801 Stuttgart Hbf - Bietigheim-Bissingen, W270

Baustelle: Stuttgart Feuerbach - Stuttgart Zuffenhausen

BS:

Bauüberwachung:

Bauleitung:

Rahmenplan erstellt:

Aufgestellt von:

Auftrags-Kurznr.:

Oberbauanordnung Alt:

bzw. Weichenart/-form Neu:

Arbeitsverfahren:

Betriebsart:

Ausführung vom 11.09.2027 bis zum 20.09.2027

durch

Bearbeitungsvermerk des Unternehmers

Bearbeitet	
Gezeichnet	
Geprüft	
Maßstab	

Zugestimmt: