Anhang zur Begehungsniederschrift
Messradprotokoll vom 12.08.2026

Maßnahme/Paket/Bündel: Bf. Itzehoe
Streckenabschnitt/Anlage: **Gl. 49**

~~Aufnahme in / gegen die Streckenrichtung~~, Richtungsangaben re/li bezogen auf Laufrichtung

km	Messradauf-nahme (m)	Aufnahme (Anlage)	Bemerkung
	0,00	***WE W 83***, Schweißung beids.	EW 54-190-1:7,5 H
	2,70	IdS	
	8,00	Erde rechts Beleuchtung	
	8,85	Beleuchtungsmast rechts	a=2,64m z**u Gl.50**
	9,70	GZ links	
	11,55	Schacht links (Entwässerung)	Abdeckung Stahlplatte d=1,05m, a=1,22m Betonschacht
	12,40	KK mit aufliegendem Deckel	a=1,89m
	17,10	Ende KK	
	23,00	Hydrant rechts	a=1,83m (schief)
	28,35	Beleuchtungsmast	
	28,80	Schwellenwechsel -> B70- 2,4 von 2018 +Erde	
	29,80	Beginn KK rechts	Beginn links im Randweg zugewachsene Schwellen Holz
	33,40	Schwellenwechsel -> HH	
	34,80	Ende KK rechts	
	35,40	Schwellenwechsel -> B70- 2,4	
	41,65	Tiefenerder links Metall	a= 1,71m -> Ausbau
	43,40	links Ecke Fundament groß (ggf. Stellwerk alt?) + Beleuchtungsmast rechts	a=2,27m (Fundament) a=2,10m (Mast)
	57,50	Schachtmitte +Sv+ Erde rechts	a=1,80m
	63,90	Vorderkante Prellbock	Holzschwellen
		OLA Mast 65/16b	a=2,27m
	72,90	Gleisende	Bewuchsbeseitigung
		Aufmaß erschwert auf Randweg, da Zug im Gleis	

GZ Grenzzeichen
SV Schienenverbinder
AZ Achszähler
Iso Isolierstoß
KK Kabelkanal
WA Weichenanfang
WE Weichenende