Anhang zur Begehungsniederschrift
Messradprotokoll vom 12.08.2026

Maßnahme/Paket/Bündel: Bf. Itzehoe
Streckenabschnitt/Anlage: **Weichenverbindung W82- W83**

~~Aufnahme in / gegen die Streckenrichtung~~, Richtungsangaben re/li bezogen auf Laufrichtung

km	Messradauf-nahme (m)	Aufnahme (Anlage)	Bemerkung
	0,00	***WE W82***, Schweißung beids.	EW 54-190-1:9 B
		BÜ strail	
	6,70	Schwellenwechsel --> HH	
	7,25	Schweißung	
	14,15	Kabelquerung	
	13,20	Signal links	a=2,97m
	20,40	KK links	a=1,60m
	26,00	OLA links	a=1,60m
	28,80	KK links	a=1,95m
	30,30	***WA W83***	EW 54-190-1:7,5 H

GZ Grenzzeichen
SV Schienenverbinder
AZ Achszähler
Iso Isolierstoß
KK Kabelkanal
WA Weichenanfang
WE Weichenende