Schleifarbeiten Weichen: 29.04.2027 - 16.05.2027
Scheifarbeiten Gleis: 17.04.2027 - 23.04.2027 und 03.05.2027 - 09.05.2027

Tarifpunkt: Rosenheim (MRO)

W: 19W252, 19W602
G: km0,725 - km1,865

LST:
Weichen ab 09.02.2027, 08:00Uhr vom Band nehmen
Zeitfenster an's Band nehmen:
27.02.2027, 08:00 - 05.03.2027, 18:00

Kurbler:
20.02.2027, 08:00Uhr bis 21.02.2027, 07:00Uhr
24.02.2027, 07:00Uhr bis 05.03.2027, 18:00Uhr

Zeitraum GE/WE:
21.02.2027, 06:00Uhr - 26.02.2027, 18:00Uhr

G: km2,675 - km3,064

Zeitraum GE:
09.03.2027, 06:00Uhr bis
03.05.2027, 18:00Uhr

W: 22W701, 22W706 (DUA)
G: km3,064 - km3,520

LST:
Weichen ab 08.02.2027, 08:00Uhr vom Band nehmen
22W701 ab 26.02.2027, 18:00Uhr in Endlage

Kurbler:
gesamte Bauzeit bis Inbetriebnahme ESTW Bad Endorf

Zeitraum GE/WE:
21.02.2027, 06:00Uhr - 26.02.2027, 18:00Uhr

W: 23W21 (DUA), 23W22 (DUA)
G: km9,594 - km10,814 (Se2 + DUA)

LST:
siehe unten *(Zeitraum GE/WE)*

Kurbler:
gesamte Bauzeit bis Inbetriebnahme ESTW Bad Endorf

Zeitraum GE/WE:
Se2 ab 17.02.2027, 06:00Uhr (Achtung! Schienen entladen am 12.02.2027)
Stopfen inkl. Weichen 19.02.2027 - 20.02.2027

W: 23W08 (Neubau)
G: km11,625 - km16,175 (Umbau im Fließbandverfahren)
km11,400 - km11,625 (DUA)

LST:
siehe unten *(Zeitraum GE/WE)*

Kurbler:
15.04.2027, 20:00Uhr - Weiche am Band

Zeitraum GE/WE:
PLV, Umbauzug, Stopfen, Schweißen: 13.02.2027 - 23.03.2027
Einbau 23W08: 30.03.2027, 04:00Uhr - 16.04.2027, 20:00Uhr

W: 23W01 (Neubau), 23W05, 26W06 (DUA), 23W13, 23W14 (Neubau)
G: km16,175 - 17,277 (größtenteils DUA)

LST:
Beginn Weichenumbau ab 31.03.2027, 04:00Uhr
Einstellung Antrieb nach 1 Stab für zwischenzeitliche Befahrbarkeit bis 2.Stab: 23W01 + 23W13 + 23W14 ab 06.04.2027, 12:00Uhr
alle Weichen in Endlage ab 19.04.2027, 07:00Uhr
Achtung! FbV baut bis km17,168 (Bereich Neubau 23W14)! siehe rechts

Kurbler:
gesamte Bauzeit außer Umbauzeitraum bis Inbetriebnahme ESTW Bad Endorf

Zeitraum GE/WE:
31.03.2027 - 19.04.2027
2.Stab + Schlussschweißungen 23W01 + 23W13 + 23W14: 16.04.2027 - 18.04.2027

G: km17,168 - km20,635 (Umbau im Fließbandverfahren)

LST:
siehe unten *(Zeitraum GE/WE)*

Kurbler:
n.e.

Zeitraum GE/WE:
PLV, Umbauzug, Stopfen, Schweißen: 13.02.2027 - 23.03.2027

W: 24W91 (DUA)
G: km20,677 - km24,283 (DUA)

LST:
siehe unten *(Zeitraum GE/WE)*

Kurbler:
gesamte Bauzeit bis Inbetriebnahme ESTW Bad Endorf

Zeitraum GE/WE:
Stopfen Gleis: 29.04.2027 - 03.05.2027
Stopfen 24W91: 24.03.2027 - 28.03.2027

W: 24W04 (Neubau), 24W02, 24W03, 24W12 (DUA), 24W14 (DUA), 24W18 (Neubau)
G: km24,120 - km25,500 (größtenteils nur DUA)

LST:
Beginn Weichenumbau am 26.02.2027, 04:00Uhr
Einstellung Antrieb nach 1 Stab für zwischenzeitliche Befahrbarkeit bis 2.Stab: 24W04, 24W02, 24W18 ab 09.03.2027, 08:00Uhr, Weiche 24W03 in Endlage ab 09.03.2027, 18:00Uhr
alle Weichen + Gleis in Endlage ab 29.03.2027, 07:00Uhr

Kurbler:
gesamte Bauzeit außer Umbauzeitraum bis Inbetriebnahme ESTW Prien


Zeitraum GE/WE:
26.02.2027, 04:00Uhr - 29.03.2027, 07:00Uhr; Gleis 3 fertig wie 24W03

G: km25,500 - km26,950 (DUA)
km30,000 - km30,360 (GE)
km30,360 - km31,200 (Se2)

LST:
siehe unten *(Zeitraum GE/WE)*

Kurbler:
n.e.

Zeitraum GE/WE:
DUA: 29.04.2027 - 03.05.2027
GE: 22.02.2027 - 08.05.2027
Se2: 22.02.2027 - 08.05.2027



W: 19W253, 19W254
G: km0,527 - 0,814

LST:
Am Band lassen bis 26.03.2027, 06:00Uhr
Dann wieder am Band durch Siemens
Zeitfenster anklemmen für Siemens:
30.03.2027, 03:00

Kurbler:
n.e.

Zeitraum GE/WE:
26.03.2027, 06:00Uhr - 30.03.2027, 03:00Uhr

W: 19W251, 19W600, 19W601
G: km0,814 - km1,790

LST:
Weichen ab 09.02.2027, 08:00Uhr vom Band nehmen
Einstellung Antrieb nach 1 Stab für zwischenzeitliche Befahrbarkeit bis 2.Stab: 19W251 + 19W601, 21.02.2027
Zeitfenster an's Band nehmen:
27.02.2027, 08:00 - 05.03.2027, 18:00

Kurbler:
21.02.2027, 08:00Uhr bis 05.03.2027, 18:00Uhr

Zeitraum GE/WE:
09.02.2027, 08:00Uhr bis 21.02.2027, 18:00Uhr
2.Stab + Schlussschweißungen 19W251 und 19W601: 25.02.2027 - 27.02.2027

DL km2,551, km2,741, km2,818

Erneuerung <u>beide Gleise</u>
Zeitraum:
22.03.2027, 06:00Uhr bis
01.04.2027, 18:00Uhr

W: 22W702, 22W703, 22W704 (DUA), 22W705 (DUA)
G: km2,922 - km4,726

LST: Weichen ab 08.02.2027, 08:00Uhr vom Band nehmen
Einstellung Antrieb nach 1 Stab für zwischenzeitliche Befahbahrkeit bis 2.Stab: 22W702, 16.02.2027, 12:00
22W703 ab 20.02.2027, 18:00Uhr in Endlage

Kurbler:
gesamte Bauzeit bis Inbetriebnahme ESTW Bad Endorf

Zeitraum GE/WE:
09.02.2027, 08:00Uhr bis 21.02.2027, 18:00Uhr

W: 23W07 (Neubau)
G: km11,400 - km16,191 (DUA)

LST:
siehe unten *(Zeitraum GE/WE)*

Kurbler:
15.04.2027, 20:00Uhr - Weiche am Band

Zeitraum GE/WE:
DUA Gleis: 28.04.2027 - 02.05.2027
Einbau 23W07: 08.04.2027, 04:00Uhr - 16.04.2027, 20:00Uhr

W: 23W02 (Neubau), 23W03, 23W11, 23W12, 23W15 (Neubau)
G: km16,191 - km17,406 (größtenteils DUA)

LST:
Weichen ab 31.03.2027, 04:00Uhr vom Band nehmen
Zeitfenster an's Band nehmen:
alle Weichen in Endlage ab 19.04.2027, 07:00

Kurbler:
gesamte Bauzeit außer Umbauzeitraum bis Inbetriebnahme ESTW Bad Endorf

Zeitraum GE/WE:
Weichenumbau: 07.04.2027, 04:00Uhr bis 18.04.2027, 22:00Uhr
DUA im RiGl: 28.04.2027 - 02.05.2027

G: km20,677 - km24,283 (DUA)
km18,900 - km20,170 (Se2)

LST:
siehe unten *(Zeitraum GE/WE)*

Kurbler:
gesamte Bauzeit bis Inbetriebnahme ESTW Bad Endorf

Zeitraum GE/WE:
Se2: 02.03.2027 - 03.03.2027 (Achtung! Schienen entladen 13.02.2027!)
Stopfen Gleis: 28.04.2027 - 01.05.2027

W: 24W05 (Neubau), 24W01, 24W13 (DUA), 24W15 (DUA), 24W16 (DUA), 24W17 (Neubau)
G: km24,120 - km25,892

LST:
Beginn Weichenumbau ab 15.03.2027
Zeitfenster an's Band nehmen:
alle Weichen in Endlage ab 29.03.2027, 07:00

Kurbler:
gesamte Bauzeit außer Umbauzeitraum bis Inbetriebnahme ESTW Prien

Zeitraum GE/WE:
15.03.2027 - 29.03.2027

G: km25,892 - km26,950 (DUA)
km30,000 - km30,360 (GE)

LST:
siehe unten *(Zeitraum GE/WE)*

Kurbler:
n.e.

Zeitraum GE/WE:
DUA: 27.04.2027 - 01.05.2027
GE: 22.02.2027 - 08.05.2027

G: 2304 km16,366 - km16,973

LST:
siehe unten *(Zeitraum GE/WE)*

Kurbler:
n.e.

Zeitraum GE/WE:
21.04.2027, 04:00Uhr - 30.04.2027, 18:00Uhr

G: 2406 km0,062 - km0,500

LST:
siehe unten *(Zeitraum GE/WE)*

Kurbler:
n.e.

Zeitraum GE/WE:
15.02.2027 - 04.05.2027