Baugleis

Durcharbeiten von Gleisen

Logistik Bf. Großkorbetha Gl. 522, 523, 43, 44a

BA GE
Entw
Entw
Porosit
Porosit
BE GE
Entw
Entw
Entw
Entw
RWK
RWK

07:00

Fachdienste LST DB InfraGO AG [8h]

Arbeiten EÜ km 12,140 01.05.27 - 21.05.27 (22 Tage)

- Oberbau über Brücke und ca. 15,0 m links und rechts vom Bauwerk komplett zurückbauen: gesamt ca. 40,0 m
- Erdaushub auf und neben dem Bauwerk entfernen und seitlich lagern, Gewölbe komplett freilegen: ca. 3.000,00 m³
- Gewölberücken und Widerlagerwände freilegen: 150,00 m²
- Schutzschicht freilegen und zurückbauen: 150,00 m²
- Altabdichtung entfernen und erneuern gemäß Ril 804: 150,00 m²
- Oberfläche für Abdichtung vorbereiten, ggf. Schadstellen ausbessern
- Abdichtungsschutzschicht neu herstellen
- Widerlagerentwässerung erneuern 30,0 m
- gelagerter Boden (ggf. Neumaterial) wieder einbauen: 3.000,00 m³
- komplette Mauerwerkssanierung Innengewölbe: ca. 200,00 m²
- vollständige Trocknung des Mauerwerks, danach Auftrag Spritzbeton als Schutzschicht am Innengewölbe und den Stirnflächen: ca. 200,00 m²

parallele Herstellung Bahngraben, Randwege

parallele Herstellung Porosit, Bahnmulden, Randwege, Kabelkanal

parallele Herstellung Randwege, Kabelkanal, RWK

22:00

21:00

05:00

21:00

05:00

Bauablaufplan	Datum	Name
bearbeitet	29.10.2025	Liborius
gezeichnet	28.10.2025	Liborius
berichtigt		
Maßstab	ohne	

Auftraggeber

DB InfraGO AG

Rahmenterminplan

Strecke: 6812
Großkorbetha - Deuben
Projekt: Großkorbetha - Webau
km 10,920 bis km 12,705

Aufgestellt: Datum:

Ingenieurdienste Fenchel
Wettiner Straße 1
98617 Meiningen

Unterschrift