DB InfraGO
Region Ost
I.IA-O-I 32
Ingenieurvermessung
Markgrafendamm 24 / Haus 36
10245 Berlin
www.deutschebahn.com

Christian Thätner
+49 1523 314 33 41
Christian.thaetner@deutschebahn.com

22.11.2024

Prüfung nach HB 88301 Gleis- und Bauvermessung

☐ **Prüfung geodätischer Festpunktfelder**

☒ **Gleisgeometrische Prüfung**

Prüfbericht-Nr.:	**2024 –395 – Th**		
Strecke:	6087	km:	15,4 – 16,2
	6089	km:	1,4 – 2,2
Bahnhof:	Hohen Neuendorf West		
Maßnahmen:	WE Weiche 11 und 12		
Teilprojektnummer:	---	Auftrag:	---
Prüfobjekt:	Trassierungsentwurf		
Planungsphase:	Entwurfsplanung		
Auftraggeber:	DB InfraGO		
Projektleiter:	Valentin Seyberlich (I.IDD 32)		
Prüfungsübertragung vom:	---		
Anlagen:	---		

Fachplaner Gleisgeometrie: Jörg Allemann (I.TV-O-U-D 1)

Vorgelegte Unterlagen:

- Erläuterungsbericht
- Trassen/Gradienten digital
- TE auf IVL-Plan-Basis

Geprüfte Unterlagen:

- siehe vorgelegte Unterlagen

☐ **Prüfung geodätischer Festpunktfelder**

Ergebnis der Prüfung: Die Freigabe gemäß Handbuch 88301 für das geodätische Festpunktfeld wird

☐ erteilt. ☐ abgelehnt.

☒ **Gleisgeometrische Prüfung**

Ergebnis der Prüfung: Die Freigabe gemäß Handbuch 88301 für die Trassierung der Gleise und Weichen sowie der Zwangspunkte der Trassierung wird

☒ erteilt. ☐ abgelehnt.

Bedingungen: ☒ ja ☐ nein

Bedingungen:

- Folgende Objekte weisen eine Einschränkung des EBO-Lichtraumprofils auf. Seitens des AG/Bestellers sind entsprechende Sicherungsmaßnahmen spätestens während der Baumaßnahme zu treffen:

▪ Str. 6087R (Gleis 1):		
– Km 15,4+42-15,4+55	SÜ	LH=5,51 m*)
– Km 16,0+93	Schaltschrank	-2,10/0,81 m
– Km 16,0+99	Haltetafel	+2,11/0,81 m
▪ Str. 6087L (Gleis 2):		
– Km 15,4+43-15,4+56	SÜ	LH=5,54 m*)
– Km 16,0+94	Hauptsignal	-2,19/1,79 m

weitere Informationen:

- eine weitere fahrdynamische Prüfung ist an dieser Stelle nach Weisung 823.0900-W-101 nicht notwendig

- bei km 15,4+40 (Str. 6087) ist der fehlende Sicherheitsraum nach DGUV zu beachten

Christian Thätner

Digital unterschrieben von Christian Thätner
Datum: 2024.11.22 08:25:39 +01'00'

.....
Unterschrift

☒ Prüfingenieur für geodätische Festpunktfelder
☒ Prüfingenieur für Gleisgeometrie ❑