TPL G.011560025 – Rahmenterminplan Bf Herborn – Aktualisierung 06.02.2026

Nr.	iTwo Meilensteine	Vorgang / Meilenstein	TPL-Termin (Sept. 2025)	Aktualisiert (Feb. 2026)	Verzug (Wochen)	%	TK	Bemerkung / Validierung
		PLANUNGSPHASE (historisch – abgeschlossene Meilensteine)						**Gesamtdauer: 04.01.2013 – lfd.**
1	1.40.200	Freigabe Vorplanung	04.01.2013	04.01.2013		100%		✓ Abgeschlossen
2	2.40.300	QS Vorplanungsbeginn	14.03.2014	14.03.2014		100%		✓ Abgeschlossen
3	2.10.060	Vertrag VEP abgeschlossen	16.06.2014	16.06.2014		100%		✓ Abgeschlossen
4	2.20.080	VEP genehmigt	30.04.2015	30.04.2015		100%		✓ Abgeschlossen
5	2.60.300	QS Abschluss Vorplanung	08.05.2015	08.05.2015		100%		✓ Abgeschlossen
6	2.40.200	Freigabe zur EP/GP	20.05.2015	20.05.2015		100%		✓ Abgeschlossen
7	2.90.060	Vertrag EP abgeschlossen	08.01.2016	08.01.2016		100%		✓ Abgeschlossen
8	2.40.020	Anzeige zur integrierten Bündelung	27.09.2016	27.09.2016		100%		✓ Abgeschlossen
9	3.10.300	QS Entwurfsplanung	11.11.2016	11.11.2016		100%		✓ QS grün
10	3.10.070	Bestätigung EP ist erfolgt	30.12.2020	30.12.2020		100%		✓ EP überarbeitet und bestätigt
11	3.30.050	Antrag auf Planfeststellung an EBA eingereicht	05.12.2016	05.12.2016		100%		✓ 55141-S51pp/070-2017#005
12		Antrag auf Planänderung an EBA eingereicht	24.03.2021	24.03.2021		100%		✓ Abgeschlossen
13	3.30.110	Planrecht hat Bestandskraft (PfB)	13.10.2023	13.10.2023		100%		✓ §16.1, §18.2, §18.3
14	3.30.200	Abschluss EP/GP	13.10.2023	13.10.2023		100%		✓ Abgeschlossen
15	3.20.020	Anmeldung zum Baukapazitätenmanagement (VI/Sperrpausen)	11.01.2021	11.01.2021		100%		✓ Angemeldet, ABER: keine SP für 2026/2027 eingetragen!
16	3.40.200	Freigabe zur Ausführung (ohne Sonderweg A/B/D)	05.05.2025	05.05.2025		100%		✓ Abgeschlossen
		AKTUELLE PHASENÜBERGREIFENDE EP + AUSEÜHRUNGSPLANUNG						**⚠ Verzug gegenüber TPL: ca. 3 Monate**
17		Klärung Finanzierung Planung / Bau	21.11.25–23.04.26	21.11.25–23.04.26		0%		Laut TPL: 110 Tage. RuFV-Sicherung nötig.
18	3.50.150	Finanzierung Fremd- u. Eigenmittel gesichert (RuFV)	23.04.2026	23.04.2026		0%		Meilenstein laut TPL. Status prüfen!
19		Einkauf Planungsleistung (AP)	05.05.25–10.10.25	**Tlw. Jan 2026**		75%		**⚠ VERZUG: TTK erst ~21.01.2026 beauftragt (Überarb. EP). OLA, 50Hz, TK bereits beauftragt.**
20	5.05.060	Vertrag AP abgeschlossen	10.10.2025	**~21.01.2026**		80%		**⚠ VERZUG ~3 Monate. TTK-Vertrag erst Jan 2026. SAP-Bestellung noch nicht zugegangen.**
21	7.30.298	POV-Pflege PG3	20.05.2025	20.05.2025		100%	TK01	✓ Abgeschlossen
		PLANUNGSGRUNDLAGEN (parallel zur EP-Überarbeitung)						**Aus Planungsbesprechung 28.01.2026**
22		Vermessung – Verifizierung Trassendaten "2651 Herborn GND"	–	Jan–Feb 2026		0%		PST (J. Kurock) prüft bei Riemenschneider. Noch offen!
23		Baugrunduntersuchung – Bohrungen PU (bis 20m Tiefe)	–	Ende März–Apr 2026		0%		Bigus GmbH (Stieglitz). Terminbestätigung bis 20.02.2026. - KaMiSo kritisch / voraussichtlich keine Bohrungen im Gleis notwendig
24		Kampfmitteluntersuchung (im Rahmen der Bohrungen)	–	Feb–Apr 2026		0%		Bigus GmbH. Städtische Zustimmung erforderlich.
25		Bestandsunterlagen Aufzug Hausbahnsteig von Stadt Herborn	–	Jan–Feb 2026		50%		Wessam hat bei Stadt angefragt. Teilweise erhalten (03.02.), TTK prüft.
26		OLA-Mast-Fundamentdaten + Lasten beschaffen	–	**Jan–Mär 2026**		0%		**⚠ ÜBERFÄLLIG! J. Kurock → ALV OLA. Frau Zimmer wartet!**
27		Feldvergleich TK-Bestand	–	Jan–Feb 2026		0%		DB InfraGO TK (Eller). Separat zu beauftragen!
28		Abstimmung Stadt Herborn (Grundstücksnutzung, Bohrungen)	–	10.–12.02.2026		10%		Teams-Termin angefragt (J. Kurock → Wessam). Einladung offen.
29		LV Erstellung (Baubesprechreibung, Pläöne mit Stempel "nur zur Ausschreibung, …etc.) auf VA und KIB auf Basis der EP/ unvollständige AP	–	30.08.26		0%		LV und zugehörige Unterlagen bis 30.08.26 bei Veröffentlichung der Ausschribeung zum 15.09.26
		ERARBEITUNG, ABSTIMMUNG UND FREIGABE DER AP						**TPL: 210 Tage → Verschiebt sich durch Verzug**
30		VA – Verkehrsanlagenplanung (Überarb. EP → AP)	13.10.25–07.08.26	**21.01.26–15.11.26**		10%		**⚠ Start verspätet. TTK arbeitet seit 21.01. 2 Varianten nötig.**
30		KIB – Personenunterführung (Überarb. EP → AP)	13.10.25–07.08.26	**21.01.26–15.11.26**		10%		**⚠ LP4 noch NICHT beauftragt! Nachtrag erforderlich.**
31		Bahnsteigdächer (Zwiesel o. Bodenheim) – Entwurf + PL-Zust.	–	Mär–Jul 2026		0%		TTK plant, Vorlage zur Zustimmung PL (Planungsbespr. 28.01.).
32		Hydraulische Berechnung / Entwässerung	–	Mär–Jun 2026		0%		TTK prüft vorh. Berechnung, ggf. Neuerstellung.
33		Einleitgenehmigung bei Stadt beantragen	–	Apr–Jul 2026		0%		TTK erstellt Antrag. Noch nicht beantragt!
34		Prov. Personenüberführung (nördl. EG) – Entwurf	–	Mär–Jul 2026		0%		PL: nördl. Standort festgelegt (28.01.). Städt. Grundstück nötig.
35		Bauablaufplan (2 Varianten: 1-Los / 2-Lose)	–	**Apr–Sep 2026**		0%		**⚠ ABHÄNGIG von Sperrpausenbestätigung! Nicht planbar ohne SP.**
36		Baubeschreibung (2 Varianten)	–	Mai–Okt 2026		5%		Ergänzungstexte PBhf noch ausstehend (Frau Zimmer, 06.02.).
37		Bauzwischenzustände definieren → 50Hz-Planer	–	Apr–Aug 2026		0%		TTK definiert, übergibt an emch+berger.
		FACHPLANUNGEN (AUSFÜHRUNGSPLANUNG)						
38		OLA – Oberleitungsplanung (AP)	13.10.25–07.08.26	Feb 26–Dez 26		5%		Arcadis beauftragt. OLA-Mast 130-29 Lasten blockierend für KIB!
39		EEA/50Hz – Elektroenergieanlage (AP)	13.10.25–07.08.26	Feb 26–Dez 26		5%		emch+berger (Ben-Messauda, Aboulazm) beauftragt. Wartet auf Bauzustände von TTK.
40		50Hz – Lichtberechnung + Lampenstandorte	–	nach EP-Fertigst.		0%		Erst nach finaler EP möglich (Planungsbespr. 28.01.).
41		50Hz – Bauzwischenzustände planen	–	ab Jun 2026		0%		emch+berger, nach Zuarbeit TTK.
42		LST – INA-Berechnung	–	Mär–Jun 2027		0%		Achim Full macht die LST Planung
43		LST – PT1 Planung	–	Mär–Jun 2027		0%		Achim Full macht die LST Planung
44		TK – Telekommunikation (AP)	13.10.25–07.08.26	Feb 26–Okt 26		5%		DB InfraGO (Eller) beauftragt. Feldvergleich noch offen!
45		Umweltplanung	–			0%		**Im Planfeststellungsbeschluss von 23 ist kein LBP gefordert! Umweltfachl. BÜ notwendig. Planänderung nur notwendig, wenn BE Flächen hinzukommen.**
46		Fördertechnik / Aufzüge (Mittelbahnsteig)	–	Mär–Sep 2026		0%		Häcker-Plan (Becirovic). Kein TK-Anschluss nötig.
47		Geotechnik – Baugrundgutachten	–	Feb–Jun 2026		0%		Bigus GmbH (Stieglitz). Bohrungen ab ~20.02., Gutachten danach.
		Anmeldung Prüfebereich Mitte - Planprüfer / Abnahmeprüfer		Feb 26				**mit Eingang der Prognosen aus den Fachplanungen**
		PRÜFUNGEN UND FREIGABEN						**Verschoben durch EP-Überarbeitung**
48	5.10.060	Freigabe der AP durch den BVB	07.08.2026	**15.01.27**		0%		**⚠ VERZUG ~7 Monate. AP-Erarbeitung endet frühestens Nov 2026.**
49	5.10.030	AP fachtechnisch geprüft (Letzte Planprüfung)	21.01.2027	**15.12.26**		0%		**⚠ VERZUG ~6 Monate. 120 Tage nach AP-Freigabe.**
		AUSSCHREIBUNG UND VERGABE						**Verschiebt sich proportional**
50		Vorbereitung Vergabe, Erstellung + Prüfung LV	18.05.26–07.08.26	Sep 26–Jan 27		0%		Parallel zur AP-Finalisierung. 60 Tage vor AP-Ende.
51	4.20.030	Veröffentlichung / Teilnahmeanträge (Bewerbungsfrist)	07.08.2026	**Sep 26–Jan 27**		0%		**⚠ VERZUG ~8 Monate gegenüber TPL.**
52		Durchführung Vergabe (inkl. 10 Tg. Einspruchsfrist)	13.07.26–06.11.26	**Sep 26–Jan 27**		0%		95 Tage laut TPL.
53	4.30.060	Vertrag AP/Bauausführung abgeschlossen	06.11.2026	**Jan 27**		0%		**⚠ VERZUG ~10 Monate.**
54		Werkplanung durch AN / Materialisierung	09.11.26–28.01.27	**Jan 27 - März 27**		0%		60 Tage laut TPL.
56		Hilfsbrücken-Reservierung	–	**SOFORT–Ende 2029**		0%		**⚠ KRITISCH: Sofort einleiten! Reservierung bis Ende 2028+.**
		BÜ und SiLei		**01.08.2026 - Jan 27**		0%		**Werden die Ausschreibungen für die SiLe von TTK übernommen? BBK bewertet.**
		Bauleistung 50Hz, TK, LST, OLA! (Trenner, Fundamente)		**01.08.2026 - Jan 27**		0%		
		VORBEREITUNGEN BAUPHASE						
57		BETRA erstellen	12.10.2027	Jan 27		0%		8 Wochen vor Baubeginn. Verschiebt sich mit SP.
58	7.10.170	EIGV + CSM	23.11.2027	Nov 26		0%		12 Wochen vor Baubeginn.
59	6.10.050	Baubeginnanzeige (VVB-Bau) zum EBA gesendet	21.12.2027	15.02.27		0%		14 Tage vor Baubeginn.
60	6.10.060	Baubeginnanzeige (Bau-STE) zum EBA gesendet	04.01.2028	15.02.27		0%		14 Tage vor Baubeginn.
		BAUPHASE						**⚠ NICHT BELASTBAR ohne Bestätigung**
		1. BA – HAUSBAHNSTEIG (TK01)					TK01	**TPL: 144 Tage → Verschiebt sich um mind. 12 Monate**
62	6.20.010	Baubeginn erfolgt (Baueinrichtung / physisch)	12.03.2027	**Mär 27**		0%	TK01	
63	6.20.298	Sperrpausen 1. BA	19.03.–26.04.2027	**Mär–Apr 2027**		0%	TK01	
64		Bauausführung 1. BA (Hausbahnsteig)	15.03.–30.09.2027	Mär–Sep 2027		0%	TK01	144 Tage lt. TPL.

65	7.30.010	Nutzungsaufnahme Bauzustand	30.09.2027	Sep 27		0%	TK01	
		Passt der Bau der PU besser in den ersten BA?! - Hilfsbrücken nur bis Anfang 28 notwendig! Treppen und PU-Innen auch ohne SP mgl.!						Theoretisch: 1.BA Herstellung des Hbstg. Und Neubau PU Treppen und Aufzug unter rollendem Rad. Nutzungsaufnahme 2028, Rückbau prov. PU ebenfalls 2028. 2. BA. Rückbau HB, Dächer H.&Mbstg
		2. BA – *PU* + MITTELBAHNSTEIG + AUFZUG (TK02)					**TK02**	**TPL: 174 Tage → Verschiebt sich um mind. 12 Monate**
66	6.20.010	Baubeginn 2. BA (Baueinrichtung / physisch)	01.02.2028	derzeitiger Stand Feb 2029		0%	TK02	⚠ VERZUG – 12 Monate.
67	6.20.298	Sperrpausen 2. BA	15.03.–09.06.2028	derzeitiger Stand Mär–Jun 2029		0%	TK02	⚠ NICHT ANGEMELDET! 85 Tage lt. TPL. 15.02. bis 08.06.28 in Eskalation!!!
68		*Bauausführung 2. BA (PU + Mittelbahnsteig + Aufzug)*	01.02.–29.09.2028	Feb–Sep 2029		0%	TK02	174 Tage lt. TPL.
69	7.30.010	Nutzungsaufnahme 2. BA	29.09.2028	frühestens Sep 2029		0%	TK02	
		PROJEKTABSCHLUSS						
70	7.20.020	Abnahmeprüfung VOB / VÖS erfolgt	22.12.2028	frühestens Mär 2030		0%		60 Tage nach letzter Nutzungsaufnahme.
71	6.20.200	Abschluss Bauarbeiten / Ausbauarbeiten	11.05.2029	frühestens Jun 2030		0%		100 Tage nach Abnahme.
72	7.30.070	Inbetriebnahme erfolgt (inkl. Meldung BV an EBA)	16.05.2029	frühestens Jul 2030		0%		
73	7.30.060	Anzeige Fertigstellung zum EBA SR1 gesendet	19.05.2029	frühestens Jul 2030		0%		
74		Restabwicklung, Vorbereitung + Durchführung KPA	02.10.28–27.09.30	Okt 29–Sep 31		0%		520 Tage lt. TPL.
75	7.40.300	QS Projektabschluss	27.09.2030	**frühestens Sep 2031**		0%		⚠ **Verschiebung um ca. 12 Monate.**
76	7.40.070	Projektabschluss (FAM)	27.09.2030	**frühestens Sep 2031**		0%		⚠ **Verschiebung um ca. 12 Monate.**