# Baubetriebsplan

## Auszug aus dem Baubetriebsplan 13.08.2027 - 10.10.2027; 1 Strecken

| Zeile | MA Strecke | Fn/a betr. | Log Bündel-ID | Gen ZR Wirk Ri | Hinweise | BBMN-ID BBR-ID | La/Lü Regelung-Zeit | MasArt | Vorhaben Regelung-Ort | Anmelder | Arbeiten Regelungen/Fzv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JEXEB | F | GZ | | 1776,1077_Treuchtlingen - Augsburg_Erneuerung Stütz... | 3B268 | | Invest | G.016180403 | DB InfraGO AG | sonstige |
| | S310.1 | FNG | 7-020-E006 | | | | 13.08.2027 22:00 - 10.10.2027 06:00 | | Donauwörth - Mündling | | |
| | S310.0 | FNG | 7-020-E006 | | | -001 | 13.08.2027 22:00 - 14.08.2027 05:59<br>Fr - Sa, dg, 8h | | Donauwörth - Mündling | | Tspl···, Fzv: 0,0 min |
| | S310.0 | G | 7-020-E006 | | | -010 | 14.08.2027 06:00 - 13.09.2027 22:00<br>Mo - So, dg, 736h | | Donauwörth - Mündling | | LüÄndl···, Fzv: 0,0 min |
| | S310.0 | FNG | 7-020-E006 | | | -003 | 14.08.2027 06:00 - 13.09.2027 22:00<br>Mo - So, dg, 736h | | Donauwörth - Mündling | | Vred/LapE, Fzv: 1,0 min |
| | S310.0 | FNG | 7-020-E006 | | | -006 | 14.08.2027 06:00 - 13.09.2027 22:00<br>Mo - So, dg, 736h | | Mündling | | Vred/LapE, Fzv: 1,0 min |
| | S310.1 | FNG | 7-020-E006 | | | -011 | 14.08.2027 22:00 - 16.08.2027 06:00<br>Sa - Mo, je 2 * 8h | | Donauwörth - Mündling | | BGgl/GWB, Fzv: 3,0 min |
| | S310.1 | FNG | 7-020-E006 | | | -002 | 16.08.2027 22:00 - 13.09.2027 22:00<br>Mo - So, dg, 672h | | Donauwörth - Mündling | | BGgl/GWB, Fzv: 3,0 min |
| 1 S | S310.0 | FNG | 7-020-E006 | | | -009 | 13.09.2027 22:00 - 14.09.2027 05:59<br>Mo - Di, dg, 8h | | Donauwörth - Mündling | | Tspl···, Fzv: 0,0 min |
| | S310.1 | FNG | 7-020-E006 | | | -008 | 19.09.2027 22:00 - 10.10.2027 06:00<br>Mo - So, dg, 488h | | Oting-Weilheim - Treuchtlingen | | BGgl/GWB, Fzv: 3,0 min |
| | S310.0 | FNG | 7-020-E006 | | | -007 | 19.09.2027 22:00 - 10.10.2027 06:00<br>Mo - So, dg, 488h | | Oting-Weilheim | | Vred/LapE, Fzv: 2,0 min |

- -001: Gesp.- von MDT, ESig F284/FF283 bis MMDL, ESig AA382 / ASig N310 // Aufbau FA_Erneuerung Stützwand km 7,75 - km 7,79;
- -010: LÜ_Ausschluss für FA_km 7,6 - km 7,85 + km 10,44 - km 10,45;
- -003: La 90_Erneuerung Stützwand km 7,75 - km 7,79;
- -006: La 90_Erneuerung Stützwand km 10,44 - km 10,45;
- -011: Gesp.- von MDT, ESig FF283 bis MMDL, ASig N310 // Aussch. OL freie Strecke MDT - MMDL im Richtungsgleis + MMDL SG 1 // Befahren des Gegengleises von MDT bis MMDL mit Zug // Fahrten mit E-Traktion im Gegengleis bis MOTW // Erneuerung Stützwand km 7,75 - km 7,79 + Erneuerung Stützwand km 10,44 - km 10,45;
- -002: Gesp.- von MDT, ESig FF283 bis MMDL, ESig FF 383 // Aussch. OL freie Strecke MDT - MMDL im Richtungsgleis + MMDL, SG. 1 // Erneuerung Stützwand km 7,75 - km 7,79 + Erneuerung Stützwand km 10,44 - km 10,45 Abbruch und Entsorgung alte Stützmauer Neubau neue Stützmauer (vsl. Spundwand mit Kopfbalken);
- -009: Gesp.- von MMDL, ESig(A381/A382 bis MDT, ESig F284/FF283 // Aussch. OL Freie Strecke MMDL-MDT + MDT-MMDL // Abbau FA;
- -008: Gesp.- von MOTW, ESig FF740 bis MTL, ESig B150 // Aussch. OL Freie Strecke MOTW-MTL // Ausfahrt in MOTW Rl. MTL aus Gl. 702 // Erneuerung Stützwand km 23,44 - km 23,45;
- -007: La 90_Erneuerung Stützwand km 23,44 - km 23,45;