Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

lfd Nr.	tVE-ID	Änderung	Infrastrukturmaßnahme aus IB / BK: IB BK	Infrastrukturmaßnahme aus IB / BK: Bündelnummer	Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten: betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme: VzG-Str.	Gleissperr. OI aus La Einschr.-Lü	von/in Betriebsstelle	von Sig W km Lf2 Spitze Grz	bis Betriebsstelle	bis Sig W km Lf3 Spitze Grz	Art der Arbeiten	erford. Zeit Dauer [Std.]	vorgesehener Beginn: Start-Datum	Start-Zeit	vorgesehenes Ende: End-Datum	End-Zeit	Sperrung / Wirkung: durchgehend Schichtweise durchgehend mit VT in Zugpausen	Wochentag (Tage)	Unterbrechung	Durchgehend Sperrung	Besonderheit: Schaltgruppe oder SG bei freier Strecke	Vorschlag zur Betriebsweise: z.B. GWB / GWB v. Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FfZ / FfZ X, Tsp; Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh. Signalabh., Dienstruhe	Geschwindigkeits- und Lichtraumbeschränkungen: Vzul/ VLa	Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) - ausgeschlossen sind: (A/ D/ AD/ DC/ ADC/ DCB/ ADCB)	Bemerkungen: z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. Nach [min], Anz. Und Ausgabeorte bei Ggl Bef, nicht bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten im Betr-gl., zusätzl. Personal erforderlich	Leistungsmengen	Abhängigkeiten: Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit
1	153567	Änderung	KKM	6-11S-C043	4950	Sp dg Hgl	Crailsheim	Hauptsignal 1N23	Crailsheim	Hauptsignal 1P123	sonstige Arbeiten	*12 * 13h*	*27.05.2027*	*18:00*	*13.06.2027*	*07:00*	*Schichtweise*	*Mo - Fr*	Nein	Nein					Gleis 28 einschl. Laderampe Crailsheim Baustellenlogistik Logistikgleis nicht erforderlich		
2	153567	Änderung	KKM	6-11S-C043	4950	Sp dg Hgl	Crailsheim	Hauptsignal 1N23	Crailsheim	Hauptsignal 1P123	sonstige Arbeiten	*1 * 37h, 2 * 61h*	*27.05.2027*	*18:00*	*13.06.2027*	*07:00*	*Durchgehend mit VT*	*Fr - So*	Nein	Nein					Gleis 28 einschl. Laderampe Crailsheim Baustellenlogistik Logistikgleis nicht erforderlich		
3	148847	Änderung	KKM	6-11S-C043	4950	So Nst	Crailsheim	Hauptsignal 1P123	Crailsheim	Weichenabgang Gw 19	sonstige Arbeiten	*17d + 0:00h*	*27.05.2027*	*18:00*	*13.06.2027*	*18:00*	*Durchgehend*		Nein	Nein					sonstige Infrastruktur: TC Gleis 28, Grz W.114 Abzweg. - Pb Gl.28 Gleis 28 einschl. Laderampe Crailsheim Logistik - Gleis 28 in Crailsheim, einschl. zug. Laderampe, als Logistikgleis Logistikgleis erforderlich. APN: , Gleis TC Gleis 28		
4	153568	Änderung	KKM	6-11S-C043	4940	So Nst	Crailsheim	[illegible]	Crailsheim	Km 30	sonstige Arbeiten	*17d + 0:00h*	*27.05.2027*	*18:00*	*13.06.2027*	*18:00*	*Durchgehend*		Nein	Nein					sonstige Infrastruktur: TC Gleis 91 von GRZ W312 bis Prellbock Gleis 91 Crailsheim Logistik - Gleis 91 Baustellenlogistik Logistikgleis nicht erforderlich		
5	153569	Änderung	KKM	6-11S-C043	4940	So Nst	Crailsheim	Km 30	Crailsheim	[illegible]	sonstige Arbeiten	*17d + 0:00h*	*27.05.2027*	*18:00*	*13.06.2027*	*18:00*	*Durchgehend*		Nein	Nein					sonstige Infrastruktur: TC Gleis 92 von GRZ W312 bis Prellbock TC Gleis 92 von GRZ W312 bis Prellbock Gleis 92 Crailsheim Logistik - Gleis 92 Baustellenlogistik Logistikgleis nicht erforderlich		
6	153570	Änderung	KKM	6-11S-C043	4940	So Nst	Crailsheim	Km 30	Crailsheim	[illegible]	sonstige Arbeiten	*17d + 0:00h*	*27.05.2027*	*18:00*	*13.06.2027*	*18:00*	*Durchgehend*		Nein	Nein					sonstige Infrastruktur: TC Gleis 93 von GRZ W303 bis Prellbock TC Gleis 93 von GRZ W303 bis Prellbock Gleis 93 Crailsheim Logistik - Gleis 93 Baustellenlogistik Logistikgleis nicht erforderlich		
7	153571	Änderung	KKM	6-11S-C043	4940	So Nst	Crailsheim	Km 30	Crailsheim	[illegible]	sonstige Arbeiten	*17d + 0:00h*	*27.05.2027*	*18:00*	*13.06.2027*	*18:00*	*Durchgehend*		Nein	Nein					sonstige Infrastruktur: TC Gleis 94 von GRZ W303 bis Prellbock TC Gleis 94 von GRZ W303 bis Prellbock Gleis 94 Crailsheim Logistik - Gleis 94 Baustellenlogistik Logistikgleis nicht erforderlich		
8.1	148847	Änderung	KKM	6-11S-C043	4950	Sp dg Hgl	Sulzdorf	Trapeztafel Ne1_I	Sulzdorf	Hauptsignal F161	sonstige Arbeiten	*3 * 6h*	*27.05.2027*	*22:00*	*30.05.2027*	*04:00*	*Schichtweise*	*Do - Sa*	Nein	Nein					Vorarbeiten - Aufbau feste Absperrung Gleis 102 Logistikgleis nicht erforderlich		
8.2	148847	Änderung	KKM	6-11S-C043	4950	Sp dg Hgl	Sulzdorf	Spi 122	Sulzdorf	Spi 107	sonstige Arbeiten	*3 * 6h*	*27.05.2027*	*22:00*	*30.05.2027*	*04:00*	*Schichtweise*	*Do - Sa*	Nein	Nein					Vorarbeiten - Aufbau feste Absperrung Gleis 102 Logistikgleis nicht erforderlich		
9	148847	Änderung	KKM	6-11S-C043	4950	Sp dg Hgl	Sulzdorf	Weichenabgang Gw 124	Sulzdorf	Weichenabgang Gw 137	Gleiserneuerung	*12d + 4:00h*	*30.05.2027*	*00:30*	*11.06.2027*	*04:30*	*Durchgehend*		Nein	Nein	SG 31 gekürzt aus Sig N103 - Sig P103				Hauptarbeiten - GE + vBE in TSUD Gleis 103 Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung: m: 777	
10.1	151569	Änderung	KKM	6-11S-C043	4950	Sp dg Hgl	Sulzdorf	Trapeztafel Ne1_I	Sulzdorf	Hauptsignal F161	sonstige Arbeiten	*5h*	*30.05.2027*	*00:30*	*30.05.2027*	*05:00*	*Durchgehend*		Nein	Nein					Einbau Isolator SG 31 Rot in Höhe Sig P103 und in Höhe Sig N103 Logistikgleis nicht erforderlich		
10.2	151569	Änderung	KKM	6-11S-C043	4950	So do Hsl	Sulzdorf	Spi 122	Sulzdorf	Spi 107	sonstige Arbeiten	*5h*	*30.05.2027*	*00:30*	*30.05.2027*	*05:00*	*Durchgehend*		Nein	Nein					Einbau Isolator SG 31 Rot in Höhe Sig P103 und in Höhe Sig N103 Logistikgleis nicht erforderlich		
11.1	151569	Änderung	KKM	6-11S-C043	4950	Aussch	Sulzdorf	Trapeztafel Ne1_I	Sulzdorf	Hauptsignal F161	Oberleitungsarbeiten	*5h*	*30.05.2027*	*00:30*	*30.05.2027*	*05:00*	*Durchgehend*		Nein	Nein	SG 31 rot				Einbau Isolator SG 31 Rot in Höhe Sig P103 und in Höhe Sig N103 Logistikgleis nicht erforderlich	Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0	
11.2	151569	Änderung	KKM	6-11S-C043	4950	Aussch	Sulzdorf	Spi 122	Sulzdorf	Spi 107	Oberleitungsarbeiten	*5h*	*30.05.2027*	*00:30*	*30.05.2027*	*05:00*	*Durchgehend*		Nein	Nein	SG 31 rot				Einbau Isolator SG 31 Rot in Höhe Sig P103 und in Höhe Sig N103 Logistikgleis nicht erforderlich	Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0	
12	151569	Änderung	KKM	6-11S-C043	4950	La	Sulzdorf	Km 51.3	Sulzdorf	Km 52.4	sonstige Arbeiten	*12d + 4:30h*	*30.05.2027*	*00:30*	*11.06.2027*	*05:00*	*Durchgehend*		Nein	Nein			140 / 120		Schutz-La Gleis 1 Logistikgleis nicht erforderlich		
13	151569	Änderung	KKM	6-11S-C043	4950	La	Sulzdorf	Km 51.3	Sulzdorf	Km 52.4	sonstige Arbeiten	*11d + 22:00h*	*30.05.2027*	*07:00*	*11.06.2027*	*05:00*	*Durchgehend*		Nein	Nein			140 / 120		Schutz-La Gleis 2 Logistikgleis nicht erforderlich		
14.1	151569	Änderung	KKM	6-11S-C043	4950	Sp dg Hgl	Sulzdorf	Trapeztafel Ne1_I	Sulzdorf	Hauptsignal F161	Gleiserneuerung	*12 * 8h*	*30.05.2027*	*21:00*	*11.06.2027*	*05:00*	*Schichtweise*	*Mo - So*	Nein	Nein	SG 31 rot komplett aus				Baustellenlogistik / Ver- und Entladearbeiten Gleis 102 Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung: m: 777	
14.2	151569	Änderung	KKM	6-11S-C043	4950	So do Hsl	Sulzdorf	Spi 122	Sulzdorf	Spi 107	Gleiserneuerung	*12 * 8h*	*30.05.2027*	*21:00*	*11.06.2027*	*05:00*	*Schichtweise*	*Mo - So*	Nein	Nein	SG 31 rot komplett aus				Baustellenlogistik / Ver- und Entladearbeiten Gleis 102 Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung: m: 777	
15.1	151569	Änderung	KKM	6-11S-C043	4950	Sp dg Hgl	Sulzdorf	Trapeztafel Ne1_I	Sulzdorf	Hauptsignal F161	Oberleitungsarbeiten	*5h*	*11.06.2027*	*00:30*	*11.06.2027*	*05:00*	*Durchgehend*		Nein	Nein	SG 31 Rot				Ausbau Isolator SG 31 Rot in Höhe Sig P103 und in Höhe Sig N103 Logistikgleis nicht erforderlich	Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0	
15.2	151569	Änderung	KKM	6-11S-C043	4950	Sp dg Hgl	Sulzdorf	Spi 122	Sulzdorf	Spi 107	Oberleitungsarbeiten	*5h*	*11.06.2027*	*00:30*	*11.06.2027*	*05:00*	*Durchgehend*		Nein	Nein	SG 31 Rot				Ausbau Isolator SG 31 Rot in Höhe Sig P103 und in Höhe Sig N103 Logistikgleis nicht erforderlich	Oberleitungsarbeiten: m: 0, Stück: 0	
16.1	148847	Änderung	KKM	6-11S-C043	4950	Sp dg Hgl	Sulzdorf	Trapeztafel Ne1_I	Sulzdorf	Hauptsignal F161	sonstige Arbeiten	*2 * 6h*	*11.06.2027*	*22:00*	*13.06.2027*	*04:00*	*Schichtweise*	*Fr + Sa*	Nein	Nein					Nacharbeiten - Abbau fester Absperrung in Gleis102 Logistikgleis nicht erforderlich		
16.2	148847	Änderung	KKM	6-11S-C043	4950	Sp dg Hgl	Sulzdorf	Spi 122	Sulzdorf	Spi 107	sonstige Arbeiten	*2 * 6h*	*11.06.2027*	*22:00*	*13.06.2027*	*04:00*	*Schichtweise*	*Fr + Sa*	Nein	Nein					Nacharbeiten - Abbau fester Absperrung in Gleis102 Logistikgleis nicht erforderlich		