MESSRADPROTOKOLL

Bf Sulzdorf

Gleis 103

lfm	Korrektoren	km	Objekt/ Hindernis/ Oberbauform	Seite (bezogen auf FahrtRi)	Abstand zur Gleisachse	Bemerkung
0		**52,311**	Weichenendteil Weiche 122			
2		**52,309**	Isolierstoß	links/rechts		
11		**52,300**	Ende B90			S 54
24		**52,287**	Achszähler	links		
28		**52,283**	Schweißung			
30		**52,281**	Achszähler Nachbargleis	links		B70 - 2.4
44		**52,267**	Isolierstoß, linke Schiene			
46		**52,265**	Gleismagnet	rechts		
47		**52,264**	Isolierstoß, linke Schiene			
47		**52,264**	Signal N3			
47		**52,264**	Rangiererweg	links		
59		**52,252**	Oberbauformwechsel B53			
64		**52,247**	TE-Schacht	links	2,00	
74		**52,237**	TE-Schacht	links		
87		**52,224**	TE-Schacht	rechts		
126		**52,185**	TE-Schacht	rechts	4,00	
136		**52,175**	TE-Schacht	links	2,00	
160		**52,151**	TE-Schacht	links		
160		**52,151**	TE-Schacht	rechts		
172		**52,139**	Anfang Eisenbahnüberführung			
185		**52,126**	Ende Eisenbahnüberführung			
190		**52,121**	TE-Schacht	rechts	2,00	
197		**52,114**	TE-Schacht	links	2,00	
228		**52,083**	TE-Schacht	rechts		
228		**52,083**	TE-Schacht	links		
292		**52,019**	Oberbauformwechsel B70-2.4			
296		**52,015**	Gleismagnet			
328		**51,983**	TE-Schacht	links		
340		**51,971**	Oberbauformwechsel			
370		**51,941**	TE-Schacht	links	3,50	
370		**51,941**	TE-Schacht	rechts	3,00	
377		**51,934**	Vermessung punkt	rechts	4,00	
417		**51,894**	TE-Schacht	links	2,00	
417		**51,894**	TE-Schacht	rechts	3,00	
466		**51,845**	TE-Schacht	rechts	2,00	

MESSRADPROTOKOLL
Bf Sulzdorf
Gleis 103

lfm	Korrektoren	km	Objekt/ Hindernis/ Oberbauform	Seite (bezogen auf FahrtRi)	Abstand zur Gleisachse	Bemerkung
474		**51,837**	OL Mast	links		
480		**51,831**	Potenziell Einfahrt zur Gleis	rechts		
490		**51,821**	Indusi			2 Alteschwellen (Beton) neben Gleis rechts
508		**51,803**	Kabelschacht	links	2,20	
517		**51,794**	TE-Schacht	rechts		Instandhaltung: Eine Deckel (Beton), Durchmesser 68 cm
535		**51,776**	Kabelkanal		0,40	Aufligende Decke
535		**51,776**	Oberbauformwechsel B93 nach B70			
568		**51,743**	TE-Schacht	rechts		
597		**51,714**	Kabelkanal		2,20	
619		**51,692**	TE-Schacht	rechts	1,90	Deckel erneuern
670		**51,641**	TE-Schacht	rechts	2,10	
717		**51,594**	Kabelkanal		2,20	Vermutlich kabelquerung
727		**51,584**	Holzschwellen			
740		**51,571**	Indusi	rechts		
741		**51,570**	Isolierstoß	links/rechts		
743		**51,568**	Achszäler			
758		**51,553**	Betonschwellen B90			
773		**51,538**	25 x B90			
773		**51,538**	Weichenlangschwellenteil			
785		**51,526**	Weichenende Weiche 107			