Baustellennr.: 302205

Strecke:

Baustelle: Gleis 18 Bf. Bochum Langendreer

Beschreibung: Gleiserneuerung mit vollst. Bettungserneuerung bis 20 cm unter Unterkante neuer Schwelle

Rahmenterminplan

Stand: 07.09.2026

Bearbeiter:

SOG

Datum

Uhrzeit

Aufbau Sicherung am Gleis 3: Sperrung vom Esig C - Lckbl. Gleise 3, 16, 17 und 18 gesperrt

Abbau: Sicherung am Gleis 3: Sperrung vom Esig C - Lckbl. Gleise 3, 16, 17 und 18 gesperrt

GE Gleis 18, Sperrung Gr.: W3 - Gr.: W117, Gleise 16, 17 und 18 gesperrt

1 : 3000

ESI Tiefenstation Tief, KS 1 + ESig C

W3 W5 W2 W1 W4 W6 W114 W113 W118 W117 W116 W115

Str. 2151-2 (Gleis 2)

Str. 2151-1 (Gleis 3)

Feste Absperrung

Gleis 16

Gleis 17

Gleis 18

Fr. 26.03.2027

Sa. 27.03.2027

Aufbau feste Absperrung am Gleis 3 (Strecke 2151-1)

Fachdienste des AG...

So. 28.03.2027

Achtung Zeitumstellung von Winterzeit auf Sommerzeit

Mo. 29.03.2027

Di. 30.03.2027

Reg. GLA

Mi. 31.03.2027

Abbau feste Absperrung am Gleis 3 (Strecke 2151-1)

Belastungsstopfgang vom 21.05.27, 21:00 Uhr - 22.05.27, 05:00 Uhr

erstellt mit SOG 7.1.1.1622

Name	Anzahl

Legende:

Fachdienste (Ende)
Sich. abb.: Sicherung abbauen
Sich. aufb.: Sicherung aufbauen
Oberleitung regulieren
Fachdienste (Anfang)

Bemerkung:

Baublaufplan als Machbarkeitsstudie.
AN muss eigenen Baublaufplan zur Genehmigung vorlegen.

Baustellennr.: 302205

Strecke:

Baustelle: Gleis 18 Bf. Bochum Langendreer

BS:

Bauüberwachung:

Bauleitung:

Auftrags-Kurznr.:

Oberbauunterbrechung Alt: siehe Übersichtsskizze

bzw. Weichenart/-form Neu: siehe Übersichtsskizze

Arbeitsverfahren: ZWB

Betriebsart:

Ausführung vom 26.03.2027 bis zum 31.03.2027

durch: Unternehmer

Rahmenplan erstellt:	Aufgestellt von:
Bearbeitungsvermerk des Unternehmers	Zugestimmt:
Bearbeitet:	
Gezeichnet:	
Geprüft:	
Maßstab:	