Baustellennr.: G.016271480

Strecke: 4000

Baustelle: km 227,900 - km 225,450

Beschreibung: Gleiserneuerung ohne Schiene

Stand: 22.09.2026

Bearbeiter:

SOG

Datum | Totalsperrung | Sperrung: Heitersheim - Bad Krozingen | Sperrung: Bad Krozingen - Heitersheim | Sperrung: Grz W2 bis Sig F | Uhrzeit | Az-Lok | RM | Laderaupe MF 100 | Umbauzug UM | Gleisstopfmaschine 09-32 | Schotterpflug SSP90 | Schleifmaschine

1 : 18000 | 1 : 19910 | 1 : 30801

Abstellbahnhof 1 km 225,0 + 0 | Baustellenanfang km 225,4 + 50 | EÜ Muttighoferstr. km 225,4 + 88 | EÜ Eisenbahnstr. km 225,7 + 20 | DL03 km 226,8 + 5 | EÜ Belchenstr. km 227,3 + 62 | EÜ Hauptstr. km 227,4 + 65 | EÜ Fuß-/ Radweg km 227,5 + 91 | EÜ Bergerstr. km 227,7 + 87 | Baustellenende km 227,9 + 0 | Abstellbahnhof 2 km 229,5 + 0

EÜ Muttighoferstr. | EÜ Eisenbahnstr. | DL03 | EÜ Belchenstr. | EÜ Hauptstr. | EÜ Fuß- | EÜ Bergerstr. | Bstg 2 | Bstg 120

Sa. 07.08.2027

Aufbau ATWS
Gleis Bad Krozingen - Heitersheim
07:00 - 20:00

So. 08.08.2027

Vorarbeiten
Umsetzen Si

Kampfmittel
Längserde
Suchschachtungen
Schiene verziehen

Mo. 09.08.2027

Vorarbeiten
Umsetzen Si

Fr. 13.08.2027 – Sa. 14.08.2027

Fachdienste LST EM
ISO-Einbau in Heitersheim W2

So. 15.08.2027 – Mo. 16.08.2027 – Di. 17.08.2027 – Mi. 18.08.2027 – Do. 19.08.2027 – Fr. 20.08.2027 – Sa. 21.08.2027 – So. 22.08.2027

Mo. 23.08.2027

Fachdienste LST EM
ISO-Ausbau in Heitersheim W2

Fachdienste LST EM

24.08.2027 – 28.08.2027

So. 29.08.2027

Nacharbeiten
Längserde einholen
ATWS abbauen

Mo. 30.08.2027

Nacharbeiten
Längserde einholen
ATWS abbauen

erstellt mit SOG 7.2.1-17956

Name	Anzahl

Legende:

LST	Fachdienste LST EM
	Si trennen,v Hd bis 120m Si 2xSi
K10	Befestigung - ausb. K10
∧∨	Gleisumbau UM
M	Montage Gleis hin UH_UM, W-Bef
	BR - BRM
	Schotter verf - FCS
	Stopfen,GSM 09,verdichten B-Sw
I	Stopfen,GSM 09, I Stabi, B-Sw
II	Stopfen,GSM 09, II.Stabi, B-Sw
	Os,Th,2Tr,bis10K,Neumat, bis 180 m
LST	LST
	Planum
R	Restarbeiten
	Si trennen
A	Joch ausb
	Bettung einb - Ngl
●●●	Bettung aufn - MFS
V	Wiedereinbau Joch

Baustellennr.: G.016271480

Strecke: 4000

Baustelle: km 227,900 - km 225,450

BS:

Bauüberwachung:

Bauleitung:

Auftrags-Kurznr.:

Oberbauanordung Alt:

bzw. Weichenart/-form Neu:

Arbeitsverfahren:

Betriebsart:

Ausführung vom 13.08.2027 bis zum 16.08.2027

durch

Rahmenplan erstellt:

Aufgestellt von:

Bearbeitungsvermerk des Unternehmers

Bearbeitet

Gezeichnet

Geprüft

Maßstab

Zugestimmt: