Richtlinie	tVE der Variante ID	267004															Baubetriebsplanung, Betra und La
Bahnbetrieb																	
Betrieb und Bau koordinieren baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme																	406.1103V03 Seite x/x

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

			Infrastruktur maßnahme aus IB / BK		Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten								vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Sperrung / Wirkung			Besonderheit	Vorschlag zur Betriebsweise	Geschwindigkeits- und Lichtraumbeschränkungen		Bemerkungen	Leistungsmengen	Abhängigkeiten
					betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme																					
lfd Nr.	tVE-ID	Änderung	IB BK	Bündelnummer	VzG-Str.	Gleissperr. Ol aus La Einschr.-LÜ	von/in Betriebsstelle	von Sig W km Lf2 Spitze Grz	bis Betriebsstelle	bis Sig W km Lf3 Spitze Grz	Art der Arbeiten	erford. Zeit Dauer [Std.]	Start-Datum	Start-Zeit	End-Datum	End-Zeit	durchgehend Schichtweise durchgehend mit VT in Zugpausen	Wochentag (Tage)	Gleisnah (Ja/Nein)	Ersatzverkehr (Ja/Nein)	Schaltgruppe oder SG bei freier Strecke	z.B. GWB / GWB v. Ggl Zs 8, Ggl Befehl, Ffz / Ffz X, Tsp; Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh. Signalabh., Dienstruhe	Vzul/ Vla	Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) - ausgeschlossen sind: (A/ D/ AD/ DC/ ADC/ DCB/ ADCB)	z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. Nach [min], Anz. Und Ausgabeorte bei Ggl Bef, nicht bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten im Betr-gl., zusätzl. Personal erforderlich		Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit
1	154019	Änderung	KKM	T-032	5504	ESP	Stamberg	Hauptsignal 36F	Tutzing	Hauptsignal 37AA	Stützmauerarbeiten	56d + 0:00h	17.04.2027	03:00	12.06.2027	03:00	Durchgehend		Nein	Nein					Abriss + Tiefgründung Ri 2 - Erneuerung SW Feldafing km 34,967_L/ km 35,145_R Strecke 5504 - Abbruch Bestand der Stützwand - Herstellung bauseitige Böschungssicherung - Herstellung Bohrpfähle (Tiefgründung für neue Stützwand) Abriss + Tiefgründung Ri 2 - Erneuerung SW Feldafing km 34,967_L/ km 35,145_R Strecke 5504 Logistikgleis nicht erforderlich	Stützmauerarbeiten: m: 0, m²: 0	tVE-1540049 und tVE-1540073 müssen genau zeitgleich liegen. / tVE-1540049 und tVE-1540082 müssen genau zeitgleich liegen. /
2	154020	Änderung	KKM	T-032	5504	La	Stak 37572	Km 34.517	Stak 37524	Km 35.3	Stützmauerarbeiten	56d + 0:00h	17.04.2027	03:00	12.06.2027	03:00	Durchgehend		Nein	Nein			120 / 90	BCD	Schutz-LA Ri 1 - Erneuerung SW Feldafing km 34,967_L/ km 35,145_R Strecke 5504 Logistikgleis nicht erforderlich	Stützmauerarbeiten: m: 0, m²: 0	tVE-1540082 und tVE-1540049 müssen genau zeitgleich liegen. /
3	154021	Änderung	KKM	T-032	5504	E Lü	Stak 37572	Km 34.5	Stak 37524	Km 35.5	Stützmauerarbeiten	56d + 0:00h	17.04.2027	03:00	12.06.2027	03:00	Durchgehend		Nein	Nein				BCD	LÜ-Ausschluss Ri 1 - Erneuerung SW Feldafing km 34,967_L/ km 35,145_R Strecke 5504 - während Abriss alles Bauwerk und Herstellung Tiefgründung Ri 2 LÜ-Ausschluss Ri 1 - Erneuerung SW Feldafing km 34,967_L/ km 35,145_R Strecke 5504 Logistikgleis nicht erforderlich	Stützmauerarbeiten: m: 0, m²: 0	tVE-1540073 und tVE-1540049 müssen genau zeitgleich liegen. /
4	154017	Änderung	KKM	T-032	5504	ESP	Stamberg	Hauptsignal 36FF	Tutzing	Hauptsignal 37A	Stützmauerarbeiten	28d + 0:00h	19.06.2027	03:00	17.07.2027	03:00	Durchgehend		Nein	Nein					Herstellung SW Ri 1 - Erneuerung SW Feldafing km 34,967_L/ km 35,145_R Strecke 5504 - Gleistrockbau - Abbruch Bestand Stützwand - Herstellung Böschungssicherung - Herstellen Stützwand - Herstellen Gleis Herstellung SW Ri 1 - Erneuerung SW Feldafing km 34,967_L/ km 35,145_R Strecke 5504 Logistikgleis nicht erforderlich	Stützmauerarbeiten: m: 0, m²: 0	tVE-1540116 und tVE-1540143 müssen genau zeitgleich liegen. / tVE-1540116 und tVE-1540146 müssen genau zeitgleich liegen. /
5	154018	Änderung	KKM	T-032	5504	La	Stak 37572	Km 34.517	Stak 37524	Km 35.3	Stützmauerarbeiten	28d + 0:00h	19.06.2027	03:00	17.07.2027	03:00	Durchgehend		Nein	Nein			120 / 90	BCD	Schutz-LA Ri 2 - Erneuerung SW Feldafing km 34,967_L/ km 35,145_R Strecke 5504 - während Herstellung SW r.d.B. Schutz-LA Ri 2 - Erneuerung SW Feldafing km 34,967_L/ km 35,145_R Strecke 5504 Logistikgleis nicht erforderlich	Stützmauerarbeiten: m: 0, m²: 0	tVE-1540146 und tVE-1540116 müssen genau zeitgleich liegen. /
6	154019	Änderung	KKM	T-032	5504	E Lü	Stak 37572	Km 34.5	Stak 37524	Km 35.5	Stützmauerarbeiten	28d + 0:00h	19.06.2027	03:00	17.07.2027	03:00	Durchgehend		Nein	Nein				BCD	LÜ-Ausschluss Ri 2 - Erneuerung SW Feldafing km 34,967_L/ km 35,145_R Strecke 5504 - während Herstellung SW r.d.B. LÜ-Ausschluss Ri 2 - Erneuerung SW Feldafing km 34,967_L/ km 35,145_R Strecke 5504 Logistikgleis nicht erforderlich	Stützmauerarbeiten: m: 0, m²: 0	tVE-1540143 und tVE-1540116 müssen genau zeitgleich liegen. /
7	154016	Änderung	KKM	T-032	5504	La	Feldafing	Km 34.9	Stak 37524	Km 35.3	Stützmauerarbeiten	24h	17.07.2027	03:00	18.07.2027	03:00	Durchgehend		Nein	Nein			120 / 70		Nachlauf-LA Ri 1 - Erneuerung SW Feldafing km 34,967_L/ km 35,145_R Strecke 5504 - nach Einbau Gleis Nachlauf-LA Ri 1 - Erneuerung SW Feldafing km 34,967_L/ km 35,145_R Strecke 5504 Logistikgleis nicht erforderlich	Stützmauerarbeiten: m: 0, m²: 0	
8	154008	Änderung	KKM	T-032	5504	ESP	Stamberg	Hauptsignal 36F	Tutzing	Hauptsignal 37AA	Stützmauerarbeiten	7d + 0:00h	13.11.2027	03:00	20.11.2027	03:00	Durchgehend		Nein	Nein					Herstellfüllung Ri 2 - Erneuerung SW Feldafing km 34,967_L/ km 35,145_R Strecke 5504 Logistikgleis nicht erforderlich	Stützmauerarbeiten: m: 0, m²: 0	tVE-1540097 und tVE-1540101 müssen genau zeitgleich liegen. / tVE-1540097 und tVE-1540110 müssen genau zeitgleich liegen. /
9	154010	Änderung	KKM	T-032	5504	La	Stak 37572	Km 34.517	Stak 37524	Km 35.3	Stützmauerarbeiten	7d + 0:00h	13.11.2027	03:00	20.11.2027	03:00	Durchgehend		Nein	Nein			120 / 90	BCD	Schutz-LA Ri 1 - Erneuerung SW Feldafing km 34,967_L/ km 35,145_R Strecke 5504 - während Herstellung SW r.d.B. Schutz-LA Ri 1 - Erneuerung SW Feldafing km 34,967_L/ km 35,145_R Strecke 5504 Logistikgleis nicht erforderlich	Stützmauerarbeiten: m: 0, m²: 0	tVE-1540101 und tVE-1540097 müssen genau zeitgleich liegen. /
10	154011	Änderung	KKM	T-032	5504	E Lü	Stak 37572	Km 34.5	Stak 37524	Km 35.5	Stützmauerarbeiten	7d + 0:00h	13.11.2027	03:00	20.11.2027	03:00	Durchgehend		Nein	Nein				BCD	LÜ-Ausschluss Ri 1 - Erneuerung SW Feldafing km 34,967_L/ km 35,145_R Strecke 5504 - während Herstellung SW r.d.B. LÜ-Ausschluss Ri 1 - Erneuerung SW Feldafing km 34,967_L/ km 35,145_R Strecke 5504 Logistikgleis nicht erforderlich	Stützmauerarbeiten: m: 0, m²: 0	tVE-1540110 und tVE-1540097 müssen genau zeitgleich liegen. /