Bauablaufplan Neubau EÜ Bahnhofsstraße Bönen

Nr	Name	Anfang	Ende	Dauer
1	**EÜ Bönen Bahnhofstraße**	Mo, 26.10.26	Fr, 14.07.28	628 Tage
1.1	**Erstellen Ausführungsplanung**	Mo, 15.03.27	Fr, 04.02.28	327 Tage
1.2	**Fertigung Trogüberbauten Werkstatt**	Mo, 12.07.27	Fr, 04.02.28	208 Tage
1.3	**Bauphase 1**	Mo, 26.10.26	Do, 03.06.27	221 Tage
1.3.1	Beweissicherung Oststraße	Mo, 26.10.26	Fr, 30.10.26	5 Tage
1.3.2	Baufeldfreimachung / Rodung Erdwall	Mo, 02.11.26	Fr, 20.11.26	19 Tage
1.3.3	Bodenuntersuchung Schadstoffe	Mo, 23.11.26	Fr, 29.01.27	68 Tage
1.3.4	Herrichten Flur 651	Mo, 18.01.27	Fr, 29.01.27	12 Tage
1.3.5	Abtrag Erdwall Flur 652	Mo, 01.02.27	Fr, 19.03.27	47 Tage
1.3.6	Herrichten Erdwallbereich	Mo, 22.03.27	Do, 25.03.27	4 Tage
1.3.7	Herrichten BE-Fläche Ost	Di, 30.03.27	So, 18.04.27	20 Tage
1.3.8	Aufbau Sedimentationsanlage	Mo, 19.04.27	Fr, 14.05.27	26 Tage
1.3.9	Bereitsstellung Grundwasserreinigungsanlage	Mo, 10.05.27	Fr, 14.05.27	5 Tage
1.3.10	Kampfmittelsondierung Mobilkran	Di, 30.03.27	Fr, 30.04.27	32 Tage
1.3.11	Herstellung Gründung Mobilkran	Mo, 03.05.27	Mo, 17.05.27	15 Tage
1.3.12	Aufbau Mobilkran	Di, 18.05.27	Do, 03.06.27	17 Tage
1.4	**1. Sperrzeit (14.05.2027 - 25.06.2027)**	**Fr, 14.05.27**	**Fr, 02.07.27**	**50 Tage**
1.5	**Bauphase 2.1 Gleis 4 / 3**	**Fr, 14.05.27**	**Fr, 25.06.27**	**43 Tage**
1.5.1	(184) Baustelle einrichten GSH	Fr, 14.05.27	Fr, 14.05.27	1 Tag
1.5.2	(134) Kampfmittel Sondierung Gleis 4 GSH	Fr, 14.05.27	Fr, 14.05.27	1 Tag
1.5.3	(139) Baufeldfreimachung OLA Gleis 4 GSH	Sa, 15.05.27	Sa, 15.05.27	1 Tag
1.5.4	(140) Baufeldfreimachung LST GSH	Sa, 15.05.27	Sa, 15.05.27	1 Tag
1.5.5	Rückbau Mittelbahnsteig	Fr, 14.05.27	Sa, 15.05.27	2 Tage
1.5.6	(143) Ausbau Gleisjoche 4 / 3	Fr, 14.05.27	Mo, 17.05.27	4 Tage
1.5.7	(135) Baufelfdfreimachung OLA Gleis 3 GSH	Sa, 15.05.27	So, 16.05.27	2 Tage
1.5.8	(142) Baufeldfreimachung LST Gleis 3 GSH	Sa, 15.05.27	So, 16.05.27	2 Tage
1.5.9	Ausbau Schotter	So, 16.05.27	Di, 18.05.27	3 Tage
1.5.10	Ausbohlung Gleis 4 / 3	Di, 18.05.27	Mi, 19.05.27	2 Tage
1.5.11	(163) Gründung OLA Maste 197-9n / 197-11n (GSH)	Di, 18.05.27	Mi, 19.05.27	2 Tage
1.5.12	Kampfmittelsondierung	Fr, 14.05.27	Mi, 19.05.27	6 Tage
1.5.13	Gleis 4 (Bohrpfähle)	Do, 20.05.27	Mo, 24.05.27	5 Tage
1.5.14	Gleis 4 + 3 (Bohrpfähle)	Do, 20.05.27	Fr, 28.05.27	9 Tage
1.5.15	Gleis 3 (Bohrpfähle)	Di, 25.05.27	Fr, 28.05.27	4 Tage
1.5.16	(164) Gründung ZS4 GSH	Fr, 21.05.27	Fr, 21.05.27	1 Tag
1.5.17	Verbau Hilfsbrücken	Do, 20.05.27	Di, 01.06.27	13 Tage
1.5.18	Gleis 3 + 2 (Bohrpfähle)	Di, 25.05.27	Di, 01.06.27	8 Tage
1.5.19	(165) OLA Maste 197-9n / 197-11n stellen GSH	Sa, 22.05.27	Sa, 22.05.27	1 Tag
1.5.20	Ausbohlen der Gleise 2 / 1 / 10	Fr, 14.05.27	Mi, 26.05.27	13 Tage
1.5.21	Bodenaushub Gleis 4 / 3	Mo, 31.05.27	Do, 03.06.27	4 Tage
1.5.22	Einbau Auflagerträger HB / Anker	Fr, 04.06.27	Sa, 05.06.27	2 Tage
1.5.23	Einbau Hilfsbrücken	Sa, 05.06.27	So, 06.06.27	2 Tage
1.5.24	Sicherung Kabel auf HB	Mo, 07.06.27	Di, 08.06.27	2 Tage
1.5.25	(166) Kettenwerk Gleis 4 / 3 aufbauen + Gleisschaltmittel einschalten	Do, 24.06.27	Fr, 25.06.27	2 Tage
1.6	**Bauphase 2.2 Gleis 2 / 1 / 10**	Mo, 17.05.27	Fr, 02.07.27	47 Tage
1.6.1	(208/212) Baufeldfreimachung OLA Gleis 2/1/10 GSH	Mo, 17.05.27	Di, 18.05.27	2 Tage
1.6.2	(211/213) Baufeldfreimachung LST Gleis 2/1/10 GSH	Mo, 17.05.27	Di, 18.05.27	2 Tage
1.6.3	(153) Gründung VWp 2 herstellen Gleis 2 GSH	Di, 18.05.27	Di, 18.05.27	1 Tag
1.6.4	(154) Kabeltrog verlegen Gleis 1 GSH	Di, 18.05.27	Di, 18.05.27	1 Tag
1.6.5	(156) R10 rückbauen Gleis 10 GSH	Di, 18.05.27	Di, 18.05.27	1 Tag
1.6.6	(155) Gründung ZR1 herstellen Gleis 10 GSH	Mi, 19.05.27	Mi, 19.05.27	1 Tag
1.6.7	(157) Kabeltrog verlegen Gleis 10 GSH	Mi, 19.05.27	Mi, 19.05.27	1 Tag
1.6.8	(158) Gründung ZR10) Gleis 10 herstellen GSH	Do, 20.05.27	Do, 20.05.27	1 Tag
1.6.9	Kampfmittelsondierung	Do, 20.05.27	So, 20.06.27	32 Tage
1.6.10	(159) Gründung OLA Mast 197-10n / 197-12n herstellen Gleis 10 GSH	Di, 25.05.27	Mi, 26.05.27	2 Tage
1.6.11	Ausbau Gleisjoche 2 / 1 / 10	Mo, 07.06.27	Fr, 11.06.27	5 Tage
1.6.12	Gleis 2 (Bohrpfähle)	Do, 10.06.27	Di, 15.06.27	6 Tage
1.6.13	Gleis 2 + 1 (Bohrpfähle)	Fr, 11.06.27	Mo, 21.06.27	11 Tage
1.6.14	Gleislängsentwässerung provisorische Ableitung	Mo, 14.06.27	Fr, 25.06.27	12 Tage
1.6.15	Gleis 1 (Bohrpfähle)	Mi, 16.06.27	Mi, 16.06.27	1 Tag
1.6.16	Gleis 1 + 10 (Bohrpfähle)	Do, 17.06.27	Fr, 25.06.27	9 Tage
1.6.17	Gleis 10 (Bohrpfähle)	Di, 22.06.27	Fr, 25.06.27	4 Tage
1.6.18	(171) Kettenwerk Gleis 2/1/10 aufbauen +Gleisschaltmittel einschalten Gleis 10 GSH	Mi, 30.06.27	Do, 01.07.27	2 Tage
1.6.19	Abbau Mobilkran	Di, 08.06.27	Fr, 25.06.27	18 Tage
1.6.20	(178/179/ 180/181/182) Inbetriebnahme GSH	Fr, 02.07.27	Fr, 02.07.27	1 Tag
1.7	**Bauphase 3**	**Mo, 28.06.27**	**Mi, 02.02.28**	**220 Tage**
1.7.1	BE-Fläche Oststraße herrichten	Mo, 28.06.27	Fr, 16.07.27	19 Tage
1.7.2	Kampfmittelsondierungen Trog Westseite	Mo, 28.06.27	Fr, 23.07.27	26 Tage
1.7.3	Herstellung Bohrpfähle Westseite (157 Stk)	Mo, 12.07.27	Fr, 03.09.27	54 Tage
1.7.4	Kampfmittelsondierung Trog Ostseite	Mo, 26.07.27	Fr, 27.08.27	33 Tage
1.7.5	Herstellung Bohrpfähle Ostseite (248 Stk)	Mo, 30.08.27	Mi, 24.11.27	87 Tage
1.7.6	**Trogbrücken Gleis 4 / 3 / 10**	Mo, 08.11.27	Mo, 31.01.28	85 Tage
1.7.6.1	Herrichten Montageplatz Überbauten	Mo, 22.11.27	Fr, 17.12.27	26 Tage
1.7.6.2	Anlieferung Überbauteile	Fr, 03.12.27	Di, 07.12.27	5 Tage
1.7.6.3	Montage Trogbrücken	Mo, 08.11.27	Fr, 24.12.27	47 Tage
1.7.6.4	Erstellen einer Einhausung	Mo, 06.12.27	Mo, 03.01.28	29 Tage
1.7.6.5	Korrosionsschutz Schweißnähte / Deckbeschichtung	Fr, 12.11.27	Fr, 10.12.27	29 Tage
1.7.6.6	Abnahme Überbauten	Sa, 22.01.28	So, 23.01.28	2 Tage
1.7.6.7	Mängelbeseitigung	Di, 25.01.28	Mo, 31.01.28	7 Tage
1.7.6.8	Rückbau Einhausung	Do, 27.01.28	Mo, 31.01.28	5 Tage
1.7.7	**Straßenbau Westseite**	Mo, 06.09.27	Mi, 02.02.28	150 Tage
1.7.7.1	Herstellen Kanalisation Oststraße	Mo, 06.09.27	Fr, 17.12.27	103 Tage
1.7.7.2	Herstellen Zufahrt Parkplatz	Mo, 25.10.27	Mi, 02.02.28	101 Tage
1.7.8	**Straßenbau Oststeite**	Mo, 06.09.27	Mi, 02.02.28	150 Tage
1.7.8.1	Straßenneubau Bahnhofstraße Poststraße	Mo, 06.09.27	Mi, 02.02.28	150 Tage
1.7.9	**Verkehrsanlage / Personenunterführung**	Mo, 30.08.27	Fr, 17.12.27	110 Tage
1.7.9.1	Kampfmittelsondierung	Mo, 30.08.27	Fr, 15.10.27	47 Tage
1.7.9.2	Herstellung Ortbetonborpfähle Teil 1	Mo, 18.10.27	Fr, 17.12.27	61 Tage
1.8	**2. Sperrzeit (21.01.2028 - 23.06.2028)**	**Fr, 21.01.28**	**Fr, 23.06.28**	**155 Tage**
1.9	**Bauphase 4**	**Fr, 21.01.28**	**Fr, 14.07.28**	**176 Tage**
1.9.1	(206) Baustelle einrichten GSH	**Fr, 21.01.28**	**Fr, 21.01.28**	**1 Tag**
1.9.2	(252) Stellwerk außer Betrieb nehmen GSH	**Sa, 22.01.28**	**Sa, 22.01.28**	**1 Tag**
1.9.3	**Gleis 10**	Fr, 21.01.28	Fr, 21.04.28	92 Tage
1.9.3.1	Kampfmittelsondierung Bohrpfähle Gleis 10	Fr, 21.01.28	Di, 25.01.28	5 Tage
1.9.3.2	Rückbau Gleise 10	So, 23.01.28	So, 23.01.28	1 Tag
1.9.3.3	(196) Gleis 10 Ausbau Weiche 25+26 GSH	Mo, 24.01.28	Mo, 24.01.28	1 Tag
1.9.3.4	(197) Bohrpfähle herstellen GSH	Di, 25.01.28	Fr, 28.01.28	4 Tage
1.9.3.5	Herstellen Bohrpfähle Gleis 10	Mi, 26.01.28	Sa, 29.01.28	4 Tage
1.9.3.6	Herstellen Widerlagerbalken Gleis 10	So, 30.01.28	Do, 17.02.28	19 Tage
1.9.3.7	Herstellen Flügelkappe Gleis 10	Fr, 18.02.28	Sa, 04.03.28	16 Tage
1.9.3.8	Herstellen Kammerwand Übergänge Gleis 10	So, 05.03.28	Fr, 10.03.28	6 Tage
1.9.3.9	Einschub Trogüberbau Gleis 10	Mo, 17.04.28	Di, 18.04.28	2 Tage
1.9.3.10	Einbau Übergänge	Mi, 19.04.28	Fr, 21.04.28	3 Tage
1.9.3.11	(284) Aushub 3 m GSH	Sa, 29.01.28	Sa, 29.01.28	1 Tag
1.9.3.12	(295) Vorbereitende Arbeiten GSH	Di, 01.02.28	Di, 01.02.28	1 Tag
1.9.3.13	(295) Aushärtungszeit GSH	So, 27.02.28	Do, 09.03.28	12 Tage
1.9.4	**Bodenaushub / Wasserhaltung**	Fr, 21.01.28	Sa, 12.02.28	23 Tage
1.9.4.1	Rückbau Gleise 1 / 2	Fr, 21.01.28	Sa, 22.01.28	2 Tage
1.9.4.2	Bodenaushub	So, 23.01.28	Di, 08.02.28	17 Tage
1.9.4.3	Herstellen Wasserhaltung	Di, 25.01.28	Do, 10.02.28	17 Tage
1.9.4.4	Herrichten Pfahlkopfbalken	Sa, 29.01.28	Do, 10.02.28	13 Tage
1.9.4.5	Einbau Sauberkeitsschicht	Mo, 31.01.28	Sa, 12.02.28	13 Tage
1.9.5	**Gleis 4 / 2**	Mi, 02.02.28	So, 26.03.28	54 Tage
1.9.5.1	Herstellen Widerlagerbalken Gleis 2 / 4	Mi, 02.02.28	So, 20.02.28	19 Tage
1.9.5.2	(205) Rückbau Kettenwerk Gleis 4 / 3 GSH	Fr, 04.02.28	Fr, 04.02.28	1 Tag
1.9.5.3	Herstellen Flügelkappe Gleis 4	Mo, 21.02.28	Di, 07.03.28	16 Tage
1.9.5.4	Aufbau Traggerüst WIB-Trägerüberbau Gleis 2	Mo, 21.02.28	Mi, 23.02.28	3 Tage
1.9.5.5	Auflegen Stahlträger Gleis 2	Do, 24.02.28	Fr, 25.02.28	2 Tage
1.9.5.6	Einbau Schalung / Bewehren / Betonage Gleis 2	Sa, 26.02.28	Mo, 13.03.28	17 Tage
1.9.5.7	Ausschalen WIB-Trägerüberbauten/ Rückbau Traggerpüst Gleis 2	Mi, 15.03.28	Fr, 17.03.28	3 Tage
1.9.5.8	Absenken WIB-Überbau Gleis 2	Sa, 18.03.28	So, 19.03.28	2 Tage
1.9.5.9	Herstellen Kammerwand Übergänge Gleis 2	Mo, 20.03.28	Sa, 25.03.28	6 Tage
1.9.5.10	Abdichtung WIB-Überbau Gleis 2	Mo, 20.03.28	So, 26.03.28	7 Tage
1.9.6	**Gleis 3 / 1**	Mo, 21.02.28	Mi, 12.04.28	52 Tage
1.9.6.1	Herstellen Widerlager Gleis 3 / 1	Mo, 21.02.28	Fr, 10.03.28	19 Tage
1.9.6.2	Aufbau Traggerüst WIB-Trägerüberbau Gleis 1	Sa, 11.03.28	So, 12.03.28	2 Tage
1.9.6.3	Auflegen Stahlträger Gleis 1	Mo, 13.03.28	Di, 14.03.28	2 Tage
1.9.6.4	Einbau Schalung / Bewehren Betonage Gleis 1	Mi, 15.03.28	Fr, 31.03.28	17 Tage
1.9.6.5	Ausschalen WIB-Trägerüberbauten/ Rückbau Traggerüst Gleis 1	Sa, 01.04.28	Mo, 03.04.28	3 Tage
1.9.6.6	Absenken WIB-Überbau Gleis 1	Di, 04.04.28	Mi, 05.04.28	2 Tage
1.9.6.7	Herstellen Kammerwand Übergänge	Do, 06.04.28	Di, 11.04.28	6 Tage
1.9.6.8	Abdichtung WIB-Überbau Gleis 1	Do, 06.04.28	Mi, 12.04.28	7 Tage
1.9.7	**Einbau Trogbrücken Gleis 4 / 3**	Di, 14.03.28	Di, 18.04.28	36 Tage
1.9.7.1	(218) Weiche 40 + 41 ausbauen GSH	Fr, 17.03.28	Fr, 17.03.28	1 Tag
1.9.7.2	Aufbau Mobilkran	Di, 14.03.28	Fr, 17.03.28	4 Tage
1.9.7.3	Ausbau Hilfbrücken	Sa, 18.03.28	Sa, 18.03.28	1 Tag
1.9.7.4	Einbau Trogbrücken Gleis 4 / 3	So, 19.03.28	So, 19.03.28	1 Tag
1.9.7.5	Herstellen Kammerwände Übergangskonstruktion Gleis 4 / 3	Mo, 20.03.28	Fr, 24.03.28	5 Tage
1.9.7.6	Einbau Gleis 4 / 3	Do, 13.04.28	Di, 18.04.28	6 Tage
1.9.7.7	(236) Einbau Weiche 40 + 41 Gleis 4 GSH	Mo, 17.04.28	Di, 18.04.28	2 Tage
1.9.8	**Bodeneinbau**	Mo, 21.02.28	Di, 18.04.28	58 Tage
1.9.8.1	Baugrubenverfüllung Lehmschicht	Mo, 21.02.28	Do, 13.04.28	53 Tage
1.9.8.2	Herstellen Abdichtung Widerlager Begrenzungsdrainage	Sa, 04.03.28	Sa, 15.04.28	43 Tage
1.9.8.3	Bodenverfüllung / HGT-Schicht	Mo, 06.03.28	Di, 18.04.28	44 Tage
1.9.9	Einbau Unterschottermatte Gleislage	Mi, 08.03.28	Di, 18.04.28	42 Tage
1.9.10	**Oberbau**	Fr, 17.03.28	Fr, 23.06.28	99 Tage
1.9.10.1	Einbau Gleis 2 / 1	Mi, 19.04.28	Fr, 21.04.28	3 Tage
1.9.10.2	Einbau Weichen 25 / 26	Sa, 22.04.28	So, 23.04.28	2 Tage
1.9.10.3	Einbau Gleis 10	Mo, 24.04.28	Mi, 26.04.28	3 Tage
1.9.10.4	(251) Signale stellen GSH	Do, 23.03.28	Sa, 25.03.28	3 Tage
1.9.10.5	(253) Hdf GSH	Mi, 24.05.28	Mi, 24.05.28	1 Tag
1.9.10.6	(267) Gleisschaltmittel montieren GSH	Fr, 17.03.28	Di, 21.03.28	5 Tage
1.9.10.7	(272) Verkabelung Signale GSH	Mi, 03.05.28	Mi, 10.05.28	8 Tage
1.9.10.8	(246) Aufbau Kettenwerk Gleis 1 / 2 / 10 GSH	Do, 18.05.28	Fr, 19.05.28	2 Tage
1.9.10.9	(277) Abnahme und Testbetrieb GSH	Fr, 26.05.28	Do, 22.06.28	28 Tage
1.9.10.10	(241) Inbetriebnahme GSH	Fr, 23.06.28	Fr, 23.06.28	1 Tag
1.9.10.11	Einbau Aussteifungen Widerlager	Mo, 12.06.28	Fr, 23.06.28	12 Tage
1.9.11	**Bauphase 5**	Mo, 26.06.28	Fr, 14.07.28	19 Tage
1.9.11.1	Baustelle räumen AN EÜ Bauwerk	Mo, 26.06.28	Fr, 07.07.28	12 Tage
1.9.11.2	Baustelle einrichten AN Trogbauwerk	Mo, 03.07.28	Fr, 14.07.28	12 Tage
1.10				



Aufsteller: wtb ingenieure gmbh
an den speichern 5
48157 münster