

Baustellennr.:	124066 Strgl. Abzweig Bremen-Hastedt - Abzweig Bremen-Vahr - Bremen-Hbf 2027
Strecke:	1401 Bremen-Sebaldsbrück -- Bremen Rbf, Stw Bve (G-Bahn) 1402 (Brm-Hemelingen --) Abzweig Bremen-Hastedt - Abzweig Bremen-Vahr (G-Bahn)
Baustelle:	Strgl. Abzweig Bremen-Hastedt -- Abzweig Bremen-Vahr -- Bremen Hbf
Beschreibung:	Strgl. Abzweig Bremen-Vahr -- Bremen Hbf (Strecke 1401) Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung / teilw. Bettungserneuerung km 0,187 - km 1,636 Strgl. Abzweig Bremen-Hastedt -- Abzweig Bremen-Vahr (Strecke 1402) Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung / teilw. Bettungserneuerung km 1,636 - km 2,636

Stand: 13.08.2026

SOG

Bearbeiter: Hr. J. Schmitt (EPV-GIV mbH)

Datum
Sperrung Strecke 2200 A-Richtung (Sig "G" - Sig "11193") (Nachbargleis / Anschlussbereich)
Sperrung Strecke 2200 B-Richtung (Grz Weiche 100 - Sig "11194") (2. Nachbargleis)
Sperrung Strecke 1740 A-Richtung (Sig "N2" Sebaldsbrück - Sig "B") (. Nachbargleis)
Sperrung Strecke 1740 B-Richtung (Sig "F" - Sig "BB") (Nachbargleis)
Sperrung Strecke 1401 A-Richtung (Sig "J" - Sig "11C") (Baugleis)
Sperrung Strecke 1401 B-Richtung (Sig "10174" - Sig "11CC")
Sperrung Strecke 1402 A-Richtung (Sig "272" - Weiche 10001) (Baugleis)
Sperrung Strecke 1402 A-Richtung (Weiche 101 - Sig "272")
Uhrzeit
1 : 4684000
1 : 13679
1 : 420000
(Alle Stationierungen beziehen sich auf die Strecken 1402 / 1401 (jeweils A-Richtung).)
Abzweig Bremen-Hastedt
Abzweig Bremen-Vahr
Bremen Hbf
Bf Osnabrück Hbf km -117,0 + 0
Bf Diepholz
Bf Bremen-Hemelingen Bf Kirchweyhe
Baustellenanfang A-Richtung (BA 1) km 0,2 + 64
272 km 0,4 + 84
Ende EBRd km 0,6 + 20 Anfang EBRd km 0,6 + 10
Ende EBRd km 1,2 + 50 Anfang EBRd km 1,2 + 35
Baustellenende BA 1 km 1,5 + 58
Baustellenanfang BA 2 km 1,6 + 52
Anfang KRBWd km 1,7 + 22
Ende KRBWd km 1,8 + 22
Anfang KRBWd km 1,8 + 85
Ende KRBWd km 1,9 + 41
Sperrung B-Richtung Str. 1401
Ende EBRd km 2,2 + 22 Anfang EBRd km 2,2 + 2
Baustellenende A-Richtung (BA 2) km 2,6 + 36
Ende EBRd km 2,8 + 84 Anfang EBRd km 2,8 + 67
Bf Bremen Hbf
Bf Bremen Rbf km 9,3 + 0
100
192
292
272
G 101
J
RWK
B-Richtung Str. 2200
A-Richtung Str. 2200
A-Richtung Str. 1402
10173
A-Richtung Str. 1401
10163
10001
10174
10170
B-Richtung Str. 1401
A-Richtung Str. 1401
Längserde
11CC
11C
B-Richtung Str. 1740
11BB
A-Richtung Str. 1740
11B
26.04.27
27.04.27
28.04.27
29.04.27
30.04.27
01.05.27
02.05.27
Mo. 03.05.2027
Di. 04.05.2027
Mi. 05.05.2027
Do. 06.05.2027
Fr. 07.05.2027
Sa. 08.05.2027
So. 09.05.2027
Mo. 10.05.2027
Di. 11.05.2027
Mi. 12.05.2027
Do. 13.05.2027
Fr. 14.05.2027
Sa. 15.05.2027
So. 16.05.2027
Mo. 17.05.2027
Di. 18.05.2027
Di. 18.05.2027
Mi. 19.05.2027
20.05.27
28.06.27
29.06.27
30.06.27
01.07.27
Sa. 03.07.2027
So. 04.07.2027
Mo. 05.07.2027
Strgl. Bremen-Hemelingen -- Bremen Hbf (Str. 2200 A-Richtung) ab 09.04.2027 00:00 Uhr gesperrt.
Strgl. Abzweig Bremen-Hastedt -- Abzweig Bremen-Vahr -- Bremen Hbf (Str. 1402/1401 A-Richtung) ab 25.04.2027 06:00 Uhr gesperrt.
Meßarbeiten / Kabelsuche / Vorarbeiten zur GE (schichtweise 08:00 - 16:00 Uhr)
Vorhandene Sicherungsanlage (FA) am Strgl. Bremen Hbf - Bremen-Hemelingen (Strecke 2200 B-Richtung) im Bereich von ca. km 234,8 - ca. km 235,4 bleibt bis zum 17. bzw. 18.05.2027 stehen.
Gleiserneuerung Strgl. Bremen-Hemelingen - Bremen Hbf (Strecke 2200 A-Richtung) von 09.04. - 07.05.2007
Meßarbeiten / Kabelsuche / Vorarbeiten zur GE (schichtweise 08:00 - 16:00 Uhr)
Meßarbeiten / Kabelsuche / Vorarbeiten zur GE (schichtweise 08:00 - 16:00 Uhr)
Meßarbeiten / Kabelsuche / Vorarbeiten zur GE (schichtweise 08:00 - 16:00 Uhr)
Meßarbeiten / Kabelsuche / Vorarbeiten zur GE (schichtweise 08:00 - 16:00 Uhr)
Strgl. Bremen-Hemelingen -- Bremen Hbf (Str. 2200 A-Richtung) ab 01.05.2027 08:00 Uhr gesperrt.
Strgl. Abzweig Bremen-Hastedt -- Abzweig Bremen-Vahr -- Bremen Hbf (Str. 1402/1401 A-Richtung) ab 01.05.2027 08:00 Uhr gesperrt.
Gleiserneuerung Strgl. Bremen-Hemelingen - Bremen Hbf (Strecke 2200 A-Richtung) von 09.04. - 07.05.2007
Gleiserneuerung Strgl. Bremen-Hemelingen - Bremen Hbf (Strecke 2200 A-Richtung) von 09.04. - 07.05.2007
Ausfahren / Aufbau Sicherungsanlage an B-Richtung Strecke 1740 (ATWS)
Christi Himmelfahrt (Feiertag)
Ausfahren / Aufbau Sicherungsanlage an B-Richtung Strecke 1740 (ATWS)
Ausbringen und Einbau OLA-Längserde
Bei allen Arbeiten GMT ab ca. km 2,45 muss das Strgl. der B-Richtung Strecke 1740 mit gesperrt werden (Seitenläufer bei GMT).
Bei allen Arbeiten GMT ab ca. km 2,45 muss das Strgl. der B-Richtung Strecke 1740 mit gesperrt werden (Seitenläufer bei GMT).
LST- Arbeiten / Oberleitungsarbeiten / Anbau OLA-Erden / Abbau Erdung / Einschalten Oberleitung / Aufheben Gleissperrung usw. (bis Signal "272") / Aufheben Gleissperrung A-Richtung Strecke 2200
Pfingstsonntag (Feiertag)
Abbau Sicherungsanlage an B-Richtung Strecke 2200 (FA)
Pfingstmontag (Feiertag)
LST- Arbeiten / Oberleitungsarbeiten / Anbau OLA-Erden / Abbau Erdung / Einschalten Oberleitung / Aufheben Gleissperrung usw.
Abbau Sicherungsanlage an B-Richtung Strecke 2200 (FA)
Abbau / Rückbau OLA-Längserde
Abbau Sicherungsanlage an B-Richtung Strecke 1740 (vsl. ATWS)
Abbau Sicherungsanlage an B-Richtung Strecke 1740 (vsl. ATWS)
Meßarbeiten / Vorarbeiten für Belastungsstopfgang (schichtweise 08:00 - 16:00 Uhr in Zugpausen)
Meßarbeiten / Vorarbeiten für Belastungsstopfgang (schichtweise 08:00 - 16:00 Uhr in Zugpausen)
Meßarbeiten / Vorarbeiten für Belastungsstopfgang (schichtweise 08:00 - 16:00 Uhr in Zugpausen)
Meßarbeiten / Vorarbeiten für Belastungsstopfgang (schichtweise 08:00 - 16:00 Uhr in Zugpausen)
Gleissperrung / LST-Arbeiten usw.
Belastungsstopfgang Strgl. Bremen-Hemelingen -- Bremen Hbf (Str. 2200 A-Richtung) zwischen 04.07.2027 23:00 Uhr - 05.07.2027 07:00 Uhr.
Belastungsstopfgang Strgl. Bremen-Hemelingen -- Bremen Hbf (Str. 2200 A-Richtung) zwischen 04.07.2027 23:00 Uhr - 05.07.2027 07:00 Uhr.
LST- Arbeiten / Abbau La-Signale / Aufheben Gleissperrung usw.
Gleissperrung / LST-Arbeiten usw.
Sperrpause für Schienenschleifen
LST- Arbeiten / Abbau La-Signale / Aufheben Gleissperrung usw.

erstellt mit SOG 7.2.1-1790

Name	Anzahl

Legende:

Kk	Einbau Kabelkanäle
	LST- und OLA-Arbeiten
	Fachdienste (Anfang)
	Einbau Kabelquerung (Rohr)
RW-Konstruktion	Einbau Randwegkonstruktion
Schleifen	Schienen schleifen
< <	Si umsetzen und einbauen
Uz	Umbauzug (Schienen- und Schwellenerneuerung)
	Schienen ausbauen und zwi.lagern
Vpl	Verlegeplanum herstellen und verdichten
Sicherungsanlage	Sicherungsanlage
Randweg	Randweg und Restarbeiten
‖ ‖	Stopfen, WSM, 2. Stabi
~ ~	Schweißen, 120 m, bis 10 K
| |	Stopfen, GSM 09, 1. Stabi
‖ ‖	Stopfen, GSM 09, 2. Stabi
^^ ^^	Schwellen ausbauen und verladen
vv vv	Schwellen abladen und einbauen
¬ ¬	Stopfen, GSM 09, Hebe- + Verdichten
OK TS	Planum herstellen und verdichten
△ △ △	Si aufladen, 2x120 m, mit Slz
○ ○	Verfüllen, Schotterzug Fc-Wg
‖ ‖	Stopfen, GSM 09, Belastungsstopfgang
●●● ●●●	Bettung ausbauen
┼ ┼ ┼	Si trennen, 2x60 m, von Hand
Grundschotter	Grundschotter aus Bahnwagen
┼ ┼ ┼	Si trennen, 2x120 m, von Hand
▽ ▽ ▽	Si abladen, 2x120 m, mit Slz
BR	Bettungsreinigung (gleisgebunden)
Baufreiheit	Rückbau Einbauten im Randweg

Strgl. Abzweig Bremen-Vahr -- Bremen Hbf (Strecke 1401)
Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung / teilw. Bettungserneuerung km 0,187 - km 1,636
Strgl. Abzweig Bremen-Hastedt -- Abzweig Bremen-Vahr (Strecke 1402)
Gleiserneuerung mit Bettungsreinigung / teilw. Bettungserneuerung km 1,636 - km 2,636

Dieser Rahmenablaufplan gilt im Zuge der Ausschreibung nur als Anhaltspunkt, hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit bzw. Richtigkeit der angesetzten Arbeiten, der vorgesehenen Maschinen, Maschinenreihenfolge, der angesetzten Auf- und Abrüstzeiten, bzw. der geplanten Arbeitsleistungen. Auf der Grundlage dieses Rahmenablaufplanes wurden die angemeldeten Sperrpausen ermittelt. Die genauen Sperrzeiten sind ausschließlich der für diese Baumaßnahmen gültigen Bau- und Betriebsanweisungen (Betra) zu entnehmen und können von den angemeldeten, in diesem Rahmenablaufplan vorgesehenen Sperrpausen abweichen.

Dieser Rahmenablaufplan ersetzt nicht den durch die Bieter / AN zu erstellenden und für die Bauausführung verbindlichen Bauablaufplan.

Baustellennr.:	124066 Strgl. Abzweig Bremen-Hastedt - Abzweig Bremen-Vahr - Bremen-Hbf 2027
Strecke:	1401 Bremen-Sebaldsbrück -- Bremen Rbf, Stw Bve (G-Bahn) 1402 (Brm-Hemelingen --) Abzweig Bremen-Hastedt - Abzweig Bremen-Vahr (G-Bahn)

Baustelle: Strgl. Abzweig Bremen-Hastedt -- Abzweig Bremen-Vahr -- Bremen Hbf

BS:

Bauüberwachung:

Bauleitung:

Auftrags-Kurznr.:

Oberbauanordung Alt: W - 60 - B 70 - 1667

bzw. Weichenart/-form Neu: W - 60E2 - B 70 - 1667

Arbeitsverfahren:

Betriebsart:

Ausführung vom 24.04.2027 bis zum 05.07.2027

durch

Rahmenplan erstellt:
J. Schmitt (EPV-GIV mbH)

Aufgestellt von:

Zugestimmt:

Bearbeitungsvermerk des Unternehmers	
Bearbeitet	
Gezeichnet	
Geprüft	
Maßstab	

EPV GIV