ibG Ing.-büro Gauglitz
Bahnhofstraße 31
37115 Duderstadt
Fon 05527 / 8495420
Fax 05527 / 8495422

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Projektnummer
D24/2150

Anlage: 3.1

Vorhaben: Erneuerung BÜSA "Sieperweg", 40670 Meerbusch - Baugrunderkundung und Gründungsberatung -

Bohrung KRB1 / Blatt: 1 Höhe: -0,28 m rel.

Datum:
16.04.2025

1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung [1]					Art	Nr	Tiefe in m (Unterkante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung [1]	h) [1] Gruppe	i) Kalkgehalt				
0.20 -0.48	a) Sand, schluffig - stark schluffig, humos				Kl. 1			
	b)				mäßig feucht			
	c) locker	d) leicht bohrbar	e) dunkelbraun					
	f) Mutterboden / Auffüllung	g) Anthropogen	h) A [OH]	i)				
1.60 -1.88	a) Sand, schwach kiesig - kiesig, schwach schluffig				Kl. 3	GP	1/1	0,20 - 1,60
	b)				mäßig feucht			
	c) locker	d) leicht bohrbar	e) dunkelgraubraun					
	f) Auffüllung	g) Anthropogen	h) A [SU]	i)				
2.80 -3.08	a) Schluff, stark feinsandig, schwach tonig				Kl. 4	GP	1/2	1,60 - 2,80
	b)				feucht bis nass			
	c) breiig - weich	d) leicht bohrbar	e) hellbraun		PW: 1,80 - 2,80 m			
	f) Glazifluviatile Sedimente	g) Quartär	h) UL,UM, SU*	i)				
6.00 -6.28	a) Sand, schwach kiesig - kiesig, schwach schluffig				Kl. 3 - 5	GP	1/3	2,80 - 6,00
	b)				mäßig feucht			
	c) mitteldicht - dicht	d) mittel - schwer bohrbar	e) hellgraubraun					
	f) Mittelterrasse	g) Quartär	h) SU	i)	Endteufe!			
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

ibG Ing.-büro Gauglitz
Bahnhofstraße 31
37115 Duderstadt
Fon 05527 / 8495420
Fax 05527 / 8495422

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Projektnummer
D24/2150

Anlage: 3.2

Vorhaben: Erneuerung BÜSA "Sieperweg", 40670 Meerbusch - Baugrunderkundung und Gründungsberatung -

Bohrung KRB2 / Blatt: 1 Höhe: -0,25 m rel.

Datum:
16.04.2025

1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung [1]					Art	Nr	Tiefe in m (Unterkante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung [1]	h) [1] Gruppe	i) Kalkgehalt				
1.20 -1.45	a) Sand, schwach schluffig - schluffig, schwach kiesig - kiesig				Kl. 3	GP	2/1	0,00 - 1,20
	b)				mäßig feucht			
	c) locker	d) leicht bohrbar	e) dunkelgraubraun					
	f) Auffüllung	g) Anthropogen	h) A [SU]	i)				
2.90 -3.15	a) Schluff, stark feinsandig, schwach tonig				Kl. 4	GP	2/2	1,20 - 2,90
	b)				feucht bis nass			
	c) breiig - weich	d) leicht bohrbar	e) hellbraun		PW: 1,50 - 2,90 m			
	f) Glazifluviatile Sedimente	g) Quartär	h) UL,UM, SU*	i)				
6.00 -6.25	a) Sand, schwach kiesig - kiesig, schwach schluffig				Kl. 3 - 5	GP	2/3	2,90 - 6,00
	b)				mäßig feucht			
	c) mitteldicht - dicht	d) mittel - schwer bohrbar	e) hellgraubraun					
	f) Mittelterrasse	g) Quartär	h) SU	i)	Endteufe!			
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor