Draufsicht M 1:2000

Bauphase 0

0m 200m 400m

M 1:2000

Aeschacher Ufer gesperrt, Zufahrt zum Bahndamm über die Insel

Aeschacher Ufer gesperrt, Zufahrt bis Baustelle frei.

Kabel- und Leitungsumlegungen Bereich BÜ HWW West sind bereits fertiggestellt! (Planung Stadt Lindau)

Bauphase 0 03.05.27 - 25.10.27

- **Vorarbeiten**
- Herrichten BE-Flächen und Baustraßen Bf Reutin und südl. Gleisdreieck
- Kabel- und Leitungsumlegungen südliches Gleisdreieck bis BÜ HWW West (Zusammenhangsarbeiten BÜ-Bes. Lotzbeckweg), Maßnahmen zur Bauwasserhaltung
- Andienung über Aeschacher Ufer / Im Gleisdreieck und Hasenweidweg / Heckenweg tagsüber

- **Oberleitungsarbeiten Baufeldfreimachung durch AN_{OLA}**
(BÜ HWW Ost, HWW West und Holdereggenstr. geöffnet)

- **Totalsperrung Strecken 5362 und 5421**
- Oberleitungsarbeiten durch AN_{OLA} an den Strecken 5421 und 5362
- Andienung über Schiene und Hasenweidweg /Heckenweg in nächtlichen Sperrpausen
- Parallel Vorarbeiten Gleislängsverbau Str. 5362 (RG), Rückveranker Verbau (Totmann), Reaktionsspundwand, Einbau vom Heckenweg
- Str. 5421 Gleis ausbohlen, LSW rückbauen
- Andienung über Hasenweidweg / Heckenweg in nächtlichen Sperrpausen

Legende

- Umleitung Radfahrer beide Richtungen
- Umleitung Radfahrer Fahrtrichtung von Westen nach Osten
- Umleitung Radfahrer Fahrtrichtung von Osten nach Westen
- Umleitung Fußgänger
- Baustellenzu- und abfahrt Gleisdreieck
- Im Bauzustand
- BE-Flächen Holdereggenstraße

Index	Änderungen bzw. Ergänzungen	Name:	Datum:

Nur für die Ausschreibung gültig

Prüfvermerke

die Übereinstimmung der Zeichnung mit der Ausführung bestätigt:
für den Auftragnehmer: Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift
für die DB ... Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Freigabe zur ..... Prüfung 3.3.1.1.4.1
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift
Prüfingenieur
Interoperabilität geprüft (benannte Stelle), Name
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift geprüft
Qualitätssicherung
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift geprüft
Eisenbahn-Bundesamt

DB InfraGO
Freigabe der Ausführungsunterlagen
☐ mit Regelungen durch den BVB
Freigabe-Nr.: .....
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift (BVB)

gleichgestellt mit Prüfexemplaren
Genehmigung zur Bauausführung
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Bauherr: DB InfraGO AG, Anlagen- und Instandhaltungsmanagement Netz Augsburg, I. IA-S-N-AUG, Victoriastraße 3, 86150 Augsburg
Ort, Datum, Unterschrift

Projektleitung: DB InfraGO AG, Projekte Knoten Lindau / Allgäu, I. II-S-P-L, Richelstraße 5, 80634 München
Ort, Datum, Unterschrift

Planung: KB Konstruktionsgruppe Bauen AG, Ingenieurbüro für Bauwesen, Bahnhofplatz 1, 87435 Kempten, Kempten, 11.02.2026
Ort, Datum, Unterschrift

Auftragnehmer (AN):
Ort, Datum, Unterschrift

Lageskizze (unmaßstäblich):



Projektnummer DB: G.016181851
BIM-Datencodierung:
Planzeichen: Anlage 7.5.1
Planart: Entwurf
Höhen- und Koordinatensystem: DB_REF 2016
Einheitungen (Lastmodell):
Bauwerksnummer: BIM-Kennziffer: Barcodenummer:
Entwurfsgeschwindigkeit:
Strecke: 5420 Streckenabschnitt: Lindau-Insel - Lindau-Reutin Grenze
Kilometer:

1:2000	Erstellt	03.02.2026	Lidolt
	Geprüft	03.02.2026	Eggeling
EP	Freigegeben		

Maßnahmenbündel im Bahnknoten Lindau
Maßnahme G: Beseitigung des Bahnübergangs Hasenweideweg Ost
Baulogistikplan- Bauphase 0 / 03.05.27 - 25.10.27

	Datum	Name

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2024