



| Bahnbetrieb                                                                                                             |                       |                                           |                           |                                                                       |                                 |                                             |                                        |                            |                                               |                                                                                                                                                       |                                    |                        |       | Baubetriebsplanung, Betra und La |       |                                |                       |                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------|----------------------------------|-------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Betrieb und Bau koordinieren                                                                                            |                       |                                           |                           |                                                                       |                                 |                                             |                                        |                            |                                               |                                                                                                                                                       |                                    |                        |       | 406.1103V03                      |       |                                |                       |                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                         |
| baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme                                                                   |                       |                                           |                           |                                                                       |                                 |                                             |                                        |                            |                                               |                                                                                                                                                       |                                    |                        |       | Seite 2                          |       |                                |                       |                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                         |
| Gleissperrungen -- Logistikgleise -- Ausschaltung Oberleitung -- Langsamfahrstellen -- Änderungen / Abmeldungen         |                       |                                           |                           |                                                                       |                                 |                                             |                                        |                            |                                               |                                                                                                                                                       |                                    |                        |       |                                  |       |                                |                       |                                                                                                     |                                                                                                                                 | Hinweis zum Einfügen neuer Zeilen:       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                         |
| Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement und Baubetriebsmanagement |                       |                                           |                           |                                                                       |                                 |                                             |                                        |                            |                                               |                                                                                                                                                       |                                    |                        |       |                                  |       |                                |                       |                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                         |
| lfd<br>Nr                                                                                                               | Ände-<br>rung<br>[ja] | Infrastruktur-<br>maßnahme<br>aus IB / BK |                           | Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten |                                 |                                             |                                        |                            |                                               |                                                                                                                                                       |                                    |                        |       |                                  |       | Vorschlag zur<br>Betriebsweise |                       | Geschwindigkeits-<br>und Lichtraum-<br>beschränkungen                                               |                                                                                                                                 | Bemerkungen                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                         |
|                                                                                                                         |                       | IB<br>Bündel-<br>ID                       | Gleis-<br>sperrung-<br>ID | VzG-<br>Str.                                                          | Gleis-<br>sperr<br>OI aus<br>La | von / in<br>Betriebsstelle                  | Sig<br>W<br>km<br>LF2<br>Spitze<br>Grz | bis<br>Betriebsstelle      | bis<br>Sig<br>W<br>km<br>LF3<br>Spitze<br>Grz | Art<br>der Arbeiten                                                                                                                                   | erford.<br>Zeit<br>Dauer<br>[Std.] | vorgesehener<br>Beginn |       | vorgesehenes<br>Ende             |       | Sperrung / Wirkung             |                       | OI<br>aus                                                                                           | z.B.<br>GWB / GWB v. Ggl Zs 8,<br>Ggl Befehl, FfZ / FfZ X,<br>Tsp, Strsp, Bstg, HV-Führg.,<br>aufgeh. Signalabh.,<br>Dienstruhe | V <sub>Zul</sub><br>/<br>V <sub>La</sub> | Bau-LÜ mit<br>Einschränkung<br>des Lichtraums<br>im Betriebsgleis<br>(Großmaschine)<br>(ja / nein, Art)   | z.B. Art der La-Stelle,<br>Unterbrechung mgl. nach [min],<br>Anz. und Ausgabertei bei Ggl Bef,<br>nicht bedienbare APS-/IAV-Gleise,<br>Anz. Logistikfahrten im Betr-gl.,<br>zusätzl. Personal erforderlich |                         |
|                                                                                                                         |                       |                                           |                           |                                                                       |                                 |                                             |                                        |                            |                                               |                                                                                                                                                       |                                    | Datum                  | Zeit  | Datum                            | Zeit  | durchgehend<br>schichtweise    | Wochen-<br>tag (tage) |                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | [SG /<br>freie Strecke] |
|                                                                                                                         |                       |                                           | BBPneo<br>ID              |                                                                       |                                 |                                             |                                        |                            |                                               |                                                                                                                                                       |                                    |                        |       |                                  |       |                                |                       |                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                         |
| 01                                                                                                                      |                       | 0                                         |                           | 1402                                                                  | Gleis-<br>sperr                 | Bf Bremen-<br>Hemelingen (Abzw.<br>Hastedt) | Weiche<br>101                          | Bremen Hbf<br>Abzweig Vahr | Grz<br>Weiche<br>10001                        | Messarbeiten / Vorarbeiten / Kabelsuche<br>...                                                                                                        | 4 x<br>08:00 Std.                  | Mo 26.04.27            | 08:00 | Do 29.04.27                      | 16:00 | schichtweise in Zp             |                       | Strgl. Bremen-<br>Hemelingen - Bremen<br>Hbf (Strecke 2200<br>A-Richtung) ab<br>09.04.2027 gesperrt |                                                                                                                                 | Ja, Lü Cäsar, Lü<br>Dora                 | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Nein                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                         |
| 02                                                                                                                      |                       | 0                                         |                           | 1401                                                                  | Gleis-<br>sperr                 | Bremen Hbf<br>Abzweig Vahr                  | Grz<br>Weiche<br>10001                 | Bremen Hbf                 | Sig "11C"                                     | Messarbeiten / Vorarbeiten / Kabelsuche<br>...                                                                                                        | 3 x<br>08:00 Std.                  | Di 27.04.27            | 08:00 | Do 29.04.27                      | 16:00 | schichtweise in Zp             |                       |                                                                                                     |                                                                                                                                 | Ja, Lü Cäsar, Lü<br>Dora                 | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Nein                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                         |
| 03                                                                                                                      |                       | 0                                         |                           | 1740                                                                  | La                              | Bremen Hbf                                  | km 120,2                               | Bf Bremen-<br>Sebaldsbrück | km 119,5                                      | Schutz-La 120                                                                                                                                         | 4 x<br>08:00 Std.                  | Mo 26.04.27            | 08:00 | Do 29.04.27                      | 16:00 | schichtweise                   |                       |                                                                                                     | 160 /<br>120                                                                                                                    | Ja, Lü Cäsar, Lü<br>Dora                 | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Nein                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                         |
| 04                                                                                                                      |                       | 0                                         |                           | 2200                                                                  | Logi-<br>stik                   | Bremen Hbf                                  | GEA<br>Gleis 15                        | Gleis 15                   | Ls<br>"110115X"                               | Logistikgleis für<br>Gleiserneuerung                                                                                                                  | 25 Tage +<br>00:00 Std.            | Fr 23.04.27            | 12:00 | Di 18.05.27                      | 12:00 | durchgehend                    |                       | HB Sg 18<br>(täglich von<br>08:00 -<br>16:00 Uhr)                                                   |                                                                                                                                 |                                          | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Ja -> Gleise 15 und 16 gesperrt                          |                                                                                                                                                                                                            |                         |
| 05                                                                                                                      |                       | 0                                         |                           | 2200                                                                  | Logi-<br>stik                   | Bremen Hbf                                  | GEA<br>Gleis 16                        | Gleis 16                   | Ls<br>"110116X"                               | Logistikgleis für<br>Gleiserneuerung                                                                                                                  | 25 Tage +<br>00:00 Std.            | Fr 23.04.27            | 12:00 | Di 18.05.27                      | 12:00 | durchgehend                    |                       | HB Sg 18<br>(täglich von<br>08:00 -<br>16:00 Uhr)                                                   |                                                                                                                                 |                                          | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Ja -> Gleise 15 und 16 gesperrt                          |                                                                                                                                                                                                            |                         |
| 06                                                                                                                      |                       | 0                                         |                           | 2200                                                                  | OI aus                          | Bremen Hbf                                  |                                        | Gleise 15 - 19             |                                               | Logistikgleis für<br>Gleiserneuerung                                                                                                                  | 24 x<br>08:00 Std.                 | Sa 24.04.27            | 08:00 | Mo 17.05.27                      | 16:00 | schichtweise                   |                       | HB Sg 18<br>(täglich von<br>08:00 -<br>16:00 Uhr)                                                   |                                                                                                                                 |                                          | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Ja -> Gleise 15 - 19 von 08:00 -<br>16:00 ohne Strom     |                                                                                                                                                                                                            |                         |
| 07                                                                                                                      |                       | 0                                         |                           | 2200                                                                  | Logi-<br>stik                   | Kirchweyhe                                  | Ls<br>"81L25Y"                         | Gleis 25                   | Ls<br>"81L25X"                                | Logistikgleis für<br>Gleiserneuerung                                                                                                                  | 25 Tage +<br>00:00 Std.            | Fr 23.04.27            | 12:00 | Di 18.05.27                      | 12:00 | durchgehend                    |                       | HKI Sg 9<br>(zeitlich<br>begrenzte<br>Zuschaltung<br>möglich)                                       | (für GE Strecke 2200<br>ab 08.04.2027<br>12:00 Uhr gesperrt)                                                                    |                                          | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Nein                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                         |
| 08                                                                                                                      |                       | 0                                         |                           | 2200                                                                  | Logi-<br>stik                   | Kirchweyhe                                  | Ls<br>"81L26Y"                         | Gleis 26                   | Ls<br>"81L26X"                                | Logistikgleis für<br>Gleiserneuerung                                                                                                                  | 25 Tage +<br>00:00 Std.            | Fr 23.04.27            | 12:00 | Di 18.05.27                      | 12:00 | durchgehend                    |                       | HKI Sg 9<br>(zeitlich<br>begrenzte<br>Zuschaltung<br>möglich)                                       | (für GE Strecke 2200<br>ab 08.04.2027<br>12:00 Uhr gesperrt)                                                                    |                                          | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Nein                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                         |
| 09                                                                                                                      |                       | 0                                         |                           | 2200                                                                  | OI aus                          | Kirchweyhe                                  |                                        | Gleise<br>25, 26 und 27    |                                               | Logistikgleis für<br>Gleiserneuerung                                                                                                                  | 25 Tage +<br>00:00 Std.            | Fr 23.04.27            | 12:00 | Di 18.05.27                      | 12:00 | durchgehend                    |                       | HKI Sg 9<br>(zeitlich<br>begrenzte<br>Zuschaltung<br>möglich)                                       |                                                                                                                                 |                                          | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Ja -> Gleise 25 - 27 stromlos,<br>aus Vorprozess bekannt |                                                                                                                                                                                                            |                         |
| 10                                                                                                                      |                       | 0                                         |                           | 1402                                                                  | Gleis-<br>sperr                 | Bf Bremen-<br>Hemelingen (Abzw.<br>Hastedt) | Weiche<br>101                          | Bremen Hbf                 | Sig<br>"10173"                                | GE mit Bettungsreinigung bzw. teilw.<br>Bettungserneuerung /<br>Herstellung Randwegkonstruktionen<br>(siehe auch gesond. Anmel-<br>dung Strecke 2200) | 14 Tage +<br>20:00 Std.            | Sa 01.05.27            | 08:00 | So 16.05.27                      | 04:00 | durchgehend                    |                       | Freie Strecke<br>Brm.-Hastedt -<br>Bremen-Vahr<br>(Gz)                                              |                                                                                                                                 | Ja, Lü Cäsar, Lü<br>Dora                 | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Nein                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                         |

|    |    |   |  |      |             |                                      |             |                                      |                |                                                                                                                                                                                               |                      |             |       |             |       |              |                                                                                              |           |                            |                                                       |
|----|----|---|--|------|-------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------|-------------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 11 |    | 0 |  | 2200 | Gleis-sperr | Bf Bremen-Hemelingen                 | Esig "G"    | Bremen Hbf                           | Sig "11A"      | GE mit Bettungsreinigung bzw. teilw. Bettungs Erneuerung / Herstellung Randwegkonstruktionen (siehe auch gesond. Anmeldung Strecke 2200)                                                      | 14 Tage + 20:00 Std. | Sa 01.05.27 | 08:00 | So 16.05.27 | 04:00 | durchgehend  | Freie Strecke Brm.-Hemelingen - Hastedt / Freie Strecke Brm.-Hastedt - Bremen Hbf (Pz)       |           | Ja, Lü Cäsar, Lü Dora      | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Nein |
| 12 |    | 0 |  | 2200 | La          | Bremen Hbf                           | km 235,3    | Bf Bremen-Hemelingen                 | km 234,8       | Schutz-La 120 (Sicherungsanlage (FA) am Strgl. Bremen Hbf - Bremen-Hemelingen (Strecke 2200 B-Richtung) im Bereich von ca. km 234,8 - ca. km 235,4 bleibt von vorheriger Baumaßnahme stehen.) | 14 Tage + 20:00 Std. | Sa 01.05.27 | 08:00 | So 16.05.27 | 04:00 | durchgehend  |                                                                                              | 160 / 120 | Ja, Lü Cäsar, Lü Dora      | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Nein |
| 13 |    | 0 |  | 1740 | Gleis-sperr | Bremen Hbf                           | Esig "11BB" | Bf Bremen-Sebaldsbrück               | Esig "F"       | Ausfahren / Aufbau Sicherungsanlage an B-Richtung Strecke 1740 (FA / ATWS)                                                                                                                    | 2 x 04:00 Std.       | Do 06.05.27 | 00:00 | Fr 07.05.27 | 04:00 | schichtweise |                                                                                              |           |                            | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Nein |
| 14 |    | 0 |  | 1740 | La          | Bf Bremen-Sebaldsbrück               | km 120,2    | Bremen Hbf                           | km 119,5       | Schutz-La 120                                                                                                                                                                                 | 2 x 04:00 Std.       | Do 06.05.27 | 00:00 | Fr 07.05.27 | 04:00 | schichtweise |                                                                                              | 160 / 120 | Ja, Lü Cäsar, Lü Dora      | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Nein |
| 15 |    | 0 |  | 1401 | Gleis-sperr | Bf Bremen-Sebaldsbrück               | Esig "J"    | Bremen Hbf                           | Esig "11C"     | GE mit Bettungsreinigung bzw. teilw. Bettungs Erneuerung                                                                                                                                      | 16 Tage + 20:00 Std. | Sa 01.05.27 | 08:00 | Di 18.05.27 | 04:00 | durchgehend  | Freie Strecke Brm.-Sebaldsbrück - Brm.-Vahr (Gz) / Freie Strecke Brm.-Vahr - Bremen Hbf (Gz) |           | Ja, Lü Cäsar, Lü Dora      | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Nein |
| 16 |    | 0 |  | 1402 | Gleis-sperr | Bf Bremen-Hemelingen (Abzw. Hastedt) | Sig "272"   | Abzweig Bremen-Vahr                  | Weiche 10001   | GE mit Bettungsreinigung bzw. teilw. Bettungs Erneuerung                                                                                                                                      | 16 Tage + 20:00 Std. | Sa 01.05.27 | 08:00 | Di 18.05.27 | 04:00 | durchgehend  | Freie Strecke Brm.-Hastedt - Bremen-Vahr (Gz)                                                |           | Ja, Lü Cäsar, Lü Dora      | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Nein |
| 17 |    | 0 |  | 1740 | La          | Bremen Hbf                           | km 120,2    | Bf Bremen-Sebaldsbrück               | km 119,5       | Schutz-La 120                                                                                                                                                                                 | 16 Tage + 20:00 Std. | Sa 01.05.27 | 08:00 | Di 18.05.27 | 04:00 | durchgehend  |                                                                                              | 160 / 120 | Ja, Lü Cäsar, Lü Dora      | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Nein |
| 18 |    | 0 |  | 1401 | Gleis-sperr | Bremen Hbf                           | Esig "11CC" | Bf Bremen-Hemelingen (Abzw. Hastedt) | Sig "172"      | Ausbringen und Einbau Längserde                                                                                                                                                               | 03:00 Std.           | Fr 07.05.27 | 09:00 | Fr 07.05.27 | 12:00 | durchgehend  |                                                                                              |           | Ja, Lü Cäsar, Lü Dora      | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Nein |
| 19 | ja | 0 |  | 1740 | Gleis-sperr | Bremen Hbf                           | Esig "11BB" | Bf Bremen-Sebaldsbrück               | Esig "F"       | Arbeitsschutz: Bei allen Arbeiten GMT ab ca. km 2,45 muss das Strgl. der B-Richtung Strecke 1740 mit gesperrt werden (Seitenläufer bei GMT).                                                  | 08:00 Std.           | Sa 08.05.27 | 06:00 | Sa 08.05.27 | 14:00 | durchgehend  |                                                                                              |           | Ja, Lü Cäsar, Lü Dora      | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Nein |
| 20 |    | 0 |  | 2200 | Gleis-sperr | Bremen Hbf                           | Sig "11194" | Bf Bremen-Hemelingen (Abzw. Hastedt) | Grz Weiche 100 | Abbau Sicherungsanlage am Strgl. Bremen Hbf - Bremen-Hemelingen (ATWS)                                                                                                                        | 2 x 04:00 Std.       | Mo 17.05.27 | 00:00 | Di 18.05.27 | 04:00 | schichtweise |                                                                                              | Tsp       |                            | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Nein |
| 21 |    | 0 |  | 2200 | Gleis-sperr | Bf Bremen-Hemelingen                 | Esig "G"    | Bremen Hbf                           | Sig "11193"    | Abbau Sicherungsanlage am Strgl. Bremen Hbf - Bremen-Hemelingen (ATWS)                                                                                                                        | 2 x 04:00 Std.       | Mo 17.05.27 | 00:00 | Di 18.05.27 | 04:00 | schichtweise |                                                                                              | Tsp       | Ja, Lü Cäsar, Lü Dora      | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Nein |
| 22 |    | 0 |  | 1740 | Gleis-sperr | Bremen Hbf                           | Esig "11BB" | Bf Bremen-Sebaldsbrück               | Esig "F"       | Arbeitsschutz: Bei allen Arbeiten GMT ab ca. km 2,45 muss das Strgl. der B-Richtung Strecke 1740 mit gesperrt werden (Seitenläufer bei GMT).                                                  | 08:00 Std.           | Mo 10.05.27 | 06:00 | Mo 10.05.27 | 14:00 | durchgehend  |                                                                                              |           |                            | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Nein |
| 23 |    | 0 |  | 1401 | Gleis-sperr | Bremen Hbf                           | Esig "11CC" | Bf Bremen-Hemelingen (Abzw. Hastedt) | Sig "172"      | Konventioneller Umbau EÜ km 2,2 (Ver- / Entladung ins / aus Nachbargleis)                                                                                                                     | 08:00 Std.           | Do 13.05.27 | 14:00 | Do 13.05.27 | 22:00 | durchgehend  | Freie Strecke Bremen Hbf - Brm.-Vahr - Brm.-Hastedt (Gz)                                     | Tsp       | Totalsperrung Strecke 1401 | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Nein |
| 24 |    | 0 |  | 1401 | Gleis-sperr | Bremen Hbf                           | Esig "11CC" | Bf Bremen-Hemelingen (Abzw. Hastedt) | Sig "172"      | Konventioneller Umbau EÜ km 2,2 (Ver- / Entladung ins / aus Nachbargleis)                                                                                                                     | 16:00 Std.           | Fr 14.05.27 | 06:00 | Fr 14.05.27 | 22:00 | durchgehend  | Freie Strecke Bremen Hbf - Brm.-Vahr - Brm.-Hastedt (Gz)                                     | Tsp       | Totalsperrung Strecke 1401 | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Nein |

siehe Gleisplan 3

siehe Gleisplan 3

siehe Gleisplan 4

siehe Gleisplan 4

bis 16.05.27: siehe Gleisplan 3  
ab 16.05.27: siehe Gleisplan 5

bis 16.05.27: siehe Gleisplan 3  
ab 16.05.27: siehe Gleisplan 5

bis 16.05.27: siehe Gleisplan 3  
ab 16.05.27: siehe Gleisplan 5

siehe Gleisplan 3  
hellgelber Bereich

siehe Gleisplan 4

siehe Gleisplan 4

siehe Gleisplan 6

siehe Gleisplan 6

|                                                       |  |   |                     |              |             |                                      |             |                                      |              |                                                                           |                    |             |       |             |       |                    |  |                                                          |     |                            |           |                       |                                                       |
|-------------------------------------------------------|--|---|---------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-------------|-------|--------------------|--|----------------------------------------------------------|-----|----------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| 25                                                    |  | 0 |                     | 1401         | Gleis-sperr | Bremen Hbf                           | Esig "11CC" | Bf Bremen-Hemelingen (Abzw. Hastedt) | Sig "172"    | Konventioneller Umbau EÜ km 2.2 (Ver- / Entladung ins / aus Nachbargleis) | 11:00 Std.         | Sa 15.05.27 | 20:00 | So 16.05.27 | 07:00 | durchgehend        |  | Freie Strecke Bremen Hbf - Brm.-Vahr - Brm.-Hastedt (Gz) | Tsp | Totalsperrung Strecke 1401 |           |                       | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Nein |
| 26                                                    |  | 0 |                     | 1401         | Gleis-sperr | Bremen Hbf                           | Esig "11CC" | Bf Bremen-Hemelingen (Abzw. Hastedt) | Sig "172"    | Herstellung Randwege                                                      | 22:00 Std.         | Mo 17.05.27 | 06:00 | Di 18.05.27 | 04:00 | durchgehend        |  | Freie Strecke Bremen Hbf - Brm.-Vahr - Brm.-Hastedt (Gz) | Tsp | Totalsperrung Strecke 1401 |           |                       | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Nein |
| 27                                                    |  | 0 |                     | 1401         | Gleis-sperr | Bremen Hbf                           | Esig "11CC" | Bf Bremen-Hemelingen (Abzw. Hastedt) | Sig "172"    | Abbau / Rückbau Längserde                                                 | 03:00 Std.         | Di 18.05.27 | 09:00 | Di 18.05.27 | 12:00 | durchgehend        |  | Freie Strecke Bremen Hbf - Brm.-Vahr - Brm.-Hastedt (Gz) | Tsp | Totalsperrung Strecke 1401 |           |                       | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Nein |
| 28                                                    |  | 0 |                     | 1740         | Gleis-sperr | Bf Bremen-Sebaldsbrück               | Esig "FF"   | Bremen Hbf                           | Esig "11B"   | Abbau Sicherungsanlage an B-Richtung Strecke 1740 (ATWS)                  | 2 x 04:00 Std.     | Mi 19.05.27 | 00:00 | Do 20.05.27 | 04:00 | schichtweise       |  |                                                          | Tsp | Totalsperrung Strecke 1740 |           |                       | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Nein |
| 29                                                    |  | 0 |                     | 1740         | Gleis-sperr | Bremen Hbf                           | Esig "11B"  | Bf Bremen-Sebaldsbrück               | Esig "F"     | Abbau Sicherungsanlage an B-Richtung Strecke 1740 (ATWS)                  | 2 x 04:00 Std.     | Mi 19.05.27 | 00:00 | Do 20.05.27 | 04:00 | schichtweise       |  |                                                          | Tsp | Totalsperrung Strecke 1740 |           |                       | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Nein |
| Belastungsstopfgang / Schienenschleifen (unverändert) |  |   |                     |              |             |                                      |             |                                      |              |                                                                           |                    |             |       |             |       |                    |  |                                                          |     |                            |           |                       |                                                       |
|                                                       |  |   | BBPneo<br>ID 260161 |              |             |                                      |             |                                      |              |                                                                           |                    |             |       |             |       |                    |  |                                                          |     |                            |           |                       |                                                       |
| 30                                                    |  | 0 |                     | 1401<br>1402 | Gleis-sperr | Bf Bremen-Hemelingen (Abzw. Hastedt) | Weiche 101  | Bremen Hbf                           | Sig "11C"    | Messarbeiten / Vorarbeiten für Belastungsstopfgang                        | 4 x 08:00 Std.     | Mo 28.06.27 | 08:00 | Do 01.07.27 | 16:00 | schichtweise in Zp |  |                                                          |     |                            |           | Ja, Lü Cäsar, Lü Dora | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Nein |
| 31                                                    |  | 0 | IVE<br>1482498      | 2200         | La          | Bf Bremen-Hemelingen (Abzw. Hastedt) | km 234,8    | Bremen Hbf                           | km 235,3     | Schutz-La 120                                                             | 4 x 08:00 Std.     | Mo 28.06.27 | 08:00 | Do 01.07.27 | 16:00 | schichtweise       |  |                                                          |     |                            | 160 / 120 | Ja, Lü Cäsar, Lü Dora | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Nein |
| 32                                                    |  | 0 | IVE<br>1482501      | 1740         | La          | Bremen Hbf                           | km 120,2    | Bf Bremen-Sebaldsbrück               | km 119,5     | Schutz-La 120                                                             | 4 x 08:00 Std.     | Mo 28.06.27 | 08:00 | Do 01.07.27 | 16:00 | schichtweise       |  |                                                          |     |                            | 160 / 120 | Ja, Lü Cäsar, Lü Dora | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Nein |
| 33                                                    |  | 0 | IVE<br>1482502      | 1401         | Gleis-sperr | Bf Bremen-Sebaldsbrück               | Esig "J"    | Bremen Hbf                           | Esig "11C"   | Belastungsstopfgang / Schienen schleifen                                  | 1 Tag + 00:00 Std. | Sa 03.07.27 | 12:00 | So 04.07.27 | 12:00 | durchgehend        |  |                                                          |     |                            |           | Ja, Lü Cäsar, Lü Dora | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Nein |
| 34                                                    |  | 0 | IVE<br>1482502      | 1402         | Gleis-sperr | Bf Bremen-Hemelingen (Abzw. Hastedt) | Sig "272"   | Abzweig Bremen-Vahr                  | Weiche 10001 | Belastungsstopfgang / Schienen schleifen                                  | 1 Tag + 00:00 Std. | Sa 03.07.27 | 12:00 | So 04.07.27 | 23:00 | durchgehend        |  |                                                          |     |                            |           | Ja, Lü Cäsar, Lü Dora | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Nein |
| 35                                                    |  | 0 | IVE<br>1482504      | 1740         | La          | Abzweig Bremen-Vahr                  | km 120,2    | Bf Bremen-Sebaldsbrück               | km 119,5     | Schutz-La 120                                                             | 1 Tag + 00:00 Std. | Sa 03.07.27 | 12:00 | So 04.07.27 | 23:00 | durchgehend        |  |                                                          |     |                            | 160 / 120 | Ja, Lü Cäsar, Lü Dora | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Nein |
| 36                                                    |  | 0 | IVE<br>1482792      | 2200         | Gleis-sperr | Bf Bremen-Hemelingen                 | Esig "G"    | Bremen Hbf                           | Sig "11193"  | Arbeiten zwischen Weiche 101 und Sig "272"                                | 04:00 Std.         | Sa 03.07.27 | 12:00 | Sa 03.07.27 | 16:00 | durchgehend        |  |                                                          |     |                            |           | Ja, Lü Cäsar, Lü Dora | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Nein |
| 37                                                    |  | 0 | IVE<br>1482792      | 1402         | Gleis-sperr | Bf Bremen-Hemelingen (Abzw. Hastedt) | Weiche 101  | Bf Bremen-Hemelingen (Abzw. Hastedt) | Sig "272"    | Arbeiten zwischen Weiche 101 und Sig "272"                                | 04:00 Std.         | Sa 03.07.27 | 12:00 | Sa 03.07.27 | 16:00 | durchgehend        |  |                                                          |     |                            |           | Ja, Lü Cäsar, Lü Dora | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Nein |
| 38                                                    |  | 0 | IVE<br>1482795      | 1401         | Gleis-sperr | Bremen Hbf                           | Esig "11CC" | Abzweig Bremen-Vahr                  | Sig "10174"  | Belastungsstopfgang / Schienen schleifen                                  | 06:00 Std.         | Sa 03.07.27 | 16:00 | Sa 03.07.27 | 22:00 | durchgehend        |  |                                                          | Tsp | Strecke 1401               |           | Ja, Lü Cäsar, Lü Dora | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Nein |

siehe Gleisplan 6

siehe Gleisplan 7

siehe Gleisplan 7

|    |  |   |                |      |                 |                                             |                |                                             |                 |                                               |            |             |       |             |       |             |  |  |     |              |                          |                                                       |
|----|--|---|----------------|------|-----------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--|--|-----|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| 39 |  | 0 | IVE<br>1640329 | 1401 | Gleis-<br>sperr | Bf Bremen-<br>Sebaldsbrück                  | Esig "J"       | Bremen Hbf                                  | Esig "11C"      | Schienen schleifen                            | 07:00 Std. | Mo 05.07.27 | 00:00 | Mo 05.07.27 | 07:00 | durchgehend |  |  |     |              | Ja, Lü Cäsar, Lü<br>Dora | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Nein |
| 40 |  | 0 | IVE<br>1640329 | 1402 | Gleis-<br>sperr | Bf Bremen-<br>Hemelingen (Abzw.<br>Hastedt) | Sig "272"      | Abzweig Bremen-<br>Vahr                     | Weiche<br>10001 | Schienen schleifen                            | 07:00 Std. | Mo 05.07.27 | 00:00 | Mo 05.07.27 | 07:00 | durchgehend |  |  |     |              | Ja, Lü Cäsar, Lü<br>Dora | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Nein |
| 41 |  | 0 | IVE<br>1640331 | 1740 | La              | Abzweig Bremen-<br>Vahr                     | km 120,2       | Bf Bremen-<br>Sebaldsbrück                  | km 119,5        | Schutz-La 120                                 | 07:00 Std. | Mo 05.07.27 | 00:00 | Mo 05.07.27 | 07:00 | durchgehend |  |  |     | 160 /<br>120 | Ja, Lü Cäsar, Lü<br>Dora | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Nein |
| 42 |  | 0 | IVE<br>1482797 | 2200 | Gleis-<br>sperr | Bf Bremen-<br>Hemelingen                    | Esig "G"       | Bremen Hbf                                  | Sig<br>"11193"  | Arbeiten zwischen Weiche 101 und Sig<br>"272" | 02:00 Std. | Mo 05.07.27 | 00:00 | Mo 05.07.27 | 02:00 | durchgehend |  |  |     |              | Ja, Lü Cäsar, Lü<br>Dora | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Nein |
| 43 |  | 0 | IVE<br>1482797 | 1402 | Gleis-<br>sperr | Bf Bremen-<br>Hemelingen (Abzw.<br>Hastedt) | Weiche<br>101  | Bf Bremen-<br>Hemelingen (Abzw.<br>Hastedt) | Sig "272"       | Arbeiten zwischen Weiche 101 und Sig<br>"272" | 02:00 Std. | Mo 05.07.27 | 00:00 | Mo 05.07.27 | 02:00 | durchgehend |  |  |     |              | Ja, Lü Cäsar, Lü<br>Dora | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Nein |
| 44 |  | 0 | IVE<br>1482799 | 1401 | Gleis-<br>sperr | Bremen Hbf                                  | Esig<br>"11CC" | Abzweig Bremen-<br>Vahr                     | Sig<br>"10174"  | Schienen schleifen                            | 03:00 Std. | Mo 05.07.27 | 04:00 | Mo 05.07.27 | 07:00 | durchgehend |  |  | Tsp | Strecke 1401 | Ja, Lü Cäsar, Lü<br>Dora | Unterbrechung möglich: Nein<br>IAV: Nein<br>APS: Nein |