Baubetriebsplan

Auszug aus dem Baubetriebsplan 14.05.2027 - 25.05.2027; 4 Strecken

Zeile	MA Strecke	Fn/a betr.	Log Bündel-ID	Gen	ZR Wirk Ri	14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Hinweise	BBMN-ID BBR-ID	Regelung-Zeit	La/Lü	MasArt	Vorhaben Regelung-Ort	Anmelder	Arbeiten Regelungen/Fzv
1W	J(XEI)	La 70	f	GZ	✖	HLN 3-008-NIC_EÜ Sophienstr._(A) n-2_2027_EV_GE Herfor...	40B88			Invest	T.016084855, T.016087566, T.016084856, T.016084691, T.016087453, T.016084692	DB InfraGO AG	OlArb, WE, sonstige, GE BR
	2981.0	FNG	3-008-NIC					14.05.2027 21:00 - 25.05.2027 05:00			Herford - Kirchlengern		
	1700.2	FNG	3-008-NIC				-001	14.05.2027 21:00 - 25.05.2027 05:00 Mo - So, dg. 248h			Herford		Vred/LapE, Fzv: 0,8 min
	1700.2	FNG	3-008-NIC				-003	14.05.2027 21:00 - 15.05.2027 05:00 Fr - Sa, dg. 8h			Herford		FfZ X/---, Fzv: 1,5 min
	2980.0	G	3-008-NIC				-015	14.05.2027 21:00 - 25.05.2027 05:00 Mo - So, dg. 248h			Herford		Serv n.Bed./---, Fzv: 0,0 min
	2980/2981.0	G	3-008-NIC				-017	14.05.2027 21:00 - 21.05.2027 05:00 Mo - So, dg. 152h			Herford		Serv n.Bed./---, Fzv: 0,0 min
	2980.0	FNG	3-008-NIC				-005	14.05.2027 21:00 - 15.05.2027 05:00 Fr - Sa, dg. 8h			Bad Salzuflen - Herford		Strsp/---, Fzv: 0,0 min
	2981.0	FNG	3-008-NIC				-002	14.05.2027 21:00 - 15.05.2027 05:00 Fr - Sa, dg. 8h			Kirchlengern - Herford		Strsp/---, Fzv: 0,0 min
	2990.0	G	3-008-NIC				-007	14.05.2027 21:00 - 21.05.2027 21:00 Mo - So, dg. 168h			Herford		FfZ/---, Fzv: 0,5 min
	2990.0	G	3-008-NIC				-008	14.05.2027 21:00 - 21.05.2027 21:00 Mo - So, dg. 168h			Herford		Serv n.Bed./---, Fzv: 0,0 min
	2980.0	FNG	3-008-NIC				-006	15.05.2027 05:00 - 20.05.2027 21:00 Sa - Do, dg. 136h			Herford		FfZ X/---, Fzv: 1,5 min
	2981.0	FNG	3-008-NIC				-004	15.05.2027 05:00 - 20.05.2027 21:00 Sa - Do, dg. 136h			Herford - Kirchlengern		Strsp/---, Fzv: 0,0 min
	1700.0	FNG	3-008-NIC				-009	20.05.2027 21:00 - 21.05.2027 05:00 Do - Fr, dg. 8h			Herford		FfZ X/---, Fzv: 1,0 min
	2980.0	FNG	3-008-NIC				-010	20.05.2027 21:00 - 21.05.2027 05:00 Do - Fr, dg. 8h			Bad Salzuflen - Herford		Strsp/---, Fzv: 0,0 min
	2981.0	FNG	3-008-NIC				-012	20.05.2027 21:00 - 25.05.2027 05:00 Do - Di, dg. 104h			Herford - Kirchlengern		Strsp/---, Fzv: 0,0 min
	2981.0	FNG	3-008-NIC				-011	20.05.2027 21:00 - 21.05.2027 05:00 Do - Fr, dg. 8h			Kirchlengern - Herford		Strsp/---, Fzv: 0,0 min
	1700.2	FNG	3-008-NIC				-014	20.05.2027 23:00 - 25.05.2027 05:00 Do - Di, je 5 * 6h			Herford - Löhne(Westf) Pbf		NFGgl/---, Fzv: 3,0 min

- -001: Schutz-La 70 km/h für GE Gl.111,112,122 Herford // Fzv SPFV/ SPNV/ SGV ca: 0,6/ 0,6/ 0,8 min;
- -003: Sperr EHFD Zsig S4 - EHFD Asig P124 // Vorarbeiten GE Gl.111, 112, 122 (Aufbau Feste Absperrung) // Gleis 4 nicht nutzbar.;
- -015: Vor-/ Haupt- Nacharbeiten für GE Gleis 111, 112, 122 sowie WE W1 in EHFD. // APS: Gleise 112, 122 gesperrt und elektr. aus. Gleise müssen frei sein.;
- -017: Vor-, Haupt, Nacharbeiten GE Gl.111, 112, 122 //APS: Gleise 101, 164, 165, 192 gesperrt und nicht nutzbar. Gleise müssen frei sein.;
- -005: Sperr EHFD Esig H - EHFD Esig C/ Pb Gl.122/ Pb Gl.166 + Aussch SGr 9 + 19 in EHFD // Vorarbeiten GE Gl.111, 112, 122 (Einbau Iso in SGr 9 an Grz W173 und Aufbau FA). // Gleise 1-3 nicht nutzbar.;
- -002: Sperr EHFD Esig H - EHFD Esig C/ Pb Gl.122/ Pb Gl.166 + Aussch SGr 9 + 19 in EHFD // Vorarbeiten GE Gl.111, 112, 122 (Einbau Iso in SGr 9 an Grz W173 und Aufbau feste Absperrung). // Gleise 1-3 nicht nutzbar.;
- -007: Sperr EHFD Asig P11/ P12 - EHFD Asig N11/ N12 // (Hauptarb: Logistikgleise für GE Gl.111, 112, 122) //;
- -008: Sperr EHFD Asig P11/ P12 - EHFD Asig N11/ N12 // (Hauptarb: Logistikgleise für GE Gl.111, 112, 122);
- -006: Sperr EHFD Ls 212II - EHFD Esig C/ Pb Gl.122/ Pb Gl.166 + Aussch SGr 9 (isol.) und SGr 19 in EHFD // Hauptarbeiten GE Gl.111, 112, 122 // Gleise 1-3 nicht nutzbar.;
- -004: Sperr EHFD Ls 212II - EHFD Esig C/ Pb Gl.122/ Pb Gl.166 + Aussch SGr 9 (isol.) und SGr 19 in EHFD // Hauptarbeiten GE Gl.111, 112, 122 // Gleise 1-3 nicht nutzbar.;
- -009: Sperr EHFD Zsig S3/ S4 - EHFD Asig P123/ P124 // Nacharbeiten GE Gl.111, 112, 122 (Abbau feste Absperrung);
- -010: Sperr EHFD Esig H - EHFD Esig C/ Pb Gl.122/ Pb Gl.166 + Aussch SGr 9 + 19 in EHFD // Nacharbeiten GE Gl.111, 112, 122 (Ausbau Iso in SGr 9 an Grz W173) //;
- -012: Sperr Esig C/ Pb Gl.122 - Ls 113II/ Ls 111I + Aussch SGr 19 in EHFD // Vor-/ Haupt- Nacharbeiten für WE W1 in EHFD. // Keine Ein-/Ausfahrten Gl.1-3 von/nach Richtung Löhne möglich.;
- -011: Sperr EHFD Esig H - EHFD Esig C/ Pb Gl.122/ Pb Gl.166 + Aussch SGr 9 + 19 in EHFD // Nacharbeiten GE Gl.111, 112, 122 (Ausbau Iso in SGr 9 an Grz W173 und Abbau feste Absperrung) //;
- -014: Sperr EHFD Asig P124 - EHFD Lsf 540 // Nachbargleissperrungen für WE W1 in EHFD inklusive Auf- und Abbau feste Absperrung.;