Baubetriebsplan

Auszug aus dem Baubetriebsplan 14.05.2027 - 09.07.2027; 6 Strecken

Zeile	MA / Strecke	Fn/a betr.	Log Bündel-ID	Gen Wirk	ZR Ri	Hinweise	BBMN-ID / BBR-ID	Regelung-Zeit	La/Lü	MasArt	Vorhaben / Regelung-Ort	Anmelder	Arbeiten / Regelungen/Fzv
1 MI	J(XEI)		£		✖	HLN 1129,1211,1329,1665,1761,3640,3641_SFS Köln-Rhein/...	393A3			Invest	G.016190008	DB InfraGO AG	Ybn, sonstige
2 MI	J(XEI)		f	GZ	✖	HLN 1129,1211,1329,1665,1761,3640,3641_SFS Köln-Rhein/...	3B456			IH		DB InfraGO AG	OI Arb
3 MI	J(XEI)		f	GZ	✖	HLN 1129,1211,1329,1665,1761,3640,3641_SFS Köln-Rhein/...	395A0			Invest	T.016083033, T.016083035, T.016083865, T.016083926, T.016083019, T.016083020, T.016083932, T.016083935, T.016083031, T.016083034, T.016083038, T.016083039, T.016083017, T.016083018, T.016083927, T.016083928, T.016083729, T.016083030, T.016083726, T.016083736	DB InfraGO AG	WE, sonstige
4 MI	J(XEI)		f	GZ	✖	HLN 1129,1211,1329,1665,1761,3640,3641_SFS Köln-Rhein/...	3D30D			Invest	T.016085366, T.016085368, T.016084202, T.016084203, T.016084204, T.016095620, T.016085542, T.016095627, T.016083738, T.016095632	DB InfraGO AG	WE
5 MI	KP2(SIC)				✖	HLN 1129,1211,1329,1665,1761,3640,3641_SFS Köln-Rhein/...	394F5			Invest	G.016300120	DB InfraGO AG	LST Arb
6 W	KP2(SIC)		L	GZ	✖	HLN 3-047-C087_Köln Abzw. Steinstraße - SFS Köln - Rhe...	3B49E			Invest	G.016131166, G.016300120	DB Engineering & Consulting GmbH	LST Arb
	2690.0	F	3-047-C087		▢↕			14.05.2027 21:00 - 09.07.2027 21:00			Köln Steinstr A - Willroth		
	2690.0	F	3-047-C087		▢↕		-001	14.05.2027 21:00 - 09.07.2027 21:00 Mo - So, dg. 1344h	® a		Köln Steinstr A - Willroth		Tsp/---, Fzv: 0,0 min
	2690.0	G	3-047-C087		▢↕		-002	14.05.2027 21:00 - 09.07.2027 21:00 Mo - So, dg. 1344h	® a		Siegburg/Bonn		ANST.n.Bed/---, Fzv: 0,0 min
						◦ -001: (Hauptarb. 268403, 263666, 271015 / Kab, LST Arb, T Pr / KSTA - FWRT): Sperr von KSTA Bksig 7730/7732 – FWRT Bksig 04143/04145 + Aussch OL fr. Str. KSTA - FWRT + SG 1, 2, 3, 4, 7 und 8 im Bf KSIB // Totalsperrung KSTA – FWRT // Gla Amprion GmbH Vertrag Lp_b_0778 in KSIB n bed;							
7 MI	KP2(SIC)				✖	HLN 1129,1211,1329,1665,1761,3640,3641_SFS Köln-Rhein/...	3D2CA			Invest	T.016083033, T.016083035, T.016083865, T.016083926, T.016083019, T.016083020, T.016083932, T.016083935, T.016083031, T.016083034, T.016083038, T.016083039, T.016083017, T.016083018, T.016083927, T.016083928, T.016083729, T.016083030, T.016083726, T.016083736	DB InfraGO AG	WE
	2690.0	F	5-010-C087		▢↕			14.05.2027 21:00 - 09.07.2027 21:00			Montabaur - Willroth		
	2690.0	F	5-010-C087		▢↕		-005	14.05.2027 21:00 - 09.07.2027 21:00 Mo - So, dg. 1344h			Siegburg/Bonn - Idstein Üst		Aus/Aussch, Fzv: 0,0 min
	2690.0	F	5-010-C087		▢↕		-003	14.05.2027 21:00 - 09.07.2027 21:00 Mo - So, dg. 1344h			Montabaur - Limburg Süd		Tsp/---, Fzv: 0,0 min
	2690.0	F	5-010-C087		▢↕		-004	14.05.2027 21:00 - 09.07.2027 21:00 Mo - So, dg. 1344h			Montabaur - Willroth		Tsp/---, Fzv: 0,0 min
	2690.0	F	5-010-C087		▢↕		-002	14.05.2027 21:00 - 09.07.2027 21:00 Mo - So, dg. 1344h			Limburg Süd - Lindenholzhausen		Tsp/---, Fzv: 0,0 min
	2690.0	F	5-010-C087		▢↕		-001	14.05.2027 21:00 - 09.07.2027 21:00 Mo - So, dg. 1344h			Idstein Üst - Breckenheim		Tsp/---, Fzv: 0,0 min
						◦ -005: Aussch. OL FWRT SG 202; Freie Strecken KSIB-FWRT, FWRT-KSIB (ab/bis Uw Orscheid); FWRT-FMT, FMT-FWRT; FMT SG 1-4; Freie Strecken FMT-FLIS, FLIS-FMT; FLIS SG 1-4, 7, 8, 202; Freie Strecken FLHH-FIDS, FIDS-FLIS;; ◦ -003: VzG 2690 FMT Gleis 14, GEA km 88,770 - GEA km 89,760 / VzG 2690 FMT Gleis 11, GEA km 88,770 - GEA km 89,410 / VzG 2690 FMT Gleis 23, Hauptsignal 06F - Hauptsignal 06AA / VzG 2690 FMT Gleis 12, Gleis 22, Hauptsignal 06A - Hauptsignal 06FF; ◦ -004: VzG 2690 FWRT Gleis 147, Hauptsignal 04144 - Hauptsignal 04143 / VzG 2690 FWRT Gleis 140, Hauptsignal 04142 - Hauptsignal 04145; ◦ -002: VzG 2690 FLIS Gleis 11, GEA km 110,210 - GEA km 110,780 / VzG 2690 FLIS Gleis 24, GEA km 110,210 - GEA km 110,965 / VzG 2690 FLIS Gleis 22, Gleis 07FF, Hauptsignal 07A - FLHH Gleis 425, Gleis 429, Hauptsignal 07428 / VzG 2690 FLIS Gleis 23, Gleis 07F, Hauptsignal 07AA - FLHH Gleis 427, Gleis 424, Hauptsignal 07426; ◦ -001: VzG 2690 FIDS Gleis 520, Hauptsignal 09515 - Hauptsignal 09516 / VzG 2690 FIDS Gleis 517, Hauptsignal 09513 - Hauptsignal 09518; Aussch. OL FIDS SG 201; Freie Strecken FLHH-FIDS, FIDS-FLIS, FIDS-FBRM, FBRM-FIDS;;							
8 MI	KP2(SIC)				✖	HLN 1129,1211,1329,1665,1761,3640,3641_SFS Köln-Rhein/...	39558			Invest	G.016300120	DB InfraGO AG	LST Arb
9 MI	KP2(SIC)				✖	HLN 1129,1211,1329,1665,1761,3640,3641_SFS Köln-Rhein/...	3B083			Invest	G.016300120	DB InfraGO AG	LST Arb
10 MI	KP2(SIC)			GZ	✖	HLN 1129,1211,1329,1665,1761,3640,3641_SFS Köln-Rhein/...	39611			Invest	T.016085366, T.016085368, T.016084202, T.016084203, T.016084204, T.016095620, T.016085542, T.016095627, T.016083738, T.016095632	DB InfraGO AG	WE
11 MI	J(XEI)		£		✖	HLN 1129,1211,1329,1665,1761,3640,3641_SFS Köln-Rhein/...	3C4A6			Invest	G.016300120	DB InfraGO AG	LST Arb
12 MI	KP2(SIC)			GZ	✖	HLN 1129,1211,1329,1665,1761,3640,3641_SFS Köln-Rhein/...	3C856			Invest	G.016190008	DB InfraGO AG	Web
13 MI	KP2(SIC)				✖	HLN 1129,1211,1329,1665,1761,3640,3641_SFS Köln-Rhein/...	39519			Invest	G.016300120	DB InfraGO AG	LST Arb
14 W	KP2(IC)		f	GZ	✖	HLN #Container West C-87-1129-(MK27)-90	3D01B			Invest		DB InfraGO Fahrweg	Invest-Container
15 MI	J(A)		£			HLN FF Fernbahnhof Brandschutz Maßnahmen 2027 Gleis 4 ...	5B408			Invest	G.011512012	DB Engineering & Consulting GmbH	Bstg Arb

Gesamt TSP Strecke 2690
geplanter Umbautermin der Weichen 91W661 und 91W662 in Siegburg innerhalb dieser TSP => siehe Rahmenterminplan

Zeile	MA / Strecke	Fn/a betr.	Log Bündel-ID	Gen / Wirk	ZR / Ri	Mai	Jun	Jul	Hinweise	BBMN-ID / BBR-ID	Regelung-Zeit	La/Lü	MasArt	Vorhaben / Regelung-Ort	Anmelder	Arbeiten / Regelungen/Fzv
16 MI	KP2(SIC)			GZ		HLN		1129,1211,1329,1665,1761,3640,3641_SFS Köln-Rhein/...		3C89A			Invest	T.016095569, T.016095570, T.016095621, T.016095622, T.016095372, T.016095620	DB InfraGO AG	GE, WE
17 MI	IHC(KP3)					HLN		#SB2-StreckenContainer 2690 Mitte [1129,1761-2690-...		56043			IH		DB InfraGO AG	IH_Streck_Con
18 MI	IHC(KP3)					HLN		#SB2-KnotenContainer FSP Mitte KuP Abschnitt II - ...		56085			IH		DB InfraGO AG	IH_Knot_Con
19 MI	IHC(KP3)					HLN		#SB2-StreckenContainer 3520 Mitte [1211,1895-3520-...		56513			IH		DB InfraGO AG	IH_Streck_Con
20 W	IHC(KP3)					HLN		#SB2-StreckenContainer 2651 West - #Iteration 2 - ...		572A5			IH		DB InfraGO AG	IH_Streck_Con
21 W	IHC(KP3)					FLN-Ü		#SB2-StreckenContainer 2651 West - #Iteration 2 - ...		52349			IH		DB InfraGO AG	IH_Streck_Con
22 MI	IHC(KP3)					HLN		#SB2-KnotenContainer FSP Mitte KuP Abschnitt I - #...		5299A			IH		DB InfraGO AG	IH_Knot_Con
23 MI	IHC(KP3)					HLN		#SB2-StreckenContainer 2690 Mitte [1129,1761-2690-...		52DC4			IH		DB InfraGO AG	IH_Streck_Con
24 MI	IHC(KP3)					HLN		#SB2-StreckenContainer 3520 Mitte [1211-3520-1-1] ...		531A0			IH		DB InfraGO AG	IH_Streck_Con
25 MI	IHC(KP3)					HLN		#SB2-StreckenContainer 2690 Mitte [1129-2690-0-1] ...		531AD			IH		DB InfraGO AG	IH_Streck_Con
26 W	IHC(KP3)					HLN		#SB2-StreckenContainer 2690 West - #Iteration 2 - ...		5335A			IH		DB InfraGO AG	IH_Streck_Con
27 MI	IHC(KP3)					HLN		#SB2-StreckenContainer 2690 Mitte [1129,1761-2690-...		56044			IH		DB InfraGO AG	IH_Streck_Con
28 MI	IHC(KP3)					HLN		#SB2-KnotenContainer FSP Mitte KuP Abschnitt II - ...		56086			IH		DB InfraGO AG	IH_Knot_Con
29 MI	IHC(KP3)					HLN		#SB2-StreckenContainer 3520 Mitte [1211,1895-3520-...		56514			IH		DB InfraGO AG	IH_Streck_Con
30 W	IHC(KP3)					HLN		#SB2-StreckenContainer 2651 West - #Iteration 2 - ...		572A6			IH		DB InfraGO AG	IH_Streck_Con
31 MI	J(XEI)	f		GZ		HLN		1129,1211,1329,1665,1761,3640,3641_SFS Köln-Rhein/...		3B4D8			IH		DB InfraGO AG	OI Arb
32 W	IHC(KP3)					FLN-Ü		#SB2-StreckenContainer 2651 West - #Iteration 2 - ...		5234A			IH		DB InfraGO AG	IH_Streck_Con
33 MI	IHC(KP3)					HLN		#SB2-KnotenContainer FSP Mitte KuP Abschnitt I - #...		5299B			IH		DB InfraGO AG	IH_Knot_Con
34 MI	IHC(KP3)					HLN		#SB2-StreckenContainer 2690 Mitte [1129,1761-2690-...		52DC5			IH		DB InfraGO AG	IH_Streck_Con
35 MI	IHC(KP3)					HLN		#SB2-StreckenContainer 3520 Mitte [1211-3520-1-1] ...		531A1			IH		DB InfraGO AG	IH_Streck_Con
36 MI	IHC(KP3)					HLN		#SB2-StreckenContainer 2690 Mitte [1129-2690-0-1] ...		531AE			IH		DB InfraGO AG	IH_Streck_Con
37 W	IHC(KP3)					HLN		#SB2-StreckenContainer 2690 West - #Iteration 2 - ...		5335B			IH		DB InfraGO AG	IH_Streck_Con