

Baustellennr.: T.016077039

Strecke: 6307 Weimar - Gera Hbf

Baustelle: Bf Jena-Göschwitz WE W45, W46, W49, W51, W54

Stand: 08.05.2025

Bearbeiter: HEA

Datum
Sperrung (Umbaugleis)
Sperrung (Logistikgleis)
Uhrzeit
1 : 2480
1 : 1300
1 : 1640
Baustellenanfang km 26,8 + 62
WA W45 km 26,8 + 79
WA W46 km 26,9 + 6
WA W49 km 26,9 + 54
WA W51 km 26,9 + 98
WA W54 km 27,0 + 38
Baustellenende km 27,1 + 9
Gleis 18
Gleis 12
Gleis 14
Gleis 15
Gleis 19
Gleis 20
Gleis 21
Gleis 22
W45
W46
W47
W49
W51
W54
Az-Lok
Gleisjochkran
Weichenstopfmaschine
Zweiwegebagger
Mo. 07.06.2027
Di. 08.06.2027
Mi. 09.06.2027
Do. 10.06.2027
Fr. 11.06.2027
Sa. 12.06.2027
So. 13.06.2027
Mo. 14.06.2027
Di. 15.06.2027
Mi. 16.06.2027
Do. 17.06.2027
Fr. 18.06.2027
Sa. 19.06.2027
So. 20.06.2027
Mo. 21.06.2027
Di. 22.06.2027
Mi. 23.06.2027
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
6:00
23:30
km 26,8 + 62
km 27,0 + 90
km 26,9 + 24
km 26,9 + 6
km 26,9 + 54
km 27,0 + 4
km 26,9 + 98
228 m
62 m
50 m
92 m
Feste Absperrung aufbauen
Fachdienste AG
Lieferung aller Oberbaumaterialien
+ Bahnwagen zur Entsorgung
Weichenmontage im Loch
Ausfahrt Bahnwagen
Bahnwagen zur Entsorgung
Ausfahrt Bahnwagen Entsorgung
Lieferung aller Oberbaumaterialien
+ Lieferung aller Oberbaumaterialien
Ladearbeiten
10 m/h
240 m/h
20 m/h
60 m/h
VPL
200 m/h
250 m/h
150 m/h
70 m/h
50 m/h
Si schl
1
2
erstellt mit SOG 7.2.1-17980

Name	Anzahl

Legende:

|	Stopfen, I Stabi, Weiche
~	Spannungsausgleich, schweißen
¬	Stopfen, Hebe-u.Verdichtstopfgang, Weiche
Si schl	Si schleifen
||	Stopfen, II Stabi, Weiche
▼	Einbau Weiche mit Anschlussgleis
▲	Rb Weiche mit Anschlussgleis
	Planum herstellen
○	Einbau Grundschotter
VPL	Verlegeplanum herstellen
+	Schiene trennen
Ladearbeiten	Ladearbeiten
○○	Verfüllschotter einbringen
	Fachdienste AG
FA aufbauen	Feste Absperrung aufbauen

Baustellennr.: T.016077039

Strecke: 6307 Weimar - Gera Hbf

Baustelle: Bf Jena-Göschwitz WE W45, W46, W49, W51, W54

BS:

Bauüberwachung:

Bauleitung:

Auftrags-Kurznr.:

Oberbauanordung Alt:

bzw. Weichenart/-form Neu:

Arbeitsverfahren:

Betriebsart:

Ausführung vom 07.06.2027 bis zum 22.06.2027

durch

Rahmenplan erstellt:

Aufgestellt von:

Bearbeitungsvermerk des Unternehmers

Bearbeitet	
Gezeichnet	
Geprüft	
Maßstab	

Zugestimmt:

Gestalten, was uns morgen bewegt.