Rahmenterminplan des AG & Hinweise zum Bauablaufplan des Bieters

Folgende Leistungspositionen bzw. Gewerke sind zu terminisieren:

Lfd.Nr.	Gewerk bzw. LV-Positionen	Vertragstermin zu §5 Bauvertrag	Hinweise
1	Beginn der vertraglichen Leistungen		Mit Zuschlagserteilung
2	Ausführungsplanung	**22.01.2027**	Planung mit PL abgestimmt zur Vorlage beim EBA-Prüfer
3	Beweissicherung vor Baubeginn		dient als Grundlage für die nachfolgende Leistung
4	Baustelle einrichten		ohne Beweissicherung kein Baubeginn!
5	Verkehrssicherungsanlage		falls erforderlich
6	Freischneiden des Baufeldes incl. Bäume fällen + Entsorgung	**28.02.2027**	Spätester Abschluss!
7	Kampfmittelsondierung		falls erforderlich
8	Beräumung		falls erforderlich
9	Bohrarbeiten	**15.03.2027**	Frühester Beginn. Für jede Sicherungsanlage gesondert.
11	Montage der Sicherungsanlage		für jede Sicherungsanlage gesondert
12	Bestandsvermessung		
13	Zugprüfungen		für jede Sicherungsanlage gesondert
14	Bauteilbeschriftung		für alle Anlagen
15	Sonderbegutachtung vor VOB-Abnahme		ohne Bauwerksbücher keine Abnahme!
16	Mängelbeseitigung		
17	Baustelle beräumen	**22.10.2027**	
18	Beweissicherung nach Bauende		
19	Fotodokumentation		für alle Anlagen (fortlaufend, jeweils Freitags über die BÜ und die PL)
20	Bauwerksbücher	**10.12.2028**	
21	Übergabe der Geodaten	**28.01.2028**	Dokumentation der Übergabe der Geodaten in AVANI
22	VOB-Abnahme		
23	Ende der vertraglichen Leistungen	**15.09.2028**	inkl. Schlussrechnung zur Maßnahme