Richtlinie	**tVE der Variante ID**	**588228**
Bahnbetrieb		**Baubetriebsplanung, Betra und La**
Betrieb und Bau koordinieren **baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme**		**406.1103V03** **Seite x/x**

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

			Infrastruktur maßnahme aus IB / BK		Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten																Besonderheit	Vorschlag zur Betriebsweise	Geschwindigkeits- und Lichtraumbeschränkungen		Bemerkungen	Leistungsmengen	Abhängigkeiten
					betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme								vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Sperrung / Wirkung										
lfd Nr.	tVE-ID	Änderung	IB BK	Bündelnummer	VzG-Str.	Gleissperr. Ol aus La Einschr.-Lü	von/in Betriebsstelle	von Sig W km Lf2 Spitze Grz	bis Betriebsstelle	bis Sig W km Lf3 Spitze Grz	Art der Arbeiten	erford. Zeit Dauer [Std.]	Start-Datum	Start-Zeit	End-Datum	End-Zeit	durchgehend Schichtweise durchgehend mit VT in Zugpausen	Wochentag (Tage)	Unterbrechung	Definierte Unterbrechung	Schaltgruppe oder SG bei freier Strecke	z.B. GWB / GWB v. Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FfZ / FfZ X, Tsp; Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh. Signalabh., Dienstruhe	Vzul/ VLa	Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) - ausgeschlossen sind: (A/ D/ AD/ DC/ ADC/ DCB/ ADCB)	z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. Nach [min], Anz. Und Ausgabeorte bei Ggl Bef, nicht bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten im Betr-gl., zusätzl. Personal erforderlich		Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit
1	2733768		KKM		1120	Sp dg Hgl	Bad Oldesloe	Hauptsignal R6	Bad Oldesloe	Hauptsignal FF	Gleiserneuerung mit BR und PSS	4 * 6h	06.07.2027	00:00	09.07.2027	06:00	Schichtweise	Di - Fr	Nein	Nein	AO SG 1 aus				Vorlaufnächte Aufbau FA an Gl 6 AO Gleis 6 GSH Hamburg Lübeck Arbeiten auf 1120 Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung mit BR und PSS: m: 0, cm: 0	
2	2733770		KKM		1120	La	Bad Oldesloe	Hauptsignal R7	Bad Oldesloe	Hauptsignal F	Gleiserneuerung mit BR und PSS	4 * 6h	06.07.2027	00:00	09.07.2027	06:00	Schichtweise	Di - Fr	Nein	Nein			140 / 120		La für AO Gleis 6 GSH Hamburg Lübeck Arbeiten auf 1120 Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung mit BR und PSS: m: 0, cm: 0	
3	2733772		KKM		1120	E Lü	Bad Oldesloe	Hauptsignal R7	Bad Oldesloe	Hauptsignal F	Gleiserneuerung mit BR und PSS	4 * 6h	06.07.2027	00:00	09.07.2027	06:00	Schichtweise	Di - Fr	Nein	Nein				BCD	Ausschluss LÜ Dora, Lü Berta/Cäsar nur mit Zustimmung des techn. Berechtigten LÜ für AO Gleis 6 GSH Hamburg Lübeck Arbeiten auf 1120 Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung mit BR und PSS: m: 0, cm: 0	
4	2731274		KKM		1130	Sp Ngl	Lübeck Hgbf	Weichenabzweig Grz EOW506	Lübeck Hgbf	Km 2.168	Gleiserneuerung mit BR und PSS	151d + 1:00h	07.07.2027	21:00	05.12.2027	21:00	Durchgehend		Nein	Nein					sonstige Infrastruktur: Sperrung Abstellgleise ALR 20,21,22 Logistikgleise ALR Gleise 20 - 22 für Arbeiten GSH umbau Logistikgleis Gl39 für Abstellgruppe (6 GL und 5 W) Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung mit BR und PSS: m: 0, cm: 0	
5	2730905		KKM		1120	Sp dg Hgl	Bad Oldesloe	GEA km 24.227	Bad Oldesloe	GEA km 25.185	Gleiserneuerung mit BR und PSS	74d + 8:00h	11.07.2027	21:00	24.09.2027	05:00	Durchgehend		Nein	Nein	AO SG 8 aus				GE Gl 39 (Umbaugleis) + 3 WE + ggf PSS Aufteilung SG 2 in SG2 und 702 an Gz W66 AO Gleis 39 GSH Hamburg Lübeck Arbeiten auf 1120 Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung mit BR und PSS: m: 0, cm: 0	
6	2731271		KKM		1120	Sp Hgl	Bad Oldesloe	Weichenstamm Grz 66	Bad Oldesloe	Hauptsignal FF	Gleiserneuerung mit BR und PSS	19 * 8h	11.07.2027	21:00	30.07.2027	05:00	Schichtweise	Mo - So	Nein	Nein	AO SG 702 aus				sonstige Infrastruktur: AO Ls6II bis Sig FF Umbau Abstellgruppe Logistikgleis Gl39 für Abstellgruppe (6 GL und 5 W) Logistikgleis Gl3 für Abstellgruppe (6 GL und 5 W) Gleis 6 für Umbau Gleis 39 GSH Hamburg Lübeck Arbeiten auf 1120 AO Umbau Abstellgruppe Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung mit BR und PSS: m: 0, cm: 0	
7.1	2730914		KKM		1043, 1120	Aussch	Bad Oldesloe	Hauptsignal B	Bad Oldesloe	Hauptsignal FF	Gleiserneuerung mit BR und PSS	2h	11.07.2027	21:00	11.07.2027	23:00	Durchgehend		Nein	Nein	AO SG 2+8+18+28+W1 aus				Aufteilung SG 2 in SG2 und 702 an Gz W66 OLA SG 2 für Aufteilung SG Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung mit BR und PSS: m: 0, cm: 0	
7.2	2730914		KKM		1120	Aussch	Bad Oldesloe	GEA km 24.227	Bad Oldesloe	Spi 63	Gleiserneuerung mit BR und PSS	2h	11.07.2027	21:00	11.07.2027	23:00	Durchgehend		Nein	Nein	AO SG 2+8+18+28+W1 aus				Aufteilung SG 2 in SG2 und 702 an Gz W66 OLA SG 2 für Aufteilung SG Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung mit BR und PSS: m: 0, cm: 0	
7.3	2730914		KKM		1120	Aussch	Bad Oldesloe	Spi 24	Bad Oldesloe	Gleisende .. km 23.970	Gleiserneuerung mit BR und PSS	2h	11.07.2027	21:00	11.07.2027	23:00	Durchgehend		Nein	Nein	AO SG 2+8+18+28+W1 aus				Aufteilung SG 2 in SG2 und 702 an Gz W66 OLA SG 2 für Aufteilung SG Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung mit BR und PSS: m: 0, cm: 0	
7.4	2730914		KKM		1120	Aussch	Bad Oldesloe	Spi Gs3	Bad Oldesloe	Gleisende . km 23.969	Gleiserneuerung mit BR und PSS	2h	11.07.2027	21:00	11.07.2027	23:00	Durchgehend		Nein	Nein	AO SG 2+8+18+28+W1 aus				Aufteilung SG 2 in SG2 und 702 an Gz W66 OLA SG 2 für Aufteilung SG Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung mit BR und PSS: m: 0, cm: 0	
7.5	2730914		KKM		1120	Aussch	Bad Oldesloe	Spi 21	Bad Oldesloe	Spi 20	Gleiserneuerung mit BR und PSS	2h	11.07.2027	21:00	11.07.2027	23:00	Durchgehend		Nein	Nein	AO SG 2+8+18+28+W1 aus				Aufteilung SG 2 in SG2 und 702 an Gz W66 OLA SG 2 für Aufteilung SG Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung mit BR und PSS: m: 0, cm: 0	
7.6	2730914		KKM		1120	Aussch	Bad Oldesloe	Gleisende 94 km 24.900	Bad Oldesloe	Spi 104	Gleiserneuerung mit BR und PSS	2h	11.07.2027	21:00	11.07.2027	23:00	Durchgehend		Nein	Nein	AO SG 2+8+18+28+W1 aus				Aufteilung SG 2 in SG2 und 702 an Gz W66 OLA SG 2 für Aufteilung SG Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung mit BR und PSS: m: 0, cm: 0	
7.7	2730914		KKM		1120	Aussch	Bad Oldesloe	Spi 64	Bad Oldesloe	Spi 94	Gleiserneuerung mit BR und PSS	2h	11.07.2027	21:00	11.07.2027	23:00	Durchgehend		Nein	Nein	AO SG 2+8+18+28+W1 aus				Aufteilung SG 2 in SG2 und 702 an Gz W66 OLA SG 2 für Aufteilung SG Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung mit BR und PSS: m: 0, cm: 0	
7.8	2730914		KKM		1120	Aussch	Bad Oldesloe	Gleisende GSXII km 24.930	Bad Oldesloe	Spi GSXII	Gleiserneuerung mit BR und PSS	2h	11.07.2027	21:00	11.07.2027	23:00	Durchgehend		Nein	Nein	AO SG 2+8+18+28+W1 aus				Aufteilung SG 2 in SG2 und 702 an Gz W66 OLA SG 2 für Aufteilung SG Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung mit BR und PSS: m: 0, cm: 0	
7.9	2730914		KKM		1120	Aussch	Bad Oldesloe	Spi 22	Bad Oldesloe	Hauptsignal A	Gleiserneuerung mit BR und PSS	2h	11.07.2027	21:00	11.07.2027	23:00	Durchgehend		Nein	Nein	AO SG 2+8+18+28+W1 aus				Aufteilung SG 2 in SG2 und 702 an Gz W66 OLA SG 2 für Aufteilung SG Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung mit BR und PSS: m: 0, cm: 0	
7.10	2730914		KKM		1120	Aussch	Bad Oldesloe	GEA km 23.660	Bad Oldesloe	Spi 3	Gleiserneuerung mit BR und PSS	2h	11.07.2027	21:00	11.07.2027	23:00	Durchgehend		Nein	Nein	AO SG 2+8+18+28+W1 aus				Aufteilung SG 2 in SG2 und 702 an Gz W66 OLA SG 2 für Aufteilung SG Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung mit BR und PSS: m: 0, cm: 0	
7.11	2730914		KKM		1120	Aussch	Bad Oldesloe	Spi 103	Bad Oldesloe	GEA km 25.185	Gleiserneuerung mit BR und PSS	2h	11.07.2027	21:00	11.07.2027	23:00	Durchgehend		Nein	Nein	AO SG 2+8+18+28+W1 aus				Aufteilung SG 2 in SG2 und 702 an Gz W66 OLA SG 2 für Aufteilung SG Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung mit BR und PSS: m: 0, cm: 0	
8	2730906		KKM		1120	La	Bad Oldesloe	Km 24.2	Bad Oldesloe	Km 25.2	Gleiserneuerung mit BR und PSS	74d + 8:00h	11.07.2027	21:00	24.09.2027	05:00	Durchgehend		Nein	Nein			140 / 120		La für AO Gleis 39 GSH Hamburg Lübeck Arbeiten auf 1120 Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung mit BR und PSS: m: 0, cm: 0	
9	2731272		KKM		1120	La	Bad Oldesloe	Hauptsignal R7	Bad Oldesloe	Hauptsignal F	Gleiserneuerung mit BR und PSS	19 * 8h	11.07.2027	21:00	30.07.2027	05:00	Schichtweise	Mo - So	Nein	Nein			140 / 120		La für Gleis 3,39 GSH Hamburg Lübeck Arbeiten auf 1120 AO Umbau Abstellgruppe Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung mit BR und PSS: m: 0, cm: 0	
10	2733867		KKM		1120	La	Bad Oldesloe	Hauptsignal R7	Bad Oldesloe	Hauptsignal F	Gleiserneuerung mit BR und PSS	18d + 8:00h	11.07.2027	21:00	30.07.2027	05:00	Durchgehend		Nein	Nein			140 / 120		Schutz La auf Gleis 7 Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung mit BR und PSS: m: 0, cm: 0	
11	2733873		KKM		1120	La	Bad Oldesloe	Hauptsignal A	Bad Oldesloe	Hauptsignal FF	Gleiserneuerung mit BR und PSS	74d + 8:00h	11.07.2027	21:00	24.09.2027	05:00	Durchgehend		Nein	Nein			140 / 120		Schutz La auf Gleis 6 Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung mit BR und PSS: m: 0, cm: 0	
12	2730908		KKM		1120	E Lü	Bad Oldesloe	Hauptsignal R6	Bad Oldesloe	Hauptsignal FF	Gleiserneuerung mit BR und PSS	74d + 8:00h	11.07.2027	21:00	24.09.2027	05:00	Durchgehend		Nein	Nein				BCD	Ausschluss LÜ Dora, Lü Berta/Cäsar nur mit Zustimmung des techn. Berechtigten LÜ für AO Gleis 39 GSH Hamburg Lübeck Arbeiten auf 1120 Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung mit BR und PSS: m: 0, cm: 0	
13	2731273		KKM		1120	E Lü	Bad Oldesloe	Hauptsignal R7	Bad Oldesloe	Hauptsignal F	Gleiserneuerung mit BR und PSS	19 * 8h	11.07.2027	21:00	30.07.2027	05:00	Schichtweise	Mo - So	Nein	Nein				BCD	Ausschluss LÜ Dora, Lü Berta/Cäsar nur mit Zustimmung des techn. Berechtigten LÜ für Gleis 3,39 GSH Hamburg Lübeck Arbeiten auf 1120 AO Umbau Abstellgruppe Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung mit BR und PSS: m: 0, cm: 0	
14.1	2730915		KKM		1043, 1120	Aussch	Bad Oldesloe	Km 117	Bad Oldesloe	Hauptsignal FF	Gleiserneuerung mit BR und PSS	4h	30.07.2027	01:00	30.07.2027	05:00	Durchgehend		Nein	Nein	AO SG 2+8+18+28+711+ W1 aus				Umbau SG 2 und 702: Versetzen der SG Aufteilung von W66 bis zum Gz W22 OLA SG 2 für Aufteilung SG Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung mit BR und PSS: m: 0, cm: 0	
14.2	2730915		KKM		1120	Aussch	Bad Oldesloe	GEA km 24.227	Bad Oldesloe	Spi 63	Gleiserneuerung mit BR und PSS	4h	30.07.2027	01:00	30.07.2027	05:00	Durchgehend		Nein	Nein	AO SG 2+8+18+28+711+ W1 aus				Umbau SG 2 und 702: Versetzen der SG Aufteilung von W66 bis zum Gz W22 OLA SG 2 für Aufteilung SG Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung mit BR und PSS: m: 0, cm: 0	
14.3	2730915		KKM		1120	Aussch	Bad Oldesloe	Spi 24	Bad Oldesloe	Gleisende .. km 23.970	Gleiserneuerung mit BR und PSS	4h	30.07.2027	01:00	30.07.2027	05:00	Durchgehend		Nein	Nein	AO SG 2+8+18+28+711+ W1 aus				Umbau SG 2 und 702: Versetzen der SG Aufteilung von W66 bis zum Gz W22 OLA SG 2 für Aufteilung SG Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung mit BR und PSS: m: 0, cm: 0	
14.4	2730915		KKM		1120	Aussch	Bad Oldesloe	Spi Gs3	Bad Oldesloe	Gleisende . km 23.969	Gleiserneuerung mit BR und PSS	4h	30.07.2027	01:00	30.07.2027	05:00	Durchgehend		Nein	Nein	AO SG 2+8+18+28+711+ W1 aus				Umbau SG 2 und 702: Versetzen der SG Aufteilung von W66 bis zum Gz W22 OLA SG 2 für Aufteilung SG Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung mit BR und PSS: m: 0, cm: 0	
14.5	2730915		KKM		1120	Aussch	Bad Oldesloe	Spi 21	Bad Oldesloe	Spi 20	Gleiserneuerung mit BR und PSS	4h	30.07.2027	01:00	30.07.2027	05:00	Durchgehend		Nein	Nein	AO SG 2+8+18+28+711+ W1 aus				Umbau SG 2 und 702: Versetzen der SG Aufteilung von W66 bis zum Gz W22 OLA SG 2 für Aufteilung SG Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung mit BR und PSS: m: 0, cm: 0	
14.6	2730915		KKM		1120	Aussch	Bad Oldesloe	Gleisende 94 km 24.900	Bad Oldesloe	Spi 104	Gleiserneuerung mit BR und PSS	4h	30.07.2027	01:00	30.07.2027	05:00	Durchgehend		Nein	Nein	AO SG 2+8+18+28+711+ W1 aus				Umbau SG 2 und 702: Versetzen der SG Aufteilung von W66 bis zum Gz W22 OLA SG 2 für Aufteilung SG Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung mit BR und PSS: m: 0, cm: 0	
14.7	2730915		KKM		1120	Aussch	Bad Oldesloe	Spi 64	Bad Oldesloe	Spi 94	Gleiserneuerung mit BR und PSS	4h	30.07.2027	01:00	30.07.2027	05:00	Durchgehend		Nein	Nein	AO SG 2+8+18+28+711+ W1 aus				Umbau SG 2 und 702: Versetzen der SG Aufteilung von W66 bis zum Gz W22 OLA SG 2 für Aufteilung SG Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung mit BR und PSS: m: 0, cm: 0	

14.8	2730915		KKM		1120	Aussch	Bad Oldesloe	Gleisende GSXII km 24.930	Bad Oldesloe	Spi GSXII	Gleiserneuerung mit BR und PSS	4h	30.07.2027	01:00	30.07.2027	05:00	Durchgehend		Nein	Nein	AO SG 2+8+18+28+711+ W1 aus				Umbau SG 2 und 702: Versetzen der SG Aufteilung von W66 bis zum Gz W22 OLA SG 2 für Aufteilung SG Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung mit BR und PSS: m: 0, cm: 0	
14.9	2730915		KKM		1120	Aussch	Bad Oldesloe	Spi 22	Bad Oldesloe	Hauptsignal A	Gleiserneuerung mit BR und PSS	4h	30.07.2027	01:00	30.07.2027	05:00	Durchgehend		Nein	Nein	AO SG 2+8+18+28+711+ W1 aus				Umbau SG 2 und 702: Versetzen der SG Aufteilung von W66 bis zum Gz W22 OLA SG 2 für Aufteilung SG Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung mit BR und PSS: m: 0, cm: 0	
14.10	2730915		KKM		1120	Aussch	Bad Oldesloe	GEA km 23,660	Bad Oldesloe	Spi 3	Gleiserneuerung mit BR und PSS	4h	30.07.2027	01:00	30.07.2027	05:00	Durchgehend		Nein	Nein	AO SG 2+8+18+28+711+ W1 aus				Umbau SG 2 und 702: Versetzen der SG Aufteilung von W66 bis zum Gz W22 OLA SG 2 für Aufteilung SG Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung mit BR und PSS: m: 0, cm: 0	
14.11	2730915		KKM		1120	Aussch	Bad Oldesloe	Spi 103	Bad Oldesloe	GEA km 25,185	Gleiserneuerung mit BR und PSS	4h	30.07.2027	01:00	30.07.2027	05:00	Durchgehend		Nein	Nein	AO SG 2+8+18+28+711+ W1 aus				Umbau SG 2 und 702: Versetzen der SG Aufteilung von W66 bis zum Gz W22 OLA SG 2 für Aufteilung SG Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung mit BR und PSS: m: 0, cm: 0	
1	2731516		KKM		1120	Sp dg Hgl	Bad Oldesloe	Hauptsignal A	Bad Oldesloe	Hauptsignal FF	Gleiserneuerung mit BR und PSS	4 * 5h	25.09.2027	00:00	28.09.2027	05:00	Schichtweise	Sa - Di	Nein	Nein	AO SG 2+8+18+28+W1 aus			BCD	Nachlaufnächte Abbau FA an Gl 6 Gleis 6 GSH Hamburg Lübeck Arbeiten auf 1120 AO Nachlaufnächte Abbau FA an Gl 6 Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung mit BR und PSS: m: 0, cm: 0	
2	2731517		KKM		1120	La	Bad Oldesloe	Hauptsignal R7	Bad Oldesloe	Hauptsignal N7	Gleiserneuerung mit BR und PSS	4 * 5h	25.09.2027	00:00	28.09.2027	05:00	Schichtweise	Sa - Di	Nein	Nein			140 / 120	BCD	Nachlaufnächte Abbau FA an Gl 6 La für GSH Hamburg Lübeck Arbeiten auf 1120 AO Nachlaufnächte Abbau FA an Gl 6 Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung mit BR und PSS: m: 0, cm: 0	
3	2731518		KKM		1120	E Lü	Bad Oldesloe	Hauptsignal R7	Bad Oldesloe	Hauptsignal N7	Gleiserneuerung mit BR und PSS	4 * 5h	25.09.2027	00:00	28.09.2027	05:00	Schichtweise	Sa - Di	Nein	Nein				BCD	Ausschluss LÜ Dora, Lü Berta/Cäsar nur mit Zustimmung des techn. Berechtigten LÜ für GSH Hamburg Lübeck Arbeiten auf 1120 AO Nachlaufnächte Abbau FA an Gl 6 Logistikgleis nicht erforderlich	Gleiserneuerung mit BR und PSS: m: 0, cm: 0	